

Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
1	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	BAHIA DE BANDERAS Y BUCERIAS	CEA	1 8,833	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO PERSONA	3,608,828	3,608,829			3,608,829
2	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	CEA	1 21,157	100%	SISTEMA PERSONA	1,957,758	1,957,758			1,957,758
3	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	SAN BLAS SAN BLAS	CEA	1 8,812	100%	PROYECTO PERSONA	601,486	601,434			601,434
4	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	COMPOSTELA LA PEÑITA DE JALTEMBA	CEA	1 7,365	100%	PROYECTO PERSONAS	577,246	577,247			577,247
5	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	TECUALA SAN FELIPE AZTATAN	CEA	1 5,068	100%	PROYECTO PERSONA	553,708	553,708			553,708
6	ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	BAHIA DE BANDERAS BAHIA DE BANDERAS	CEA	1 59,413	100%	ESTUDIO PERSONA	1,645,579	1,645,579			1,645,579
7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	ROSAMORADA ROSAMORADA	CEA	1 3,552	98%	SISTEMA PERSONA	11,933,748	11,772,626			11,772,626
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXC. POZO DE IBARRA	CEA	1 3,280	100%	SISTEMA PERSONA	3,037,783	3,037,757			3,037,757
9	GASTOS INDIRECTOS DE LOS PROYECTOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 (SUPERVISION TECNICA) 2./ (CANCELADO)				0%		0				0
10	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ALIMENTOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC.	TEPIC TEPIC	SOP	1 2,931	75%	LABORATORIO ALUMNOS	8,523,000	8,523,000			8,523,000
11	GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NO. 10 (SUPERVISION TECNICA) 2./	VARIOS VARIAS	SOP	1	75%	SUPERVISION	173,938	129,875			129,875

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 2 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
12	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO)				0%		0	0			0
13	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE EN EL KM. 6+640	ROSAMORADA VARIAS	SOP	6.00 2,239	100%	METRO PERSONAS	579,207	574,919			574,919
14	CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL (COMPLEMENTO) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 8,812	100%	OBRA PERSONA	3,772,202	3,769,953			3,769,953
15	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 8,812	100%	OBRA PERSONAS	1,053,491	1,050,736			1,050,736
16	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 11,101	100%	CANCHA PERSONAS	686,562	677,188			677,188
17	PAVIMENTACION A BASE DE MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y SELLO TIPO 3-A EN EL CAMINO CARRILLO PUERTO-CERRO PELON-TEQUILITA	SAN PEDRO LAGS. VARIAS	SOP	9.00 1,956	100%	KM PERSONAS	1,263,323	1,244,581			1,244,581
18	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO	SAN PEDRO LAGS. SAN PEDRO LAGS.	SOP	9,205.99 3,707	100%	M2 PERSONAS	1,385,824	1,385,610			1,385,610
19	PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO	TEPIC TEPIC	SOP	1.00 265,817	50%	PROYECTO PERSONAS	1,693,639	1,693,639			1,693,639
20	REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECLADO DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA JACARANDAS ENTRE INSURGENTES Y LIBRAMIENTO (REPROGRAMADO)	TEPIC TEPIC	SOP	22,650.05 265,817	100%	M2 PERSONAS	1,933,336	1,933,336			1,933,336
21	CONSTRUCCION DE INAPAM (CLUB DE LA TERCERA EDAD)	TUXPAN PALMA GRANDE	SOP	1.00 2,606	100%	OBRA PERSONAS	445,760	445,757			445,757
22	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	LA YESCA HUAJIMIC	SOP	1 989	100%	UNIDAD DEPORT. PERSONAS	1,406,212	1,180,315			1,180,315

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 3 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
23	ELABORACION , ADECUACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (ENERO-JULIO 2006)	VARIOS VARIAS	CEA	22 920,185	94%	OBRAS PERSONAS	2,117,050	2,114,640			2,114,640
24	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (AGOSTO-DICIEMBRE 2006)	VARIOS VARIAS	CEA	5 920,185	91%	OBRAS PERSONAS	1,386,304	1,365,287			1,365,287
25	CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION	SAN BLAS ATICAMA	CEA	1.00 1,257	100%	OBRA PERSONAS	1,525,889	1,481,603			1,481,603
26	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EMISOR A PRESION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	BAHIA DE BANDERAS CRUZ DE HUANACAXTLE	CEA	1.00 500	100%	SISTEMA PERSONAS	616,495	614,981			614,981
27	REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.	TEPIC TEPIC	SOP	1.00 50	100%	OBRA PERSONAS	454,269	476,154	21,885	0	476,154
28	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL P. SANCHEZ (PRIMERA ETAPA)	TEPIC TEPIC	CEA	1 132,909	100%	SISTEMA PERSONA	13,763,915	13,152,086			13,152,086
29	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 PASOS A DESNIVEL: MEXICO-INSURGENTES, MEXICO-CALZADA DEL EJERCITO E INSURGENTES-AV. JUAN PABLO SEGUNDO.	TEPIC TEPIC	SOP	3 920,000	30%	PROYECTO PERSONAS	2,100,000	1,912,966			1,912,966
30	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERÉTARO Y CALLE TLALPAN (MODIFICADO)	TEPIC TEPIC	SOP	7,032.53 250,000	100%	M2 PERSONA	745,179	745,179	523,840	523,840	1,269,019

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 4 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
31	REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. REY NAYAR Y LIBRAMIENTO	TEPIC	SOP	19,261.94 265,817	75%	M2 PERSONAS	2,069,800	1,575,896			1,575,896
32	PERFORACION EXPLORATORIA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO "CRISTO REY" (PARA AGUA POTABLE)	IXTLAN DEL RIO	CEA	1 21,157	100%	POZO PERSONAS	1,773,240	1,767,393			1,767,393
33	REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MIÑON ENTRE OAXACA Y P. SANCHEZ	TEPIC	SOP	9,163 265,817	100%	M2 PERSONAS	1,058,755	827,099			827,099
34	PERFORACION EXPLORATORIA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 M (PARA AGUA POTABLE)	JALA COAPAN	CEA	1 396	100%	POZO PERSONAS	1,242,563	1,228,467			1,228,467
35	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	COMPOSTELA EL CAPOMO	SOP	1 1,108	100%	CANCHA PERSONAS	368,733	364,924	31,367	31,177	396,101
36	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BAHIA DE BANDERAS SAN JUAN PAPACHULA	SOP	1.00 2,182	100%	CANCHA PERSONAS	342,312	338,290	35,509	0	338,290
37	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LOS CORCHOS-PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+882.1 (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXC. EL SESTEO	SOP	15,810 925	100%	KM PERSONAS	3,165,036	3,165,008	533,712	533,708	3,698,716
38	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA- CANDIDO SALAZAR	COMPOSTELA VARIAS	SOP	16 10,826	100%	ML PERSONAS	184,973	184,969			184,969
39	ADOQUINAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (COMPLEMENTO)	TEPIC BELLAVISTA	SOP	246 2,107	100%	ML PERSONAS	129,245	129,248			129,248
40	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA)- EL ARRAYAN (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	TECUALA VARIAS	SOP	2.98 1,045	100%	KM PERSONAS	320,788	320,778			320,778
41	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. REVOLUCION	TEPIC	CEA	1	96%	SISTEMA	700,000	692,047			692,047

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 5 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
42	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Nos. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Y 41. 2)	VARIOS VARIAS	VARIAS	14	85%	PROYECTOS	556,635	471,571			471,571
43	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 2006 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) COMPLEMENTO (Con Recursos de Rendimientos Financieros) 2) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SOP	23 50,000	100%	OBRA ALUMNO			1,292,040	1,290,393	1,290,393
44	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (COMPLEMENTO) (CANCELADO)				0%		0				0
45	ELECTRIFICACIÓN 1era., 2da. Y 3era. ETAPA RESTAURADOR ELÉCTRICO (FRACCIONAMIENTO LA CANTERA)	TEPIC	IPROVINAY	1 4,144	100%	OBRA PERSONA	1,543,245	1,499,560			1,499,560
46	PAVIMENTACIÓN 5ta. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LA CANTERA)	TEPIC	IPROVINAY	1 200	100%	OBRA PERSONA	600,000	600,000			600,000
47	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN EL NAYAR. (MODIFICADO)	EL NAYAR VARIAS	IPROVINAY	454 2,100	30%	VIVIENDA PERSONA	1,868,865	1,868,865			1,868,865
48	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL COMPLEMENTO PARA EL FINIQUITO DE LA ELECTRIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN TERRENO DE BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA TU CASA (COMPLEMENTO)	TEPIC LA CANTERA	IPROVINAY	1 624	100%	OBRA PERSONA	33,481	26,426			26,426
49	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BAHÍA DE BANDERAS DE CRUZ DE HUANACAXTLE	CEA	1 500	100%	SISTEMA PERSONA	171,258	169,725			169,725

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 6 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
50	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIAS POPULARES Y POBLADOS RURALES (CANCELADO)				0%		0	0			0
51	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. INTERN. NO. 15- SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+972.62 (REPROGRAMADO)	ACAPONETA DE SAN DIEGO DE ABAJO	SOP	4.972 1,076	100%	KILOMETRO PERSONA	6,821,477	6,820,592			6,820,592
52	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO (E.C. INTERNACIONAL NO. 15- SAN MIGUEL) DEL KM. 0+000 AL 0+387.70 TIPO VIALIDAD URBANA (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	ACAPONETA SAN MIGUEL	SOP	0.39 913	100%	KILOMETRO PERSONA	1,249,725	1,249,716			1,249,716
53	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CANCELADO)	EL NAYAR JESUS MARÍA			0%		0				0
54	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	SAN BLAS AUTAN	SOP	14,400 1,973	100%	METRO CUADRADO PERSONA	1,163,027	1,163,026			1,163,026
55	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE CRONISTAS DEPORTIVOS (REPROGRAMADO)	TEPIC	SOP	1 3,500	100%	OBRA PERSONA	257,445	257,445			257,445
56	RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL REFUGIO UBICADA EN EL PANTEÓN HIDALGO (REPROGRAMADO)	TEPIC	SOP	1 265,817	39%	OBRA PERSONA	3,000,000	2,999,359			2,999,359
57	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD, CONSISTENTE EN: PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION	TEPIC	SOP	1 295,204	56%	PROYECTO PERSONA	1,877,137	1,870,689			1,870,689
58	CONSTRUCCIÓN DE INAPAM (COMPLEMENTO) (CANCELADO)				0%		0	0			0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 7 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
59	ELABORACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES - EL CAJÓN DEL KM. 0+000 AL 87+000 (REPROGRAMADO)	LA YESCA VARIAS	SOP	1 265,817	78%	ESTUDIO PERSONA	3,500,000	3,499,998			3,499,998
60	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (REPROGRAMADO)	LA YESCA LA YESCA	SOP	1 537	100%	PROYECTO PERSONA	84,188	84,188			84,188
61	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD (REPROGRAMADO)	BAHIA DE BANDERAS VALLE DE BANDERAS	SOP	1 3,470	100%	OBRA PERSONA	1,224,782	1,193,279			1,193,279
62	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)				0%		0	0			0
63	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION TECNICA DE LOS PROYECTOS Nos. 75, 82 y 83. 2./ (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SOP	3	100%	PROYECTOS	439,446	437,424			437,424
64	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO))	SANTIAGO DE IXCUINTLA YAGO	CEA	1 3,971	100%	SISTEMA PERSONA	1,275,998	1,275,999			1,275,999
65	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP	1 501	71%	OBRA ALUMNO	5,500,000	5,499,152			5,499,152
66	CONSTRUCCION DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA (REPROGRAMADO)	SANTIAGO DE IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA	SOP	1 501	48%	OBRA ALUMNO	6,000,000	6,000,000			6,000,000

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 8 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
67	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)				0%		0	0			0
68	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "EL ZACATE" UBICADO SOBRE CAÑADA EL ZACATE CAMINO TIPO A2 TEPIC-SAN BLAS (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SOP	1 2,741	15%	PROYECTO PERSONA	339,464	33,946			33,946
69	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "CD. DE LA SALUD" (REPROGRAMADO)	TEPIC TEPIC	SOP	1 920,000	100%	PROYECTO PERSONA	129,950	129,950			129,950
70	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOPISTA, TEPIC CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALTURA DEL KM 7+000(TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC-SAN BLAS	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 332,721	100%	PROYECTO PERSONA	260,112	260,111			260,111
71	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VEHICULAR DE CAMINO TIPO A2, TEPIC-SAN BLAS, SOBRE CAMINO MECATAN-EL MAMEY	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 1,346	100%	PROYECTO PERSONA	121,931	119,530			119,530
72	ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMETRICO DE ENTRONQUE CARRETERO: CAMINO TIPO A2 TEPIC SAN BLAS ENTRONQUE CON CAMINO TIPO "C" SAN BLAS-MIRAMAR	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 5,620	100%	PROYECTO PERSONA	200,203	199,670			199,670
73	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "PACHECOS" UBICADO SOBRE EL CAMINO ACAPONETA-HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	SOP	1 21,035	100%	PROYECTO PERSONA	143,167	142,052			142,052
74	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBACIÓN PARCIAL (COMPLEMENTO)	JALA ROSABLANCA	CEA	1 8,972	100%	SISTEMA PERSONA	128,962	128,962	88,628	88,628	217,590
75	CONSTRUCCIÓN DEL NODO VIAL MÉXICO-INSURGENTES	TEPIC TEPIC	SOP	2,235.10 295,504	31%	ML PERSONA	20,633,412	20,633,412			20,633,412

Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
76	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS (REPROGRAMADO)	BAHÍA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP	1 400	100%	OBRA ALUMNO	667,030	667,030			667,030
77	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO POSTERIOR A LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	XALISCO XALISCO	SOP	1 2,000	100%	ANEXO ALUMNO	35,957	35,651			35,651
78	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (SERVIDOR, COMPUTADORA, LICENCIA OPUS, CONTROL DE OBRA, LICENCIA ARCHITECTURAL 2007, CÁMARA DIGITAL, PLOTTER)	XALISCO XALISCO	SOP	1 1,200	100%	EQUIPO ALUMNO	64,491	64,491			64,491
79	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT, 21 SOFTWARE (ELECTRONIC WORBENCH, LABVIEW FULL DER SYSTEM, CD RAM SIMULATION, FLASH MACROMEDIA, COREL DRAW, ADOBE CREATNE, INTEC PLAN, OFFICE PRO 2003, SYMANTEC ANTIVIRUS.)	XALISCO XALISCO	SOP	1 1,255	100%	EQUIPO ALUMNO	85,146	85,146			85,146
80	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS (COMPUTADORAS, LAPTOP, IMPRESORA A COLOR, PLOTTER, PROYECTOR DE MULTIMEDIA, IMPRESORA LASER A COLOR, ESCANER.)	BAHÍA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP	1 400	100%	EQUIPO ALUMNO	1,173,115	1,173,115			1,173,115
81	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1era. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	BAHÍA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	SOP	1 400	74%	OBRA ALUMNO	508,965	506,874			506,874

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 10 de 12

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
82	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL 0+963	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	SOP	963.00	100%	METRO LINEAL	952,629	952,553			952,553
83	ADOQUINAMIENTO DE CALLES ALLENDE, CUAUHEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO.	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	SOP	3,743.20 3,707	100%	METRO CUADRADO PERSONA	2,027,057	2,027,050			2,027,050
84	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TRÁFICO E INGRESO Y EVALUACIÓN SOCIAL PARA LA AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS	VARIOS VARIAS	SOP	1 370,000	70%	ESTUDIO PERSONA	1,665,392	1,665,392			1,665,392
85	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE EVENTOS MÚLTIPLES (CANCELADO)				0%		0				0
86	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL (FEIEF) (PROYECTOS 51 Y 52) 2./	VARIOS VARIAS	SOP	2	100%	PROYECTOS	150,042	149,847			149,847
87	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA FEIEF DGM (DEPARTAMENTO DE SUPERVISION) (PROYECTOS 53, 55, 56 Y 61) 2./	VARIOS VARIAS	SOP	4	100%	PROYECTOS	96,582	46,177			46,177
88	REHABILITACION DEL MUSEO REGIONAL DEL INAH (Con Recursos de Rendimientos Financieros)	TEPIC TEPIC	SOP	1 920,000	100%	OBRA PERSONAS			60,012	59,208	59,208
89	REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO- EL LIMON DEL KM.. 0+000 AL KM. 18+500 (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SOP	18.5 19,695	80%	KILOMETRO PERSONA	2,280,292	2,280,292	787,928	787,928	3,068,220
90	CONSTRUCCIÓN DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA No. 3 "BENITO JUAREZ" (CANCELADO)				0%				0	0	0
91	ELABORACION DEL PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC-COMPOSTELA TRAMO 0+000 AL KM. 26+000 (CANCELADO)				0%				0	0	0

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1/}

Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
					SUBTOTAL				4,503,748		
									141,461		
					T O T A L		158,149,012	155,525,473	4,645,209	4,443,704	159,969,177

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
Puesto / Instituci	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	