

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	RUIZ RUIZ	CEA	1 6,000	100%	SISTEMA PERSONA	16,058,786	16,050,522			16,050,522
2	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	XALISCO XALISCO	CEA	1 23,716	100%	PROYECTO PERSONAS	553,475	553,330			553,330
3	GASTOS INDIRECTOS DE LOS PROYECTOS NOS. 1 Y 2 (SUPERVISION) (CANCELADO)				0%		0	0			0
4	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO)				0%		0	0			0
5	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS). (CANCELADO)				0%		0	0			0
6	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (CANCELADO)				0%		0	0			0
7	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (PARA AGUA POTABLE)	ROSAMORADA PROVIDENCIA	CEA	1 368	100%	SISTEMA PERSONAS	193,890	193,890	67,131	67,131	261,021
8	PAVIMENTACION DEL BORDE DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL 1+500	TUXPAN TUXPAN	SOP	1.5 22,248	100%	KM PERSONAS	509,030	509,029			509,029

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja 2 de 8

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
9	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	TESTERAZO XALISCO	SOP	189.93 1,254	100%	M2 PERSONAS	282,437	282,437	0	0	282,437
10	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL-URBANO; CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA (RURAL-URBANA) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	VARIAS VARIOS	I PROVINAY	365 1,687	100%	VIVIENDAS PERSONAS	2,759,028	2,759,028			2,759,028
11	CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION GRUPO DE TRABAJO "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. SEGUNDA ETAPA	JALCOCOTAN SAN BLAS	SOP	1 24	48%	OBRA PRODUCTOR	1,144,061	0			0
12	CONSTRUCCION DE DARSENA Y ENROCAMIENTO MARGINAL DEL PUERTO PARA REHUBICACION DE PESCADORES.	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 200	100%	OBRA PERSONAS	6,726,416	6,704,470			6,704,470
13	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (RECONEXIÓN DE LA RED SANITARIA, REVESTIMIENTO DE CANAL, GUARNICIONES Y PUENTE-ALCANTARILLA) (MODIFICADO)	SANTIAGO IXC. SANTIAGO IXC.	I PROVINAY	1 518	100%	OBRA PERSONAS	400,000	380,403			380,403
14	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (ELECTRIFICACION, EMPEDRADO, GUARNICIONES, DOS PUENTES VEHICULARES Y REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES, ENTRE OTRAS.)	TEPIC LA CANTERA	I PROVINAY	14 5,225	100%	OBRA PERSONAS	7,592,863	7,592,889			7,592,889
15	REHABILITACIÓN Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	TEPIC TEPIC	SOP	1 265,817	100%	CANCHA PERSONAS	1,450,363	1,450,349	30,000	0	1,450,349
16	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (REPROGRAMADO)	TEPIC SANTIAGO DE POCHOTITAN	SOP	1 1,434	100%	CANCHA PERSONAS	310,578	310,577	103,785	103,785	414,362

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
17	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	SOP	1 3,257	100%	CANCHA PERSONAS	504,765	493,389			493,389
18	CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM 12+900	COMPOSTELA CARRILLO PUERTO	SOP	12.9 1,183	100%	KM PERSONAS	779,436	779,436			779,436
19	CONSTRUCCION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	SAN BLAS SAN BLAS	SOP	1 3,000	100%	OBRA PERSONAS	452,229	446,138			446,138
20	CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL CAMINO: COMPOSTELA-CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300	COMPOSTELA CARRILLO PUERTO	SOP	7.3 1,183	100%	KM PERSONAS	366,839	366,837			366,837
21	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (REPROGRAMADO)	AHUACATLAN SANTA ISABEL	SOP	1 1,233	100%	CANCHA PERSONAS	219,973	219,972	92,801	43,654	263,626
22	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION TECNICA DE LOS PROYECTOS Nos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 2_/ (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	VARIAS	15	100%	PROYECTOS	361,462	259,873			259,873
23	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA GANADO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	ACAPONETA ACAPONETA	SOP	1 1,762	100%	OBRA PRODUCTOR	1,488,755	1,488,750			1,488,750
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20,000 LITROS DE CAPACIDAD	SAN PEDRO LAGUNILLAS AMADO NERVO	CEA	1 200	100%	OBRA PRODUCTOR	125,013	124,061			124,061
25	DRAGADO Y DESAZOLVE DE RIO VIEJO (REPROGRAMADO)	ROSAMORADA Y TUXPAN VARIAS	SOP	1 65,885	100%	OBRA PERSONA	2,595,276	2,595,276	161,933	161,933	2,757,209
26	PERFORACIÓN DE 12 POZOS SOMEROS DE 50 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO (CANCELADO)				0%		0	0			0
27	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO (REPROGRAMADO)	XALISCO SAN ANTONIO	SOP	1 17	100%	OBRA GANADEROS	454,768	436,123			436,123
28	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (SEGUNDA ETAPA) (REPROGRAMADO)	COMPOSTELA LAS VARAS (ZACUALPAN)	SOP	1 26	100%	OBRA PRODUCTOR	2,509,678	2,509,678			2,509,678

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Entidad Federativa:

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
29	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN AMBIENTE CONTROLADO (REPROGRAMADO)	JALA COFRADÍA DE JUANACATLAN	SOP	1 8	100%	OBRA PRODUCTOR	574,035	574,035			574,035
30	AMPLIACIÓN DE EMPACADORA DE FRUTAS (REPROGRAMADO)	SAN BLAS MECATAN	SOP	1 121	100%	OBRA PRODUCTOR	422,554	418,270			418,270
31	REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL 7+325 Y SUBLATERALES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	SANTIAGO IXCUINTLA VARIAS	SEDER	4,000 1,192	100%	HECTAREA PRODUCTOR	400,000	400,000			400,000
32	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO. (CANCELADO)				0%		0	0			0
33	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)				0%		0	0			0
34	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA (REPROGRAMADO)	TEPIC	SOP	1 1,432	100%	OBRA ALUMNO	8,314,834	8,314,834			8,314,834
35	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION TECNICA DE LOS PROYECTOS Nos. 24, 26, 31, 32 y 33. (CANCELADO)				0%		0	0			0
36	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL "CAPASITS" (COMPLEMENTO) (Con recursos de rendimientos financieros) (REPROGRAMADO)	BAHIA DE BANDERAS TONDOROQUE	SOP	1 73,166	100%	CENTRO DE SALUD PERSONA			240,749	240,749	240,749

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}

Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
37	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS DE NUEVO VALLARTA	SOP	1 501	100%	OBRA ALUMNO	1,788,597	1,365,401			1,365,401
38	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO IV DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (REPROGRAMADO)	XALISCO DE XALISCO	SOP	1 2000	100%	OBRA ALUMNO	756,304	756,304	175,114	175,114	931,418
39	CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO DE XALISCO	SOP	1 2000	100%	OBRA ALUMNO	4,828,566	4,828,566			4,828,566
40	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO DE XALISCO	SOP	1 2000	100%	OBRA ALUMNO	3,213,757	3,213,757			3,213,757
41	CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO DE XALISCO	SOP	1 2000	99%	OBRA ALUMNO	3,017,609	2,917,712			2,917,712
42	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)				0%		0	0			0
43	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA MANGO (PRIMERA ETAPA), CONSISTE EN LINEA ELECTRICA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA BOMBEO, TANQUE, CASETA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCIÓN Y CANALES	TEPIC DE EL JICOTE	CEA	1 26	100%	OBRA PERSONA	202,928	172,480			172,480
44	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES ESTRUCTURA 6X5.30 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" (SEPEN) (Con Recursos de Rendimientos Financieros)	TEPIC DE ZAPOTE DE PICACHOS	SOP	1 25	100%	OBRA ALUMNO			362,296	347,491	347,491

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1./}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
45	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DIGITAL PARA EL CONALEP (Con Recursos de Rendimientos Financieros)	TEPIC	SOP	1 1,990	100%	EQUIPO ALUMNO			299,288	299,288	299,288
46	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 6+000 SOBRE ARROYO VERDE, CAMINO A LA YESCA-APOZOLCO, DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000 (CANCELADO)				0%				0	0	0
47	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN BLAS (CANCELADO)				0%		0	0			0
48	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DEL EMBARCADERO TURISTICO EN LA BAHÍA DE RINCÓN DE GUAYABITOS	COMPOSTELA DE	SOP	1 1,435	100%	PROYECTO PERSONA	261,888	261,889			261,889
49	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EJIDAL	TEPIC	CEA	1 665	100%	SISTEMA PERSONA	202,276	201,499			201,499
50	ELABORACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLA PUNTA DE MITA DEL KM. 10+800 AL KM. 19+130 (REPROGRAMADO)	BAHÍA DE BANDERAS VARIAS	SOP	1 2,589	100%	PROYECTO PERSONA	325,197	323,956			323,956
51	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCIÓN A BASE DE ROCA Y CAMINO DE ACCESO AL POBLADO ATICAMA POR EL LADO DE LA PLAYA (REPROGRAMADO)	SAN BLAS ATICAMA	SOP	465 1,257	100%	METRO LINEAL PERSONA	656,790	656,568			656,568
52	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	TUXPAN COAMILES	SOP	1 3,101	80%	OBRA PERSONA	456,643	456,643			456,643

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa:

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
53	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TIPO "C" ESTACIÓN YAGO-REDENCIÓN KM. 0+000 AL KM. 3+600 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXCUINTLA VARIAS	SOP	3.60 4,834	93%	KILOMETRO PERSONA	978,632	978,631	458,597	458,597	1,437,228
54	CONSERVACIÓN MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA-HUAJICORI	VARIOS VARIAS	SOP	18 21,151	100%	KILOMETRO PERSONA	2,080,290	2,080,116			2,080,116
55	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA FIES DGCM (DEPARTAMENTO DE SUPERVISION) (PROYECTOS 23, 27, 28, 29, 30 Y 34) 2_/	VARIOS VARIAS	SOP	6	100%	PROYECTOS	150,336	85,314			85,314
56	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL (FIES) (PROYECTO 25) 2_/	VARIOS VARIAS	SOP	1	100%	PROYECTO	50,459	50,384			50,384
57	REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO- EL LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 (COMPLEMENTO)	VARIOS VARIAS	SOP	18.5 19,695	100%	KILOMETRO PERSONA	1,016,239	1,016,239			1,016,239
58	CONSTRUCCIÓN DE 10 NORIAS DE 6.25 MT. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO (TIPO GALERÍA FILTRANTE)	LA YESCA DE CAMOTLAN	CEA	10 47	100%	OBRAS GANADEROS	915,349	899,612			899,612
59	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO No. 58 2_/	LA YESCA DE CAMOTLAN	CEA	1 47	100%	PROYECTO GANADEROS	18,686	18,372			18,372
60	CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900 (TRAMO DEL KM. 7+300 AL 12+900) (AJUSTE DE COSTOS OCTUBRE) 2) (Con recursos de rendimientos financieros)	COMPOSTELA CARRILLO PUERTO	SOP	12.9 1,183	100%	KILOMETRO PERSONAS			12,303	12,303	12,303
61	REHABILITACION, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD "JUAN ESCUTIA" (COMPLEMENTO) (Con recursos de rendimientos financieros) 2)	TEPIC TEPIC	SOP	1 265,817	100%	CENTRO DE SALUD PERSONA			141,272	141,272	141,272

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ^{1/}
Periodo: Julio 2006 - Agosto 2007

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31	8	2007
	día	mes	año

Entidad Federativa:

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
62	CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEP A LA RED MUNICIPAL (Con recursos de rendimientos financieros) 3)	TEPIC TEPIC	SOP	1 265,817	100%	OBRA PERSONA			119,421	119,421	119,421
63	REHABILITACION DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE (Con recursos de rendimientos financieros) 4)	SAN BLAS JALCOCOTAN	SOP	1 5	100%	OBRA PRODUCTOR			65,901	65,901	65,901
					SUBTOTAL				2,330,591		
									67,173		
					T O T A L		78,471,090	76,497,039	2,397,764	2,236,639	77,476,797

^{1/} La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato

Nota: En el reintegro efectuado el 14 de septiembre del presente año, del proyecto No. 40 se reintegraron de más la cantidad de \$1,000.00

AUTORIZA Nombre: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ Puesto / Instituci SECRETARIO DE FINANZAS Firma: 
