

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE PARA 300 LOTES, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA 3ERA. ETAPA. (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 1 1200 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 587,814 | 587,385 | | 587,385 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA 300 LOTES DE LA 3ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA. (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 1 1200 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 1,836,352 | 1,836,351 | 621,985 | 2,458,336 |
| 3 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PARA 300 LOTES DE LA 3ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA. (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 1 1200 | 100% | OBRA PERSONAS | 2,037,218 | 2,037,218 | | 2,037,218 |
| 4 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PARA 247 LOTES DE LA 2DA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA (COMPLEMENTO). (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 1 944 | 100% | OBRA PERSONAS | 831,043 | 831,043 | | 831,043 |
| 5 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ANEXO AL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO IXC. PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE GINECOSTETRICIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO (REPROGRAMADO). | SANTIAGO SANTIAGO | SOP-SSN 2) | 1 59,595 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 2,273,257 | 1,962,451 | | 1,962,451 |
| 6 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ENTRE OTROS) (Cancelado) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RESERVA TERRITORIAL. (REPROGRAMADO). | SANTIAGO, IXCUINTLA | IPROVINAY | 1 400 | 100% | SISTEMA PERSONA | 710,619 | 710,619 | | 710,619 |
| 8 | GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION) ASOCIADOS A LOS PROYECTOS NO. 1,2,3,4, 7,13,14,15,16,17 y 19 (MODIFICADO Y REPROGRAMADO). | VARIOS VARIAS | IPROVINAY | 11 | 100% | PROYECTO | 234,543 | 194,951 | | 194,951 |
| 9 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS | CEA 2) | 1 3,257 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 541,421 | 541,421 | | 541,421 |
| 10 | CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D", AHUACATLAN- BARRANCA DEL ORO DEL KM. 16+800 AL 21+000 Y DEL 21+000 AL 23+450. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 11 | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS DE LOZADA- SAN JOSE DE MOJARRAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+420. (MODIFICADO Y REPROGRAMADO). | VARIOS VARIAS | SOP | 5,42 11,500 | 100% | KM PERSONAS | 3,025,140 | 3,024,173 | | 3,024,173 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 12 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA. (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP-SSN | 1 991,142 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 11,404,999 | 11,076,603 | 128,235 | 11,204,838 |
| 13 | EMPEDRADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS PARA 300 LOTES DE LA 3ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA. (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 8,914.79 1,200 | 100% | M2 PERSONAS | 1,491,863 | 1,491,861 | | 1,491,861 |
| 14 | CONSTRUCCIÓN BANQUETAS EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA 300 LOTES DE LA 3ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA. | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 2,700.95 1,200 | 100% | M2 PERSONAS | 280,170 | 280,170 | | 280,170 |
| 15 | PAVIMENTACION EN VIALIDADES PRIMARIAS PARA 300 LOTES DE LA 3ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA. (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 4,907.81 1,200 | 100% | M2 PERSONAS | 1,034,566 | 1,027,714 | | 1,027,714 |
| 16 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO , EN LA RESERVA TERRITORIAL. | SANTIAGO SANTIAGO IXC. | IXC. IPROVINAY | 1 400 | 100% | OBRA PERSONAS | 1,314,082 | 1,258,524 | | 1,258,524 |
| 17 | EMPEDRADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS PARA LA 1ERA. ETAPA, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE SANTIAGO IXC. | SANTIAGO SANTIAGO IXC. | IXC. IPROVINAY | 15,642.53 400 | 100% | M2 PERSONAS | 1,360,348 | 1,360,348 | | 1,360,348 |
| 18 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.(1ERA, ETAPA) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO). | TUXPAN COAMILES | CEA | 1 37,664 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, EN LA RESERVA TERRITORIAL DE SANTIAGO IXC. (REPROGRAMADO) | SANTIAGO SANTIAGO IXC. | IXC. IPROVINAY | 1 37,664 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 243,100 | 243,096 | | 243,096 |
| 20 | GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION) ASOCIADOS A LOS PROYECTOS 9,18,23 Y 24. (MODIFICADO Y REPROGRAMADO). | VARIOS VARIAS | CEA | 4 | 94% | PROYECTOS | 164,392 | 155,150 | | 155,150 |
| 21 | GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION) ASOCIADOS A LOS PROYECTOS 5 Y 12. | VARIOS VARIAS | SOP | 2 | 100% | PROYECTOS | 207,405 | 36,399 | | 36,399 |
| 22 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION, DESARROLLO URBANO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 23 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO | LA YESCA LA MANGA | CEA | 1 243 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 88,166 | 28,904 | | 28,904 |
| 24 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I SEGUNDA ETAPA | SAN PEDRO LAGS. SAN PEDRO LAGS. | CEA | 1 1875 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 2,166,232 | 2,165,604 | | 2,165,604 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 25 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 100 VIVIENDAS DE LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (DRENAJE SANITARIO, EMPEDRADOS, PAVIMENTACION ASFALTICA, ELECTRIFICACION, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES) (REPROGRAMADO) | TEPIC LA CANTERA | IPROVINAY | 5.00 265,817 | 100% | OBRA PERSONA | 5,306,173 | 5,306,173 | | 5,306,173 |
| 26 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 100 LOTES EN LA RESERVA TERRITORIAL DE VILLA DE IXCUINTLA (GUARNICIONES Y BANQUETAS) (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. SANTIAGO IXC. | IPROVINAY | 2.00 400 | 100% | OBRA PERSONA | 584,523 | 547,242 | | 547,242 |
| 27 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | LA YESCA MESA DE CHAPALILLA | CEA | 1.00 | 100% | SISTEMA | 917,121 | 916,670 | | 916,670 |
| 28 | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM 0+000 AL KM 9+000 (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA LAS VARAS | SOP | 16.00 12,145 | 100% | KM PERSONA | 2,031,114 | 2,031,114 | | 2,031,114 |
| 29 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA - CÁNDIDO SALAZAR (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA VARIAS | SOP | 16.00 10,826 | 100% | KM PERSONA | 2,598,910 | 2,519,362 | | 2,519,362 |
| 30 | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ZACUALPAN-IXTAPA DE LA CONCEPCION DEL KM 9+000 AL KM 16+000 (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA ZACUALPAN | SOP | 4.40 6,863 | 100% | KM PERSONA | 1,255,005 | 1,255,005 | | 1,255,005 |
| 31 | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO No. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+400 (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXCUINTLA LA PRESA | SOP | 1.00 4,000 | 100% | OBRA PERSONA | 1,955,063 | 1,955,063 | | 1,955,063 |
| 32 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE EGIPTO ENTRE AV. REY NAYAR E INSURGENTES (REPROGRAMADO) | TEPIC | SOP | 5,794.00 265,817 | 100% | M2 PERSONA | 427,041 | 427,041 | | 427,041 |
| 33 | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CALLE EJIDO ENTRE ALLENDE Y VICTORIA COL. H. CASAS (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | TEPIC | SOP | 5,224.95 265,817 | 100% | M2 PERSONA | 380,646 | 380,646 | | 380,646 |
| 34 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXCUINTLA SAN ANDRES | SOP | 1 3,214 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONA | 895,478 | 895,478 | | 895,478 |
| 35 | CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS | SAN BLAS SAN BLAS | SOP | 1 | 62% | OBRA | 2,617,872 | 2,617,872 | | 2,617,872 |
| 36 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ACUEDUCTO NORTE Y SUR) (REPROGRAMADO) | TEPIC | CEA | 1.00 342,680 | 100% | SISTEMA PERSONA | 5,178,454 | 5,169,676 | | 5,169,676 |
| 37 | REHABILITACION DEL CAMINO HUAJIMIC-CRUCERO DE GUADALUPE OCOTAN DEL KM 0+000 AL KM. 17+000 (REPROGRAMADO-MODIFICADO) | LA YESCA VARIAS | SOP | 17.00 3,589 | 100% | KM PERSONA | 1,495,977 | 1,495,977 | | 1,495,977 |
| 38 | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GUADALUPE OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM 24+600 (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | LA YESCA VARIAS | SOP | 24.60 3,589 | 100% | KM PERSONA | 1,689,903 | 1,662,080 | | 1,662,080 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 39 | REHABILITACION DEL CAMINO HUAJIMICRUCERO MESA DE LAS TORTUGAS DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (REPROGRAMADO-MODIFICADO) | LA YESCA VARIAS | SOP | 29.00 3,589 | 100% | KM PERSONA | 1,855,183 | 1,699,874 | | 1,699,874 |
| 40 | REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE LAS TORTUGAS-PUENTE DE CAMOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM 19+000 (REPROGRAMADO-MODIFICADO) | LA YESCA VARIAS | SOP | 19.00 3,589 | 100% | KM PERSONA | 1,672,218 | 1,672,217 | | 1,672,217 |
| 41 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | SANTA MA. DEL ORO SAN JOSE DE MOJARRAS | CEA | 1 1,165 | 100% | SISTEMA PERSONA | 505,243 | 502,806 | | 502,806 |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXCUINTLA GAVILAN GRANDE | SOP | 1.00 957 | 100% | CANCHA PERSONA | 265,194 | 265,194 | | 265,194 |
| 43 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA LIBRADO RIVERA | CEA | 1.00 1,165 | 100% | SISTEMA PERSONA | 357,924 | 357,924 | | 357,924 |
| 44 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS | CEA | 1 1,90 | 100% | SISTEMA PERSONA | 802,440 | 802,440 | | 802,440 |
| 45 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXCUINTLA CAPOMAL | CEA | 1 1,459 | 100% | SISTEMA PERSONA | 1,014,584 | 1,011,516 | | 1,011,516 |
| 46 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO) | VARIOS VARIAS | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 47 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 48 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE FOMENTO E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 49 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 50 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 11,12,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,42,53,54,56,57,58,59,60,61,62,72,79, 80,84,85,86,87,89,91, 92, 146 Y 147 AUTORIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE A LA SOP (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | VARIOS VARIAS | SOP | | 100% | | 679,117 | 666,621 | | 666,621 |
| 51 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INVINAY (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | ACAPONETA ACAPONETA | CEA | 1.00 6,048 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 302,779 | 302,778 | | 302,778 |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | HUAJICORI RODEO DE ABAJO | CEA | 1 38 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 939,238 | 939,238 | 123,455 | 1,062,693 |
| 53 | PAVIMENTACION DE CALLE ZAPATA (REPROGRAMADO) | IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO | SOP | 8,258.00 21,157 | 100% | M2 PERSONAS | 1,579,277 | 1,578,295 | | 1,578,295 |
| 54 | APLICACION DE SELLO EN LA COLONIA MODERNA (REPROGRAMADO) | IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO | SOP | 10,818 21,157 | 100% | M2 PERSONAS | 298,435 | 298,435 | | 298,435 |
| 55 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | SAN PEDRO LAG. PUERTA DEL RIO | CEA | 1 111 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 698,080 | 697,861 | | 697,861 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PALACIO DE GOBIERNO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 1 265,817 | 100% | OBRA PERSONAS | 1,264,172 | 1,264,143 | | 1,264,143 |
| 57 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDA (REPROGRAMADO) | SANTA MARIA DEL ORO SANTA MA. DEL ORO | SOP | 1 10,000 | 100% | CANCHA PERSONAS | 796,580 | 794,280 | | 794,280 |
| 58 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES (REPROGRAMADO) | SANTA MARIA DEL ORO SAN JOSE DE MOJARRAS | SOP | 965 1,463 | 100% | M2 PERSONAS | 218,943 | 218,943 | | 218,943 |
| 59 | REPOSICION DE LOZAS DE CONCRETO EN CALLE VERACRUZ COL. CENTRO (REPROGRAMADO) | XALISCO XALISCO | SOP | 1170 5,000 | 100% | M2 PERSONAS | 629,465 | 628,918 | | 628,918 |
| 60 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN FORMA PARALELA A LA CARRETERA NO. 200 (MODIFICADO) | XALISCO TESTERAZO | SOP | 189.93 1,254 | 100% | M2 PERSONAS | 515,802 | 515,802 | | 515,802 |
| 61 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO COL. LANDERENAS (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | XALISCO XALISCO | SOP | 1866.60 4,000 | 100% | M2 PERSONAS | 328,508 | 328,507 | | 328,507 |
| 62 | REVESTIMIENTO DE CAMINO CUARENTENO-PALAPITA (MODIFICADO) | XALISCO PALAPITA | SOP | 3 2,000 | 100% | KM PERSONAS | 198,883 | 198,666 | | 198,666 |
| 63 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (REPROGRAMADO) | JALA JALA | CEA | 1 265 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 587,788 | 585,976 | | 585,976 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 64 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO LA PRESA) (REPROGRAMADO) | AHUACATLAN AHUACATLAN | CEA | 1 1350 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 747,317 | 747,317 | | 747,317 |
| 65 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 66 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. (CANCELADO) | VARIOS VARIAS | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 67 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO. (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 68 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DESARROLLO SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ENTRE OTROS). (CANCELADO) | VARIOS VARIAS | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 69 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA | CEA | 1 558 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 358,054 | 328,547 | | 328,547 |
| 70 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (EL HUMEDO) (REPROGRAMADO) | AHUACATLAN AHUACATLAN | CEA | 1 6,304 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 735,110 | 732,870 | | 732,870 |
| 71 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) | ACAPONETA ACAPONETA | CEA | 1 18,145 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 3,366,816 | 3,351,992 | | 3,351,992 |
| 72 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | HUAJICORI CONTADERO | SOP | 1 179 | 100% | CANCHA PERSONAS | 359,470 | 359,470 | | 359,470 |
| 73 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | TEPIC TEPIC | SSN | 1 501,338 | 100% | PROYECTO PERSONAS | 800,000 | 779,216 | | 779,216 |
| 74 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | TUXPAN PALMA GRANDE | CEA | 1 640 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 432,812 | 432,812 | | 432,812 |
| 75 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA CHACALA | CEA | 1 250 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 3,242,457 | 3,240,410 | | 3,240,410 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 76 | REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RIO (REPROGRAMADO) | IXTLAN DEL RIO | CEA | 1 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 941,599 | 931,912 | | 931,912 |
| 77 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TECUALA-NOVILLERO 1ERA. ETAPA (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | TECUALA VARIAS | CEA | 1 840 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 812,294 | 812,294 | | 812,294 |
| 78 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS SAN RAFAEL DE LOS MEZQUITES | CEA | 1 748 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 694,761 | 694,761 | | 694,761 |
| 79 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO II MEDIOS 2DA PARTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA | SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA | SOP | 1 501 | 100% | ANEXO ALUMNOS | 2,345,866 | 2,345,866 | | 2,345,866 |
| 80 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 1 30,439 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 766,839 | 766,839 | | 766,839 |
| 81 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | SANTIAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO | CEA | 1 10,826 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 446,808 | 408,855 | | 408,855 |
| 82 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | AHUACATLAN AHUACATLAN | CEA | 1 6,304 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 738,713 | 738,712 | | 738,712 |
| 83 | Construcción del camino E.C. Internacional No. 15 Tecuala, del KM. 0+100 al KM. 10+736 | Tecuala, Tecuala | SOP | 10.736 11,500 | 100% | KILOMETRO PERSONAS | 4,077,773 | 4,077,773 | | 4,077,773 |
| 84 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS (ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO) EN AHUACATLAN (REPROGRAMADO) | AHUACATLAN AHUACATLAN | SOP | 6,018 6,304 | 100% | M2 PERSONAS | 1,056,311 | 1,056,311 | | 1,056,311 |
| 85 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN PUBLICO (REPROGRAMADO) | SANTIAGO VILLA HIDALGO IXC. | SOP | 1 10,826 | 100% | OBRA PERSONAS | 447,220 | 447,220 | | 447,220 |
| 86 | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO. DEL KM. 6+440 AL KM 16+800 (REPROGRAMADO) | VARIOS VARIAS | SOP | 10.36 6,713 | 100% | KM PERSONAS | 1,276,278 | 1,270,106 | | 1,270,106 |
| 87 | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REPROGRAMADO) | SANTIAGO MEXCALTITAN IXC. | SOP | 100 1,019 | 100% | LUMINARIAS PERSONAS | 1,054,196 | 931,809 | | 931,809 |
| 88 | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 6X8 EN PREESCOLAR "JOSE RODRIGUEZ MADRID" (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | JALA JALA | SOP | 1 25 | 100% | AULA ALUMNOS | 219,607 | 211,376 | | 211,376 |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS (REPROGRAMADO) | HUAJICORI VARIAS | SOP | 445 1,500 | 100% | LUMINARIAS PERSONAS | 228,752 | 228,752 | | 228,752 |
| 90 | CONSTRUCCION DEL EMISOR A PRESION DE AGUAS NEGRAS (REPROGRAMADO) | BAHIA DE BANDERAS BUCERIAS | CEA | 1 8,833 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 2,706,818 | 2,706,818 | | 2,706,818 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 91 | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO | SAN BLAS CHACALILLA | SOP | 1 541 | 100% | KM PERSONAS | 2,169,772 | 2,169,772 | | 2,169,772 |
| 92 | CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO ETAPAS 1 , 2 Y 3. (REPROGRAMADO) | ROSAMORADA SAN JUAN BAUTISTA | SOP | 254 1,450 | 100% | METROS PERSONAS | 1,919,277 | 1,789,720 | | 1,789,720 |
| 93 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 27,36,41,43,44,45,51,52,55,63,64,69,70,71,74, 75,76,74,77,78,81,82, 90 Y 157 AUTORIZADOS A LA CEA EN EL TERCER TRIMESTRE (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | VARIOS VARIAS | CEA | 24 | 100% | OBRAS | 537,451 | 537,193 | | 537,193 |
| 94 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 25 Y 26 (REPROGRAMADO) | VARIOS VARIAS | IPROVINAY | 2 | 100% | OBRAS | 115,504 | 115,505 | | 115,505 |
| 95 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DEL PROYECTO NO. 73 | TEPIC | SSN | 1 | 100% | OBRA | 15,862 | 15,862 | | 15,862 |
| 96 | CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO Y BODEGA PARA FORRAJES "GRUPO GANADERO ATICAMA" (REPROGRAMADO) | SAN BLAS ATICAMA | SOP | 1 28 | 100% | OBRA GANADEROS | 1,128,334 | 1,118,088 | | 1,118,088 |
| 97 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LOS CHIRIMOYOS" TERCERA ETAPA | SAN PEDRO LAG. SAN PEDRO LAG. | CEA | 30 20 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 733,719 | 733,705 | | 733,705 |
| 98 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL HUMEDO" PRIMERA ETAPA | SANTA MA. DEL ORO COL. EL AHUALAMO | CEA | 1 18 | 100% | POZO PRODUCTORES | 915,478 | 902,677 | | 902,677 |
| 99 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (MODIFICADO) | RUIZ PUERTA DE PLATANARES | SOP | 1 43 | 100% | OBRAS PRODUCTORES | 2,497,408 | 2,394,906 | | 2,394,906 |
| 100 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | ROSAMORADA BONITAS | SOP | 1 107 | 100% | OBRAS PRODUCTORES | 2,572,481 | 2,562,587 | | 2,562,587 |
| 101 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | CINCO DE MAYO TEPIC | SOP | 1 18 | 100% | OBRAS PRODUCTORES | 2,582,270 | 2,562,225 | | 2,562,225 |
| 102 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA LAS VARAS | SOP | 1 400 | 100% | OBRAS PRODUCTORES | 2,825,142 | 2,384,023 | | 2,384,023 |
| 103 | ADQUISICION DE 65 EQUIPOS PARA PODA DE FRUTALES PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FRUTICOLA, PRACTICA DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO (PODAS DE LAS HUERTAS) | VARIOS VARIAS | SEDER | 65 1,200 | 100% | PIEZAS PRODUCTORES | 4,532,093 | 4,532,059 | | 4,532,059 |
| 104 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | SANTIAGO IXC. EL TIZATE | CEA | 20 14 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 319,824 | 319,280 | | 319,280 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 105 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO "MESA GUAYADERO" SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO | CEA | 1 10 | 100% | POZO PRODUCTORES | 1,385,452 | 1,385,452 | | 1,385,452 |
| 106 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO "LOS CUATES" SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS BARRANCA DEL ORO | CEA | 1 14 | 100% | POZO PRODUCTORES | 879,062 | 878,008 | | 878,008 |
| 107 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO "LAGUNILLA DEL ROSARIO" SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO | CEA | 1 6 | 100% | POZO PRODUCTORES | 1,089,740 | 1,089,720 | | 1,089,720 |
| 108 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LA MATA SAGRADA" TERCERA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ | CEA | 35 16 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 1,704,783 | 1,704,783 | 111,669 | 1,816,452 |
| 109 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LOS GUAMUCHILES" PRIMERA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ | CEA | 1 10 | 100% | POZO PRODUCTORES | 901,504 | 901,503 | 156,410 | 1,057,913 |
| 110 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO "GEALIPACA" PRIMERA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ | CEA | 1 15 | 100% | POZO PRODUCTORES | 1,040,691 | 1,040,412 | | 1,040,412 |
| 111 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL BARRO" PRIMERA ETAPA (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 112 | PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "SAN FRANCISCO" (PRIMERA ETAPA) (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 113 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL LIMON" (PRIMERA ETAPA) | SAN PEDRO LAGUNILLAS COASTECOMATE | CEA | 1 11 | 100% | POZO PRODUCTORES | 938,741 | 920,878 | | 920,878 |
| 114 | DRAGADO Y DESASOLVE DE "RIO VIEJO" (CANCELADO) | VARIOS VARIAS | SOP | 8 2,350 | 0% | KILOMETRO PRODUCTORES | 0 | | | 0 |
| 115 | RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCCHARAS-HUITALOTA (MODIFICADO) | HUAJICORI MINERAL DE CUCCHARAS HUITALOTA | SOP | 7.5 368 | 100% | KILOMETRO PERSONAS | 2,436,443 | 2,436,398 | | 2,436,398 |
| 116 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LA COFRADIA" TERCERA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ | CEA | 24.06 7 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 1,894,439 | 1,894,164 | | 1,894,164 |
| 117 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO Y LINEA DE CONDUCCION DE REBOMBEO PARA EL POZO PROFUNDO "SAN ANTONIO" TERCERA ETAPA (REPROGRAMADO) | SAN PEDRO LAG. SAN PEDRO LAG. | CEA | 30 27 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 3,474,514 | 3,474,514 | | 3,474,514 |
| 118 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADO) | RUIZ EL ZOPILOTE | SOP | 1 11 | 100% | OBRA PRODUCTORES | 2,043,133 | 1,942,761 | | 1,942,761 |
| 119 | PERFORACION DE POZO SOMERO PARA FINES DE RIEGO AGRICOLA (REPROGRAMADO) | ACAPONETA SAYULITA | CEA | 20 83 | 100% | POZO PRODUCTORES | 738,443 | 738,415 | | 738,415 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 120 | CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA) (REPROGRAMADO) | SAN BLAS JALCOCOTAN | SOP | 1 24 | 100% | OBRA PRODUCTORES | 1,097,383 | 1,095,497 | | 1,095,497 |
| 121 | CONSTRUCCION DE NORIA, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION CON TANQUE DE DISTRIBUCION PARA FINES PECUARIOS (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA ZAPOTAN | CEA | 1 6 | 100% | OBRA PRODUCTORES | 403,150 | 402,730 | | 402,730 |
| 122 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LOS PIÑONES" TERCERA ETAPA (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO | CEA | 42 14 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 1,712,687 | 1,712,665 | | 1,712,665 |
| 123 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DESHIDRATADOS PARA NORMAS DE INOCUIDAD (SEGUNDA ETAPA) | SAN BLAS EL LLANO | SOP | 1 11 | 100% | OBRA PRODUCTORES | 316,250 | 311,617 | 108,540 | 420,157 |
| 124 | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | COMPOSTELA COMPOSTELA | SOP | 1 15,750 | 100% | OBRA PRODUCTORES | 2,299,031 | 2,299,031 | | 2,299,031 |
| 125 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO | BAHIA DE BANDERAS AGUAMILPA | SOP | 13 370 | 100% | POSTE PERSONAS | 408,342 | 406,955 | | 406,955 |
| 126 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO) (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS | SOP | 8,136 15,750 | 100% | M2 PERSONAS | 1,419,269 | 1,378,814 | | 1,378,814 |
| 127 | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL (REPROGRAMADO) | ROSAMORADA ROSAMORADA | SOP | 525 10,000 | 100% | M2 PERSONAS | 569,337 | 566,971 | | 566,971 |
| 128 | REMODELACION DEL COPLADEMUN DEL AYUNTAMIENTO (REPROGRAMADO) | TUXPAN TUXPAN | SOP | 1 500 | 100% | OBRA PERSONAS | 340,423 | 318,583 | | 318,583 |
| 129 | CONSERVACION DE CAMINO: RUIZ EL VENADO, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (TRAMOS PARCIALES) (REPROGRAMADO) | RUIZ VARIAS | SOP | 2.0 1,027 | 100% | KM PERSONAS | 362,985 | 357,204 | | 357,204 |
| 130 | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA ENTRONQUE JUAN ESCUTIA-ENTRONQUE CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL 12+ 900 (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | COMPOSTELA CARRILLO PUERTO | SOP | 12.9 1,183 | 100% | KM PERSONAS | 7,364,837 | 7,364,837 | | 7,364,837 |
| 131 | REENCARPETAMIENTO DE CALLE EUCALIPTO Y DATIL COL. SAN JUAN (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 4,251.22 250,000 | 100% | M2 PERSONAS | 425,996 | 411,307 | | 411,307 |
| 132 | REENCARPETAMIENTO DE CALLE PROLONGACION FRESNO COL. SAN JUAN (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 4,600.56 250,000 | 100% | M2 PERSONAS | 774,887 | 771,798 | | 771,798 |
| 133 | REENCARPETAMIENTO DE CALLE ACACIA EN LA COL. SAN JUAN (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 2,675.05 250,000 | 100% | M2 PERSONAS | 290,349 | 265,735 | | 265,735 |
| 134 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 135 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN SAN BLAS (CALLE JUAREZ) | SAN BLAS BLAS | CEA | 1 1,078 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 136,159 | 136,144 | | 136,144 |
| 136 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN SAN BLAS (CALLE JUAREZ) (REPROGRAMADO) | SAN BLAS BLAS | CEA | 1 1,078 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 1,130,461 | 1,128,697 | | 1,128,697 |
| 137 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION (REPROGRAMADO) | SAN BLAS LA CHILTERA | CEA | 1 184 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 384,668 | 384,383 | | 384,383 |
| 138 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA (LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO A TRAVES DEL RAMO 33 FISE) | TEPIC TEPIC | SSN | 1 68,264 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 3,999,910 | 3,999,910 | | 3,999,910 |
| 139 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. PUERTA DE PALAPARES | SOP-SSN | 1 803 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 1,067,324 | 1,063,627 | | 1,063,627 |
| 140 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA LIMA DE ABAJO | SOP-SSN | 1 1,467 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 1,528,778 | 1,528,778 | | 1,528,778 |
| 141 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE (REPROGRAMADO) | ROSAMORADA ROSARITO | SOP-SSN | 1 902 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 810,914 | 786,062 | | 786,062 |
| 142 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA (LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO CON RECURSOS DEL RAMO 12) | TEPIC TEPIC | SSN | 1 582,130 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 720,818 | 720,818 | 89,402 | 810,220 |
| 143 | GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS 88, DEL 96 AL 145 DEL 148 AL 156 Y DEL 158 AL 186 CONSIDERADOS EN ESTA SOLICITUD (PARA SOP, CEA, SEDER Y IPROVINAY) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | VARIOS VARIAS | VARIAS | 48.00 | 100% | OBRAS | 1,566,300 | 1,512,648 | | 1,512,648 |
| 144 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA MANGO (PRIMERA ETAPA) (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | TEPIC EL JICOTE | CEA | 1 26 | 100% | OBRA PRODUCTOR | 2,505,638 | 2,505,630 | | 2,505,630 |
| 145 | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO) | VARIOS VARIAS | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 146 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN ZONA CENTRO | TEPIC BELLAVISTA | SOP | 1 1,200 | 100% | OBRA PERSONAS | 94,722 | 90,201 | | 90,201 |
| 147 | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE ENTRE INSURGENTES Y MORELOS (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 3,282.17 265,817 | 100% | M2 PERSONAS | 320,667 | 307,954 | | 307,954 |
| 148 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MIÑON (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 149 | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. ALLENDE ENTRE AV. FLORES MAGON Y CALLE 2 (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 9,889.27 250,000 | 100% | M2 PERSONAS | 1,001,232 | 968,018 | | 968,018 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 150 | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CALLE PUEBLA ENTRE AV. INSURGENTES Y ABASOLO (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 2,803.71 265,817 | 100% | M2 PERSONAS | 289,519 | 277,464 | | 277,464 |
| 151 | REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA AV. INSURGENTES ENTRE ALASKA Y JACARANDAS (REPROGRAMADO) | TEPIC TEPIC | SOP | 68,374.58 250,000 | 100% | M2 PERSONAS | 6,078,737 | 6,078,737 | 466,267 | 6,545,004 |
| 152 | CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN-LA PRESA) EL ARRAYAN (REPROGRAMADO) | TECUALA VARIAS | SOP | 2.998 1,045 | 60% | KM PERSONAS | 4,560,629 | 4,560,611 | | 4,560,611 |
| 153 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADO | SANTIAGO IXC. POZO DE IBARRA | SOP | 1,890.00 3,280 | 100% | M2 PERSONAS | 313,492 | 293,452 | | 293,452 |
| 154 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CALLES (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. LA PRESA | SOP | 3,545.50 3,913 | 100% | M2 PERSONAS | 564,217 | 564,216 | | 564,216 |
| 155 | PAVIMENTACION DE CAMINO DE BORDO DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 | TUXPAN TUXPAN | SOP | 1.500 22,248 | 100% | KM PERSONAS | 2,270,072 | 2,270,060 | | 2,270,060 |
| 156 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL HACIA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC SANTIAGO IXC | SOP | 1,518 501 | 100% | M2 ALUMNOS | 1,423,397 | 1,420,093 | | 1,420,093 |
| 157 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO) | LA YESCA EL CARRIZAL | CEA | 1 976 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 1,342,496 | 1,332,462 | | 1,332,462 |
| 158 | AUTOMATIZACION DE POZOS PROFUNDOS (Con Recursos de Rendimientos Financieros) | XALISCO XALISCO | CEA | 2 20,000 | | POZOS PERSONAS | | | 727,138 | 727,138 |
| 159 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO | CEA | 1 3,257 | | POZO PERSONAS | | | 563,801 | 563,801 |
| 160 | RECTIFICACION DE LA LINEA DEL EMISOR TRAMO CALLE GUATEMALA Y PROLONGACION P. SANCHEZ (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | ACAPONETA ACAPONETA | CEA | 1 2,000 | | SISTEMA PERSONAS | | | 858,413 | 858,413 |
| 161 | REHABILITACION DE CAJA COLECTORA Y LINEA DE CONDUCCION (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | SAN PEDRO LAGS. SAN PEDRO LAGS. | CEA | 1 3,707 | | SISTEMA PERSONAS | | | 489,713 | 489,713 |
| 162 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 25 VIVIENDAS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA (RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, ELECTRIFICACION, COLECTOR, GUARNICIONES, BANQUETAS, 6 PUENTES PEATONALES, PAVIMENTACION, 2 PUENTES VEHICULARES Y TERMINACIO | TEPIC LA CANTERA | IPOVINAY | 15 150 | 100% | OBRAS PERSONAS | 3,647,610 | 3,647,610 | | 3,647,610 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el periodo | | Programado A | Ejercido B | | |
| 163 | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA EN EL RASTRO MUNICIPAL | TECUALA TECUALA | SOP | 1 14,584 | 100% | OBRA PERSONAS | 173,781 | 173,399 | | 173,399 |
| 164 | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | SAN PEDRO LAGS. SAN PEDRO LAGS. | SOP | 1 3,707 | 100% | PANTEON PERSONAS | 912,149 | 910,385 | | 910,385 |
| 165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 MODULOS SOLARES (MODULO, BATERIA Y HERRAJES) PARA USO DOMESTICO. | HUAJICORI EL GUAYABO | SOP | 12 90 | 100% | MODULO PERSONAS | 186,898 | 186,523 | | 186,523 |
| 166 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | SANTIAGO IXC. LA PRESA | SOP | 439.49 3,913 | 100% | M2 PERSONAS | 283,192 | 283,192 | | 283,192 |
| 167 | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA (JARDINERAS, KIOSCO Y AREAS DEPORTIVAS) (MODIFICADO) | JALA ROSA BLANCA | SOP | 1 2,293 | 100% | PLAZA PERSONAS | 1,122,615 | 1,084,389 | | 1,084,389 |
| 168 | REHABILITACION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE MERCADO MUNICIPAL (REPROGRAMADO) | TECUALA TECUALA | SOP | 580 15,000 | 100% | M2 PERSONAS | 316,360 | 316,074 | | 316,074 |
| 169 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA (REPROGRAMADO) | RUIZ RUIZ | SOP | 1 12,457 | 100% | CANCHA PERSONAS | 560,607 | 560,607 | | 560,607 |
| 170 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD (REPROGRAMADO) | TUXPAN TUXPAN | SOP | 19 22,248 | 100% | LUMINARIAS PERSONAS | 430,543 | 430,543 | | 430,543 |
| 171 | ADOQUINAMIENTO DE CALLES REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (REPROGRAMADO) | TEPIC BELLAVISTA | SOP | 246.750 2,107 | 100% | ML PERSONAS | 1,174,171 | 1,174,166 | | 1,174,166 |
| 172 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA (REPROGRAMADO) | RUIZ H. BATALLON DE SAN BLAS | SOP | 1 631 | 100% | PLAZA PERSONAS | 1,351,937 | 1,351,933 | | 1,351,933 |
| 173 | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO EL CRUCERO "TERCERA ETAPA" (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | SATA MARIA DEL ORO SAN LEONEL | CEA | 17.93 9 | 100% | HECTAREAS PRODUCTORES | 1,857,753 | 1,857,706 | | 1,857,706 |
| 174 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR AMADO NERVO (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA LOS AYALA | SOP | 2 25 | 100% | ANEXOS ALUMNOS | 120,445 | 120,160 | | 120,160 |
| 175 | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC. (REPROGRAMADO) | EL NAYARIT JESUS MARIA | SOP | 1 20 | 100% | AULA ALUMNOS | 438,832 | 418,160 | | 418,160 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 176 | CONSTRUCCION DE AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. I. MADERO" (SEPEN) (REPROGRAMADO) (Con Recursos de Rendimientos Fina | TEPIC EL ZAPOTE DE PICACHOS | SOP | 1 1 25 | | AULA SERV. SANIT. ALUMNO | | | 476,609 | 476,609 |
| 177 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO ESTATAL Y OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE NAYARIT (CANCELADO) | | | | | | | | 0 | 0 |
| 178 | CONSTRUCCION DE ARCO PARA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL | SANTIAGO IXC. SANTIAGO IXC. | SOP | 1 17,950 | 100% | OBRA PERSONAS | 463,156 | 462,578 | | 462,578 |
| 179 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN ACCESO A BASURERO | TUXPAN PEÑAS | SOP | 1 22,248 | 100% | OBRA PERSONAS | 210,300 | 210,042 | | 210,042 |
| 180 | REHABILITACION DE RED ELECTRICA URBANA | TUXPAN PALMA GRANDE | SOP | 1 2,606 | 100% | OBRA PERSONAS | 234,344 | 234,343 | 30,973 | 265,316 |
| 181 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA 245 LOTES DE LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (REPROGRAMADO) | TEPIC | IPOVINAY | 1 944 | 100% | OBRA PERSONAS | 810,131 | 810,127 | | 810,127 |
| 182 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CANCELADO) | | | | 0% | | 0 | | | 0 |
| 183 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (MODIFICADO) | ROSAMORADA CHILAPA | SOP | 1 2,169 | 100% | CANCHA PERSONAS | 275,664 | 267,639 | | 267,639 |
| 184 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA" | SANTA MARIA DEL ORO COLONIA MODERNA | SOP | 1 96 | 100% | CANCHA ALUMNOS | 261,953 | 261,952 | | 261,952 |
| 185 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | TECUALA LA PRESA | SOP | 1 1,439 | 100% | CANCHA PERSONAS | 224,714 | 217,176 | | 217,176 |
| 186 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO | SOP | 1 21,157 | 100% | CANCHA PERSONAS | 239,912 | 231,121 | | 231,121 |
| 187 | CONSERVACION DE CAMINO RAMAL LA LABOR; BACHEO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1500 MTS) (CANCELADO) | | | | | | | | 0 | 0 |
| 188 | CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. INTER. 15) LA BAYONA-EL TIGRE APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO. (Con Recursos de Rendimientos Financieros) | ACAPONETA VARIAS | SOP | 1 1,645 | | KILOMETRO PERSONAS | | | 125,421 | 125,421 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2./ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |
| 189 | CONSERVACION DE CAMINO: E.C. FED. 200-ALTAVISTA EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO 7.0 KM. (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | COMPOSTELA VARIAS | SOP | 7 697 | | KILOMETRO PERSONAS | | | 560,304 | 560,304 |
| 190 | CONSERVACION DE CAMINO (E.C. NO.15-CHILAPA)-COL. 18 DE MARZO BACHEO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO | ROSAMORADA VARIAS | SOP | 1 3,656 | 100% | KILOMETRO PERSONAS | 148,829 | 148,829 | 8,357 | 157,186 |
| 191 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA 300 LOTES DE LA RESERVA TERRITORIAL DE LA CANTERA. COMPLEMENTO. | TEPIC LA CANTERA | I PROVINAY | 2,700.95 1,200 | 100% | M2 PERSONAS | 107,853 | 91,227 | | 91,227 |
| 192 | RED DE ALIMENTACION PARA AGUA POTABLE EN LA RESERVA TERRITORIAL DE SANTIAGO IXCUINTLA COMPLEMENTO | SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA | I PROVINAY | 1 37,664 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 66,301 | 66,288 | | 66,288 |
| 193 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RESERVA TERRITORIAL DE SANTIAGO IXCUINTLA COMPLEMENTO | SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA | I PROVINAY | 1 37,664 | 100% | SISTEMA PERSONAS | 215,657 | 127,644 | | 127,644 |
| 194 | EMPEDRADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA RESERVA TERRITORIAL DE SANTIAGO IXCUINTLA COMPLEMENTO | SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA | I PROVINAY | 8,915 1,200 | 100% | M2 PERSONAS | 455,069 | 455,069 | | 455,069 |
| 195 | CONSERVACION DE CAMINO E. C FED. 200-CUMBRES DE HUICICILA | COMPOSTELA VARIAS | SOP | 6 875 | 100% | KM PERSONAS | 217,116 | 217,116 | 76,133 | 293,249 |
| 196 | CONSERVACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA | SAN BLAS VARIAS | SOP | 20 18,114 | 100% | KM PERSONAS | 961,941 | 961,941 | | 961,941 |
| 197 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR | BAHIA DE BANDERAS EL PORVENIR | SSN | 1 1,466 | 100% | CENTRO DE SALUD PERSONAS | 415,620 | 415,620 | | 415,620 |
| 198 | CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15) U. DE CORRIENTES -SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (3000 MTS) (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. VARIAS | SOP | 3.00 2,471 | | KM PERSONAS | | | 400,890 | 400,890 |
| 199 | CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15) ESTACION YAGO APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS) (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. VARIAS | SOP | 1.00 3,971 | | KM PERSONAS | | | 117,096 | 117,096 |
| 200 | CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. INT. NO. 15-SANTIAGO IXCUINTLA) OJOS DE AGUA, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS) (Con Recursos de Rendimientos Financieros) (REPROGRAMADO) | SANTIAGO IXC. VARIAS | SOP | 1.00 423 | | KM PERSONAS | | | 117,095 | 117,095 |

Periodo: de Mayo 2005 a Septiembre 2006

Entidad Federativa: 18 Nayarit

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 31 | 10 | 2006 |
| | día | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------|--|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados por el FIES 2/ | | Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C | Total D=B+C |
| | | | | Programada Total | Avance en el período | | Programado A | Ejercido B | | |

3/ De los rendimientos financieros que se generaron en los meses de enero y febrero de 2006 de los recursos correspondientes a los anticipos Nos. 1 y 2, con fecha 15 de marzo de 2006 se hizo un reintegro a la TESOFE por la cantidad de \$243,456.00 por concepto de rendimientos financieros no aplicados y no erogados; además con fecha 21 de abril se realizó un reintegro por un monto de \$24,850.00 en razón de que en el mes de marzo aún se encontraban cheques en circulación con cargo a estos anticipos.

De los rendimientos financieros que se generaron de los recursos correspondientes a tercer y cuarto anticipo, más el ajuste de la declaración anual, con fecha 14 de septiembre de 2006 se efectuó un reintegro a la TESOFE por la cantidad de \$225,901.00 por concepto de rendimientos financieros aplicados y no erogados y además de no aplicados y no erogados; y por este mismo concepto se reintegró un monto de \$150,434.00 el 15 de noviembre de 2006.

De los rendimientos financieros que se generaron de los recursos correspondientes al Adelanto del cuarto anticipo, con fecha 14 de septiembre de 2006 se efectuó un reintegro por la cantidad de \$299,008.00 por concepto de rendimientos financieros aplicados y no erogados y además de no aplicados y no erogados; y por este mismo concepto se reintegró un importe de \$123,917.00 el 15 de noviembre de 2006.

AUTORIZA

Nombre: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

Puesto / Institución SECRETARIO DE FINANZAS



Firma: