



SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RAMO XXXIX PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2003
CIERRE DE EJERCICIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA:
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
MES:
HOJA:

NAYARIT
2003
FEBRERO
1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:
NORMATIVA:

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

PROG. / SUBP.	OFICIO DE APROB.	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES				
				LOCALIZACION		INICIO	TERM.			U.	PROG.	REAL	POBLAC. BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	FIS.	FIN.					
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M																					A			
U9 02	COP-DP-R39-0055/2003 BIS 01/07/2003 COP-DP-R39-0211/2003 29/12/2003	2003/C170064-CP	PAGO DEUDA PUBLICA	TEPIC	TEPIC	07	03	12	03	AM	IN- FOR- ME	1.00	1.00		47,354,394.00	47,354,394.00			47,354,393.00	47,354,393.00			1.00	1.00			100%	100%				
DN 04	COP-DP-R39-0210/2003 29/12/2003 COP-DP-R39-0224/2003 30/12/2003	2003/C210117-PR	CREACION DE RESERVAS ACTUARIALES	VARIOS	VARIAS	12	03	12	03	AM	IN- FOR- ME	1.00	1.00	8,065	5,452,839.00	5,452,839.00			5,452,839.00	5,452,839.00			0.00	0.00			100%	100%				
																52,807,233	52,807,233			52,807,232	52,807,232			1	1							
																52,807,233	52,807,233			52,807,232	52,807,232			1	1							

C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS



SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RAMO XXXIX PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2003
CIERRE DE EJERCICIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA:
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
MES:
HOJA:

NAYARIT
2003
FEBRERO
1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:
NORMATIVA:

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

PROG. / SUBP.	OFICIO DE APROB.	NO. DE OBRA	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES							
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO M A A	TERM. M A A	U.		PROG.	REAL	POBLAC. BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTA TAL	OTRA	FIS.	FIN.									
UC 02	COP-DP-R39-0225/2003 31/12/2003	2003/C200118-PR	MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO LA CRUZ DE HUANACAXTLE PUNTA DE MITA	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE						1.00	1.00		100,306,683.00	100,306,683.00			100,306,683.00	100,306,683.00			0.00	0.00									100%			
															100,306,683	100,306,683			100,306,683	100,306,683			-	-											
															100,306,683	100,306,683			100,306,683	100,306,683			0	0											

C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO	FECHAS DE		MOD. DE EJE.	METAS			INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)			AVANCES (%)		OBSERVACIONES																					
			DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		M	A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACION A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.															
				MUNICIPIO																									LOCALIDAD	INICIO	TERM.												
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 200002	I-T: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	004: BAHIA DE BANDERAS	0001: VALLE DE BANDERAS	05	03	07	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	33,164	27,548	27,548					24,788	24,788				2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.											
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 040011	I-T: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	004: COMPOSTELA	0124: PARANAL, EL (ARROCHA)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	850	26,519	26,519					23,759	23,759				2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.											
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 090014	I-T: EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ATENCION A LA MUJER EMBARAZADA	009: EL NAYAR	0001: JESUS MARIA	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,520	196	196					196	196				0	0			100	100												
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 100008	I-T: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	010: ROSAMORADA	0029: ROSARITO (EL ROSARITO)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	520	26,519	26,519					23,759	23,759				2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.											
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 110003	I-T: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	011: RUIZ	0029: SAO DE SAN PEDRO	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,623	26,519	26,519					23,759	23,759				2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.											
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-02002003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/C 120016	I-T: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	012: SAN BLAS	0016: GOMLA	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,079	26,519	26,519					23,759	23,759				2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.											
SO04	COP-0P-R36-00012003 DE 2003 COP-0P-R36-0732003 11 DE AGOSTO DE 2003	2003/C 120007	I-T: EQUIPAMIENTO DE ALMACEN DE LA COORDINACION MUNICIPAL	012: SAN BLAS	0001: SAN BLAS	05	03	07	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	25,523	15,784	15,784					15,784	15,784				0	0			100	100												
												Suma de Hoja	148,564	148,564							135,764	135,764				13,800	13,800																
												Subtotal	148,564	148,564							135,764	135,764				13,800	13,800																
												Total																															

C.P. Gerardo Gangólli Ruiz

Secretario de Finanzas
 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

Ing. José Luis Navarro Hernández

Coordinador General del Comité de
 Planeación del Estado de Nayarit

Dr. Roberto Servando Yañez Franco

Secretario de Salud
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE SALUD

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%) FIS. FIN.	OBSERVACIONES																			
		NUMERO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		INICIO	TERM.	M		A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ	POBLACION A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA															
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																										M	A	M	A											
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 120009	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	012: SAN BLAS	0042: REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	638	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 140010	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	014: SANTA MARIA DEL ORO	0049: PLATANITOS	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	612	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 150001	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	015: SANTIAGO UCUINTLA	0079: VALLE MORELOS	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	2,370	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 150020	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	015: SANTIAGO UCUINTLA	0013: CUPOMAL EL	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,551	26,408	26,408				23,648	23,648			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 150018	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	015: SANTIAGO UCUINTLA	0022: CORTE, EL (EL TUCHI)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	2,182	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 150015	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	015: SANTIAGO UCUINTLA	0004: AMAPA	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	3,686	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO04	COOP-035-00010003 10 DE FEBRERO DE 2003 COOP-035-00020003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 160012	FT: EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	016: TECUCLA	0031: NOVILLERO	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	2,114	26,519	26,519				23,759	23,759			2,760	2,760			100	90	Saldo = a reintegro por concepto de ventiladores.															
Suma de Hoja															185,522	185,522			166,202	166,202			19,320	19,320																					
Subtotal															332,056	332,056			301,966	301,966			33,120	33,120																					
Total																																													

C.P. Gerardo Gangotli Ruiz

Secretario de Finanzas
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Ing. José Luis Navarro Hernández

Coordinador General del Comité de
Planeación del Estado de Nayarit

Dr. Roberto Servando Yañez Franco

Secretario de Salud
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE SALUD

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES		OBSERVACIONES																				
		NUMERO	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		INICIO	TERM.	M		A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACION A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.	%												
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																																M	A	M	A								
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170021	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	017-TEPIC	0104-ATONALISCO	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,472	26,519	26,519					23,759	23,759			2,760	2,760					100	90	Saldo a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170013	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	017-TEPIC	0133-LO DE LAMEDO	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	4,389	26,519	26,519					23,759	23,759			2,760	2,760					100	90	Saldo a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170019	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	017-TEPIC	0114-CINCO DE MAYO (EL CIRUELO)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	553	23,579	23,579					23,579	23,579			0	0					100	100																
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170006	HT-EQUIPAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	017-TEPIC	0001-TEPIC	05	03	06	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	257,517	15,017	15,017					15,017	15,017			0	0					100	100																
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170005	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COL. VENCEREMOS	017-TEPIC	0001-TEPIC	05	03	07	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	3,000	7,154	7,154					7,154	7,154			0	0					100	100																
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 170004	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COL. PRINETO GONZALEZ (FLORES MAGON)	017-TEPIC	0001-TEPIC	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	3,000	26,674	26,674					24,834	24,834			1,840	1,840					100	93	Saldo a reintegro por concepto de ventiladores.															
SO44	ECOP-OP-R25-00012003 10 DE FEBRERO DE 2003 ECOP-OP-R25-00012003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003 C 080017	HT-EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	008-KALISKO	0011-ENRILIZAND ZAPATA (MAJADAS)	05	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	1,638	26,519	26,519					23,759	23,759			2,760	2,760					100	90	Saldo a reintegro por concepto de ventiladores.															
Suma de hoja															151,981	151,981			141,861	141,861			10,120	10,120																								
Subtotal															487,067	487,067			443,827	443,827			43,240	43,240																								
Total																																																

C.P. Gerardo Gangoliti Ruiz

Secretario de Finanzas
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

Ing. José Luis Navarro Hernández

Coordinador General del Comité de
Planeación del Estado de Nayarit

Dr. Roberto Servando Yañez Franco

Secretario de Salud
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CIERRE DE EJERCICIO 2003

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION DE LA LOCALIZACION MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE EJEC.				MOD. DE	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)			AVANCES (%)		OBSERVACIONES															
				M	A	M	A		PROG.	REALIZ.	POBLACION BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.																
SO4		2003 C 010094-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	001: ACAPONETA	0001: ACAPONETA	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	18,895	789,437	789,437					789,437	789,437			0	0			100	100											
SO4		2003 C 040095-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	001: COMPOSTELA	0001: COMPOSTELA	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	17,446	651,437	651,437					651,437	651,437			0	0			100	100											
SO4		2003 C 060095-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	001: UTLAN DEL RIO	0001: UTLAN DEL RIO	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	23,099	651,437	651,437					651,437	651,437			0	0			100	100											
SO4		2003 C 160097-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	001: TECUALA	0001: TECUALA	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	16,111	734,773	734,773					734,773	734,773			0	0			100	100											
SO4		2003 C 180093-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	001: TUXPAN	0001: TUXPAN	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	20,169	651,437	651,437					651,437	651,437			0	0			100	100											
SO4		2003 C 050100-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL DE ALTA RESOLUCION	001: SANTIAGO ACUINTLA	0001: SANTIAGO ACUINTLA	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	95,311	300,252	300,252					300,252	300,252			0	0			100	100											
SO4		2003 C 170098-CP	IT. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y REVELADOR AUTOMATICO DE PLACAS RADIOGRAFICAS	001: TEPEC	0001: TEPEC	02	04	02	04	C	CENTRO DE SALUD	1	1	125,530	508,360	508,360					508,359	508,359			1	1			100	100											
SO4		2003 C 201010-CP	IT. ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ESPECIALIZADO	001: VARIAS	0001: VARIAS	11	03	02	04	C	CENTRO DE SALUD	16	1	494,646	1,455,863	1,455,863					1,455,863	1,455,863			0	0			100	100											
												Suma de Hoja	5,762,955	5,762,955					5,762,955	5,762,955					1	1															
												Subtotal	0,250,000	0,250,000					0,206,822	0,206,822					43,241	43,241															
												Total																													

C.P. Gerardo Gangotli Ruiz

Ing. José Luis Navarro Hernández

Dr. Roberto Servando Yañez Franco

Secretario de Finanzas
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

Coordinador General del Comité de
Planeación del Estado de Navarra

Secretario de Salud
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NUMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)			AVANCES		OBSERVACIONES					
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO		TERM.			UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACION A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	%						
						M	A	M	A																		FIS.		FIN.				
SO05	COPOR-007 0121-0003 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 COPOR-008 0206-0003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/ C 080106-PR	I-T- ADQUISICION DE MOTOR MARINO Y ACCESORIOS PARA VEHICULO FLUVIAL DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA	009: EL NAYAR	VARIAS		02	04	02	04	C	LOTE	1	1	1,973	111,600	111,600			111,600	111,600			0	0			100	100				
SO04	COPOR-046 0126-0003 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 COPOR-036 0203-0003 29 DE DICIEMBRE DE 2003	2003/ C 210113-PR	I-T- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	VARIOS	VARIAS		10	03	12	03	C	CENTRO DE SALUD	1	1	111,096	86,769	86,769			86,769	86,769			0	0			100	100				
																Suma de Hojas	198,369	198,369			198,369	198,369			0	0							
																Subtotal	6,448,432	6,448,432			6,405,191	6,405,191			43,241	43,241							
																Total	6,448,432	6,448,432			6,405,191	6,405,191			43,241	43,241							

C.P. Gerardo Gangotit Ruiz

Secretario de Finanzas
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

Ing. José Luis Navarro Hernández

Coordinador General del Comité de
Planeación del Estado de Nayarit

Dr. Roberto Servando Yañez Franco

Secretario de Salud
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 1 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES															
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FÍS.	FIN.																
	COP-DP-R39-0116/2003 30-SEP-03 COP-DP-R39-0198/2003 SD/03 29-DIC-03	2003/C17 0111-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CAMINO A LOS METATES	TEPIC	TEPIC	11	03	02	04	C				265,817	1,981,539	1,981,539					1,981,539	1,981,539					0	0			100	100	SE COMPLEMENTA EL TOTAL CON EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT POR UN MONTO DE \$1757,110											
Suma de hoja														1,981,539	1,981,539	0	0	1,981,539	1,981,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Subtotal																																												
Total														1,981,539	1,981,539	0	0	1,981,539	1,981,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES			
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FÍS.		FIN.		
																														INICIO	TERM.
SJ/02	COP-DP-R39-0012/2003 24-MAR-03 COP-DP-R39-0146/2003 17-OCT-03 COP-DP-R39-0180/2003 04-DIC-03	2003/C15 0186-CP 21	CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS 1a ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	06	03	08	03	C	ANEXO JORNAL	1 411	1 411	300	158,311	158,311			157,590	157,590			721	721	0	0	100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0012/2003 24-MAR-03 COP-DP-R39-0147/2003 29-OCT-03 COP-DP-R39-0179/2003 3-DIC-03	2003/C15 0186-CP 23	RED ELECTRICA DE ALTA Y BAJA TENSION, CASETA SUBESTACION Y TRANSFORMADOR 1a ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	06	03	09	03	C	ANEXO JORNAL	4 4,842	4 4,842	300	1,562,190	1,562,190			1,562,190	1,562,190			0	0	0	0	100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0012/2003 24-MAR-03 COP-DP-R39-0089/2003 09-SEP-03 COP-DP-R39-0179/2003 03-DIC-03	2003/C15 0186-CP 22	ALUMBRADO EXTERIOR PRIMERA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	06	03	09	03	C	ANEXO JORNAL	1 909	1 909	300	252,090	252,090			251,959	251,959			131	131	0	0	100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0036/2003 12-MAY-03 COP-DP-R39-0099/2003 26-SEP-03 COP-DP-R39-0214-/2003 30-DIC-03	2003/C08 0034-PR	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE MEDIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	07	03	11	03	C	LABORAT ORIO JORNAL	1 8,501	1 8,501	300	3,353,262	3,353,262			3,353,261	3,353,261			1	1			100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0037/2003 12-MAY-03 COP-DP-R39-0100/2003 26-SEP-03 COP-DP-R39-0214-/2003 30-DIC-03	2003/C08 0033	CONSTRUCCION DE STAFF DE TELEVISION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	06	03	01	04	C	LABORAT ORIO JORNAL	1 4,362		300	2,260,168	2,260,168			2,260,167	2,260,167			1	1			99	100			
														Suma de hoja	7,586,021	7,586,021	0	0	7,585,167	7,585,167	0	0	854	854	0	0					
														Subtotal																	
														Total	9,567,560	9,567,560	0	0	9,566,706	9,566,706	0	0	854	854	0	0					



PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES			
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	M		A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		OTRA	FIS.	FIN.
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																										
SJ/02	COP-DP-R39-0039/2003 14-MAY-03 COP-DP-R39-0171/2003 27-NOV-03	2003/C15 0186-CP 25	INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO TELEFONICO PRIMERA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	07	03	08	03	C	OBRA JORNAL	1 624	1 624	300	284,626	284,626			284,626	284,626			0	0			100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0068/2003 29-JULIO-03 COP-DP-R39-0141/2003 27-OCT-03	2003/C08 0059-CP	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (UTN)	XALISCO	XALISCO	09	03	12	03	C	LABORAT ORIO JORNAL	1 6,535	1 6,535	192	2,296,765	2,296,765			2,296,765	2,296,765			0	0			100	100			
SJ/03	COP-DP-R39-0070/2003 08-AGO-03 COP-DP-R39-0149/2003 31-OCT-03	2003/C15 0186-CP 27	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	09	03	02	04	C	EQUIPO JORNAL	972 3,659		350	2,005,837	2,005,837			2,003,608	2,003,608			2,229	2,229			100	99.9			
SJ/03	COP-DP-R39-0074/2003 14-AGO-03 COP-DP-R39-0148/2003 29-OCT-03	2003/C15 0186-CP 28	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE VOZ IP PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	10	03	11	03	C	EQUIPO JORNAL	1 3,412	1 3,412	350	1,484,487	1,484,487			1,484,436	1,484,436			51	51			100	100			
SJ/03	COP-DP-R39-0076/2003 18-AGO-03 COP-DP-R39-0174/2003 01-DIC-03	2003/C08 0060	ADQUISICION DE PARTE INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA EL LABORATORIO DE METROLOGIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	11	03	02	04	C	OBRA JORNAL	1 2,072		192	1,028,513	1,028,513			1,028,513	1,028,513			0	0			100	100			
Suma de hoja														7,100,228	7,100,228	0	0	7,097,948	7,097,948	0	0	2,280	2,280	0	0						
Subtotal																															
Total														16,667,788	16,667,788	0	0	16,664,654	16,664,654	0	0	3,134	3,134	0	0						

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES		
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	M	A		M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA		FÍS.	FIN.
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																										
SJ/03	COP-DP-R39-0080/2003 22-AGO-03 COP-P-R39-0175/2003 01-DIC-03	2003/C08 0063	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE TERMODINAMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	10	03	02	04	C	EQUIPO JORNAL	5,333	1	120	2,640,608	2,640,608			2,640,608	2,640,608			0	0			100	100			
SJ/03	COP-DP-R39-0080/2003 22-AGO-03 COP-P-R39-0175/2003 01-DIC-03	2003/C08 0062	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	11	03	02	04	C	EQUIPO JORNAL	7,877	1	120	4,127,826	4,127,826			4,127,825	4,127,825			1	1			100	100			
SJ/03	COP-DP-R39-0082/2003 26-AGO-03 COP-DP-R39-0173/2003 01-DIC-03	2003/C08 0066-CP	ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE RADIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	10	03	12	03	C	EQUIPO	1	1	120	753,678	753,678			753,678	753,678			0	0			100	100			
SJ/03	COP-DP-R39-0082/2003 26-AGO-03 COP-DP-R39-0176/2003 01-DIC-03	2003/C08 0065-CP	ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TALLER DE PUNTO DE VENTA Y PRUEBA DE PRODUCTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	11	03	02	04	C	EQUIPO	1		120	271,627	271,627			270,738	270,738			889	889			100	100			
SJ/02	COP-DP-R39-0095/2003 19-SEP-03	2003/C15 0076-CP	CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA (AJUSTE DE COSTOS)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	10	03	10	03	C				9,088	9,088			9,088	9,088			0	0			100	100				
Suma de hoja															7,802,827	7,802,827	0	0	7,801,937	7,801,937	0	0	890	890	0	0					
Subtotal																															
Total															24,470,615	24,470,615	0	0	24,466,591	24,466,591	0	0	4,024	4,024	0	0					



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2003
MES: 28-Feb-04
HOJA: 5 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES													
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.														
SJ/03	COP-DP-R39-0097/2003 23-SEP-03	2003/C15 0077-CP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE VOZ IP FASE II PARA EL EDIFICIO DE TALLERES PESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	11	03	02	04	C	EQUIPO JORNALS	1 3,413		350	713,240	713,240			711,760	711,760			1,480	1,480			100	100	SE COMPLEMENTA CON RECURSO ESTATAL DE OBRA PUBLICA													
SJ/03	COP-DP-R39-0098/2003 26-SEP-03 COP-DP-R39-0181/2003 04-dic-03	2003/C08 0080-PR	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO BASICO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES	XALISCO	XALISCO	12	03	02	04	C	EQUIPO JORNAL	1 4,118		956	1,408,412	1,408,412			1,399,755	1,399,755			8,657	8,657			100	99														
SJ/03	COP-DP-R39-0098/2003 26-SEP-03 COP-DP-R39-0190/2003 23-DIC-03	2003/C08 0079-PR	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS MULTIMEDIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	11	03	12	03	C	EQUIPO	1	1	956	1,988,000	1,988,000			1,988,000	1,988,000			0	0			100	100														
SJ/03	COP-DP-R39-0105/2003 29-SEP-03	2003/C08 0085-PR	EQUIPAMIENTO DE INCUBADORA DE NEGOCIOS	XALISCO	XALISCO	11	03	02	04	C	EQUIPO	1		956	997,449	997,449			994,021	994,021			3,428	3,428			100	100	SE COMPLEMENTA CON RECURSO ESTATAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE DESARROLLO ECONOMICO													
SJ/03	COP-DP-R39-0131/2003 30-SEP-03 COP-DP-R39-0215/2003 30-DIC-03	2003/SP2 00114-CP	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y UN VEHICULO DE CARGA (CAMION) PARA LA UNIDAD MOVIL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (ICATEN)	BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS	12	03	02	04	C	EQUIPO	1		500	746,652	746,652			746,652	746,652			0	0			100	100														
Suma de hoja															5,853,753	5,853,753	0	0	5,840,188	5,840,188	0	0	13,565	13,565	0	0																
Subtotal																																										
Total															30,324,368	30,324,368	0	0	30,306,780	30,306,780	0	0	17,588	17,588	0	0																

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 6 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES																	
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO M	TERM. A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.																		
SJ/02	COP-DP-R39-0024/2003 22-ABR-03 COP-DP-R39-0069/2003 31-JUL-03 COP-DP-R39-0163/2003 31-OCT-03 COP-DP-R39-0180/2003 04-DIC-03	2003/C15 0186-CP 24	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	07	03	11	03	C	OBRA JORNAL	16,584	16,584	300	3,252,927	3,252,927					3,252,927	3,252,927			0	0			100	100	COSTO TOTAL \$6769,879 LA DIFERENCIA SE CUBRE POR FAM															
SJ/02	COP-DP-R39-0041/2003 26-MAY-03 COP-DP-R39-0143/2003 27-OCT-03 COP-DP-R39-0171/2003 27-NOV-03 COP-DP-R39-0191/2003 23-DIC-03	2003/C15 0186-CP 26	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	05	03	10	03	C	OBRA JORNAL	66,165	66,165	300	13,842,916	13,842,916					13,842,916	13,842,916			0	0			100	100																
														Suma de hoja	17,095,843	17,095,843	0	0	17,095,843	17,095,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
														Subtotal																																
														Total	47,420,211	47,420,211	0	0	47,402,623	47,402,623	0	0	17,588	17,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 6 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES												
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO M	TERM. A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.													
SJ/02	COP-DP-R39-0024/2003 22-ABR-03 COP-DP-R39-0069/2003 31-JUL-03 COP-DP-R39-0163/2003 31-OCT-03 COP-DP-R39-0180/2003 04-DIC-03	2003/C15 0186-CP 24	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	07	03	11	03	C	OBRA JORNAL	16,584	16,584	300	3,252,927	3,252,927			3,252,927	3,252,927			0	0			100	100	COSTO TOTAL \$6769,879 LA DIFERENCIA SE CUBRE POR FAM												
SJ/02	COP-DP-R39-0041/2003 26-MAY-03 COP-DP-R39-0143/2003 27-OCT-03 COP-DP-R39-0171/2003 27-NOV-03 COP-DP-R39-0191/2003 23-DIC-03	2003/C15 0186-CP 26	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	05	03	10	03	C	OBRA JORNAL	66,165	66,165	300	13,842,916	13,842,916			13,842,916	13,842,916			0	0			100	100													
														Suma de hoja	17,095,843	17,095,843	0	0	17,095,843	17,095,843	0	0	0	0	0	0															
														Subtotal																											
														Total	47,420,211	47,420,211	0	0	47,402,623	47,402,623	0	0	17,588	17,588	0	0															

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 7 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES																			
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO		TERM.		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FÍS.		FIN.																		
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M																					A																	
SL/03	COP-DP-R39-0085/2003 08-SEP-03	2003/C17 0071-CP	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE SQUASH Y FRONTON DE LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	TEPIC	11	03				C	CANCHA JORNAL	8 25,112		224,551	1,766,837	1,766,837					1,766,836	1,766,836											75	100	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RECURSO DEL CONADE										
SL/01	COP-DP-R39-0126/2003 30-SEP-03	2003/C17 0112-CP	REHABILITACION DE PISTA A BASE DE TARTAN EN EL ESTADIO OLIMPICO DE LA UAN	TEPIC	TEPIC	01	04	02	04			C	CANCHA JORNAL	1 3,346	224,551	1,561,579	1,561,579					1,559,002	1,559,002					2,577	2,577					100	100											
												Suma de hoja	3,328,416	3,328,416	0	0	3,325,838	3,325,838	0	0	2,578	2,578	0	0																						
												Subtotal																																		
												Total	50,748,627	50,748,627	0	0	50,728,461	50,728,461	0	0	20,166	20,166	0	0																						

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 8 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES																				
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO		TERM.			UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FÍS.		FIN.																			
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A																																							
TI/02	COP-DP-R39-0011/2003 15-MAR-03 COP-DP-R39-0139/2003 27-OCT-03	2002/C17 0100-T1 C	RECTIFICACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOLOLOA TRAMO 01, KM. 0+000 AL KM. 5+003.57 (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	TEPIC	01	03	08	03	C	KILOMETRO JORNAL	5	5	254,551	4,097,665	4,097,665					4,097,665	4,097,665					0	0	0	0	100	100	INICIADA DICIEMBRE/2002															
TI/02	COP-DP-R39-0011/2003 15-MAR-03 COP-DP-R39-0140/2003 27-OCT-03	2002/C17 0110-T2 C	RECTIFICACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOLOLOA TRAMO 02, KM. 5+003.57 AL KM. 10+906.59 (PRIMERA ETAPA)	TEPIC	TEPIC	01	03	07	03	C	KILOMETRO JORNAL	5.9	5.9	254,551	3,442,810	3,442,810					3,442,810	3,442,810					0	0	0	0	100	100																
Suma de hoja															7,540,475	7,540,475	0	0	7,540,475	7,540,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subtotal																																																
Total															58,289,102	58,289,102	0	0	58,268,936	58,268,936	0	0	20,166	20,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES													
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	M	A		M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA		FIS.	FIN.											
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																											M	A									
UB/02	COP-DP-R39-0010/2003 12-MAR-03 COP-DP-R39-0142/2003 27-OCT-03	2002/C10 0051 C	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE	ROSAMORADA	VARIAS	01	03	08	03	C					1,919,840	1,919,840			1,919,840	1,919,840			0	0	0	0	100	100	INICIADA 15/07/02 META TOTAL 6.44 KM													
UB/04	COP-DP-R39-0033/2003 08-MAY-03 COP-DP-R39-0101/2003 26-SEP-03	2003/C20 0028-PR	PROYECTO GEOMETRICO DE ENTRONQUE CARRETERO A NIVEL DE CAMINO E.C. FED. 200-LO DE MARCOS	BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	06	03	07	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 99	1 99	1,418	44,836	44,836			44,408	44,408			428	428			100	99														
UB/04	COP-DP-R39-0033/2003 08-MAY-03 COP-DP-R39-0093/2003 11-SEP-03	2003/C20 0027-PR	PROYECTO GEOMETRICO CARRETERA TIPO "C" DEL CAMINO E.C.F. 200 LO DE MARCOS	BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	06	03	07	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 161	1 161	1,418	50,406	50,406			49,217	49,217			1,189	1,189			100	98														
UB/04	COP-DP-R39-0034/2003 08-MAY-03 COP-DP-R39-0102/2003 26-SEP-03 COP-DP-R39-0189/2003 19-DIC-03	2003/C02 0031-PR	PROYECTO GEOMETRICO PARA LA AMPLIACION DE CURVAS HORIZONTALES O MODERNIZACION DE TRAMO (CAMINO TIPO "D" EN EL TRAMO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO KM 10+000 AL KM 25+000)	AHUACATLAN	VARIAS	07	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 1,339	1 1,339	8,383	511,050	511,050			505,443	505,443			5,607	5,607			100	99														
UB/02	COP-DP-R39-0054/2003 17-JUN-03	2003/C10 0048-PR	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE (AJUSTE DE COSTOS)	ROSAMORADA	VARIAS	07	03	07	03	C				60,751	60,751			60,751	60,751			0	0			100	100															
Suma de hoja															2,586,883	2,586,883	0	0	2,579,659	2,579,659	0	0	7,224	7,224	0	0																
Subtotal																																										
Total															60,875,985	60,875,985	0	0	60,848,595	60,848,595	0	0	27,390	27,390	0	0																



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

EJERCICIO 2003

DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____

EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003

MES: _____ 28-Feb-04

HOJA: _____ 10 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: _____ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES													
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.				UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.														
UB/04	COP-DP-R39-0083/2003 27-AGO-03 COP-DP-R39-0178/2003 03-DIC-03	2003/C16 0067	PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: EL MACHO-ANTONIO R. LAURELES, MODERNIZACION DE TRAMO PARA SATISFACER EL REGLAMENTO DE PESOS Y DIMENSIONES (RPD) DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECUALA	VARIAS	11	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 906	1 906	635	273,072	273,072			273,072	273,072			0	0			100	100														
UB/02	COP-DP-R39-0094/2003 19-SEP-03	2003/C10 0074-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DE (AJUSTE DE COSTOS)	ROSAMORADA	VARIAS	10	03	10	03	C				132,187	132,187			132,187	132,187			0	0			100	100															
UB/04	COP-DP-R39-0109/2003 30-SEP-03 COP-DP-R39-0178/2003 03-DIC-03	2003/C19 0089-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "PASO DE LAS FLORES"	LA YESCA	VARIAS	10	03	12	03	C	PROYECTO JORNAL	1 1,626	1 1,626	537	643,205	643,205			643,205	643,205			0	0			100	100														
Suma de hoja															1,048,464	1,048,464	0	0	1,048,464	1,048,464	0	0	0	0	0	0																
Subtotal																																										
Total															61,924,449	61,924,449	0	0	61,897,059	61,897,059	0	0	27,390	27,390	0	0																

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 11 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES														
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	M		A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	OTRA	FÍS.	FIN.										
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																											M	A	M	A						
UC/02	COP-DP-R39-0004/2003 06-MAR-03	2002/C04 0057 C	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO: LA PEÑITA-LOS AYALA (APROBACION PARCIAL)	COMPOSTELA	VARIAS	01	03	10	03	C				16,334,931	16,334,931			16,334,901	16,334,901			30	30	0	0	100	100	INICIADA 12/08/02 META TOTAL 6.3 KM													
UC/02	COP-DP-R39-0081/2003 26-AGO-03	2003/C21 0072-PR	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO DEL KM 0+640 KM AL KM 1+200 Y DEL KM 5+000 AL KM 6+000	VARIOS	VARIAS	10	03	12	03	C	KILOMETRO JORNAL	1.56 7,725	2 7,725	11,135	3,605,131	3,605,131			3,605,112	3,605,112			19	19			100	100													
UC/02	COP-DP-R39-0094/2003 19-SEP-03	2003/C04 0075-PR	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL 200. TRAMO: LA PEÑITA-ENTRONQUE LOS AYALA (AJUSTE DE COSTOS)	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	09	03	09	03	C				157,546	157,546			157,546	157,546			0	0			100	100														
Suma de hoja														20,097,608	20,097,608	0	0	20,097,559	20,097,559	0	0	49	49	0	0																
Subtotal																																									
Total														82,022,057	82,022,057	0	0	81,994,618	81,994,618	0	0	27,439	27,439	0	0																

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 12 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: _____ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS _____

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN	INICIO	TERM.	M	A		M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		OTRA	FIS.
U9/01	COP-DP-R39-0049/2003 06-JUN-03 COP-DP-R39-0078/2003 22-AGO-03	2003/C04 0041-PR	ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COMPOSTEL A	08	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	2,000	1 2,000	15,489	484,656	484,656			484,656	484,656			0	0			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0049/2003 06-JUN-03 COP-DP-R39-0079/2003 22-AGO-03	2003/C04 0040-PR	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	COMPOSTELA	LAS VARAS	08	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	500	1 500	12,586	399,968	399,968			399,968	399,968			0	0			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0049/2003 06-JUN-03	2003/C13 0042-PR	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	08	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	400	1 400	3,630	200,000	200,000			199,858	199,858			142	142			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0050/2003 06-JUN-03 COP-DP-R39-0172/2003 27-NOV-03	2003/C03 0044-CP	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	09	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	500	1 500	3,275	184,538	184,538			184,538	184,538			0	0			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0050/2003 06-JUN-03	2003/C06 0045-CP	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	08	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	400	1 400	21,474	200,000	200,000			199,985	199,985			15	15			100	100	
													Suma de hoja	1,469,162	1,469,162	0	0	1,469,005	1,469,005	0	0	157	157	0	0				
													Subtotal																
													Total	83,491,219	83,491,219	0	0	83,463,623	83,463,623	0	0	27,596	27,596	0	0				

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 13 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES				
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	M		A	M	A	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																										
U9/01	COP-DP-R39-0055/2003 30-JUN-03 COP-DP-R39-0088/2003 09-SEP-03	2003/C07 0049	ELABORACION DEL PLAN PARCIAL DE CONSERVACION PARA EL CENTRO HISTORICO DE JALA	JALA	JALA	08	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 571	1 571	9,631	280,308	280,308			280,308	280,308			0	0			100	100			
U9/01	COP-DP-R39-0090/2003 9-SEP-03	2003/C04 0078-PR	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE PUENTES VEHICULARES	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE	09	03	10	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 867	1 867	254,000	404,432	404,432			404,432	404,432			0	0			100	100			
U9/01	COP-DP-R39-0096/2003 19-SEP-03	2003/C17 0073-CP	RECTIFICACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOLOLOA. TRAMO 1, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+003.57 (AJUSTE DE COSTOS)	TEPIC	TEPIC	10	03	10	03	C				137,049	137,049			137,049	137,049			0	0			100	100				
U9/01	COP-DP-R39-0103/2003 29-SEP-03	2003/C01 0083-PR	EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA FED. 15 A EL RESBALON	ACAPONETA	EL RESBALON	10	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 160	1 160	820	44,850	44,850			44,830	44,830			20	20			100	100			
U9/01	COP-DP-R39-0103/2003 29-SEP-03	2003/C20 0081-PR	EVALUACION SOCIOECONOMICA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN MIGUEL	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	10	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1 160	1 160	1,379	44,850	44,850			44,275	44,275			575	575			100	99			
														Suma de hoja	911,489	911,489	0	0	910,894	910,894	0	0	595	595	0	0					
														Subtotal																	
														Total	84,402,708	84,402,708	0	0	84,374,517	84,374,517	0	0	28,191	28,191	0	0					

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO 2003
DEL 01 ENERO DEL 2003 AL 28 DE FEBRERO DEL 2004

ENTIDAD FEDERATIVA: _____
EJERCICIO PRESUPUESTAL: _____ 2003
MES: _____ 28-Feb-04
HOJA: _____ 14 DE 14

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROG./ SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES	
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	DE		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.		
U9/01	COP-DP-R39-0103/2003 29-SEP-03	2003/C16 0082-PR	EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA PAV. DEL CAMINO EL MACHO-ANTONIO R. LAURELES	TECUALA	VARIAS	10	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1	1	635	44,850	44,850			44,621	44,621			229	229			100	99	
U9/01	COP-DP-R39-0104/2003 29-SEP-03 COP-DP-R39-0162/2003 31-OCT-03	2003/C21 0084-PR	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS DE SAN PEDRO IXCATAN A SANTA CRUZ DE GUAYABEL KM 41+43. AL KM 82+330	VARIOS	VARIAS	11	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1	1	896,702	346,659	346,659			346,659	346,659			0	0			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0107/2003 30-SEP-03 COP-DP-R39-0172/2003 27-NOV-03	2003/C20 0087-PR	EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN "EL ARENOSO" (SAN JUAN DE ABAJO-EL COLOMO)	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	10	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1	1	1,379	43,470	43,470			43,470	43,470			0	0			100	100	
U9/01	COP-DP-R39-0107/2003 30-SEP-03	2003/C20 0088-PR	EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA AMPLIACION TECUALA-NOVILLERO	TECUALA	NOVILLERO	10	03	12	03	C	ESTUDIO JORNAL	1	1	18,523	44,850	44,850			44,727	44,727			123	123			100	100	
Suma de hoja															479,829	479,829	0	0	479,477	479,477	0	0	352	352	0	0			
Subtotal																													
Total															84,882,537	84,882,537	0	0	84,853,994	84,853,994	0	0	28,543	28,543	0	0			

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2003
MES: DICIEMBRE
HOJA: 1 DE 1
CIERRE DE EJERCICIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION NACIONAL DEL AGUA

PRO G./ SUB	OFICIO DE APROB.	NO. DE OBRA	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	LOCALIZACION		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSION APROBADA (PESOS)				INVERSION EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO		TERM.			UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACION A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTRA	FIS.	FIN.		
						M	A	M	A																					
U9 02	COP-DP-R39-0130/2003 30/09/2003	2003/SP21016 5-PR R39	U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL SUPERVISION NORMATIVA DEL APAZU 2003	VARIOS	VARIAS	12	03	12	03	AD					128,972	128,972	0	0	45,489	45,489	0	0	83,483	83,483			100	35	LA PRESENTE APROBACION ES PARA COMPLEMENTAR EL MONTO COMO CONTRAPARTE DEL ESTADO AL CONVENIO CNA- APA711	
U9 02	COP-DP-R39-0129/2003 30/09/2003	2003/SP2101 61-PR R39	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL 2003	VARIOS	VARIAS	12	03	12	03	AD					41,233	41,233	0	0	41,233	41,233	0	0	0	0			100	100	LA PRESENTE APROBACION ES PARA COMPLEMENTAR EL MONTO COMO CONTRAPARTE DEL ESTADO AL CONVENIO CNA- RURAL	
U9 02	COP-DP-R39-0129/2003 30/09/2003	2003/SP2101 62-PR R39	PROGRAMA DE SUPERVISION TECNICA DE OBRAS 2003	VARIOS	VARIAS	12	03	12	03	AD					46,846	46,846	0	0	46,846	46,846	0	0	0	0			100	100	LA PRESENTE APROBACION ES PARA COMPLEMENTAR EL MONTO COMO CONTRAPARTE DEL ESTADO AL CONVENIO CNA- RURAL	
Suma de la hoja															217,051	217,051	0	0	133,568	133,568	0	0	83,483	83,483	0	0				
Sub total															217,051	217,051	0	0	133,568	133,568	0	0	83,483	83,483	0	0				
Total															217,051	217,051	0	0	133,568	133,568	0	0	83,483	83,483	0	0				



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	TERM.	UNIDAD	PROG.		REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.	FIN.			
																											M	A	
SC AGUA POTABLE																													
SC 06	COP-DP-R39-0014/2003 14/04/2003.	2003/SP 090024	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	El Nayar	Las Higueras	06	03	10	03	c					47,814.	47,814.			47,814.	47,814.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0016/2003 15/04/2003.	2003/SP 010004-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	Acaponeta	Hacienda Vieja	06	03	09	03	c					54,908.	54,908.			54,334.	54,334.			574.	574.	100	99	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0016/2003 15/04/2003.	2003/SP 090028-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	El Nayar	Jazmines de Coyulita	06	03	12	03	c					42,657.	42,657.			42,648.	42,648.			9.	9.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0016/2003 15/04/2003.	2003/SP 110036-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	Ruiz	Chimaltita (Pila de Chimaltitán)	06	03	09	03	c					54,094.	54,094.			53,992.	53,992.			102.	102.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0016/2003 15/04/2003.	2003/SP 150035-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	Santiago Ixcuintla	Mojarritas	06	03	09	03	c					56,841.	56,841.			56,774.	56,774.			67.	67.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 01	COP-DP-R39-0016/2003 15/04/2003. COP-DP-R39-0152/2003 31/10/2003.	2003/SP 150019-CP R39	Mejoramiento de la calidad del agua de abastecimiento para el sistema múltiple margen del río Santiago	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	06	03	12	03	c					850,963.	850,963.			842,377.	842,377.			8,586.	8,586.	100	99	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0017/2003 15/04/2003.	2003/SP 100003-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	Rosamorada	Teponahuatla	06	03	09	03	c					43,020.	43,020.			43,014.	43,014.			6.	6.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 06	COP-DP-R39-0017/2003 15/04/2003.	2003/SP 100025-PR R39	Proyecto Ejecutivo del sistema de agua potable	Rosamorada	Paramita	06	03	09	03	c					59,406.	59,406.			59,381.	59,381.			25.	25.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 01	COP-DP-R39-0018/2003 16/04/2003. COP-DP-R39-0160/2003 31/10/2003.	2003/SP 020024-PR R39	Rehabilitación del sistema de agua potable	Ahuacatlán	Heriberto Jara (La Hacienda)	06	03	12	03	c					774,306.	774,306.			774,306.	774,306.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 02	COP-DP-R39-0018/2003 16/04/2003. COP-DP-R39-0138/2003 21/10/2003.	2003/SP 200021-PR R39	Ampliación del sistema de agua potable	Bahía de Banderas	Higuera Blanca	08	03	12	03	c					263,807.	263,807.			263,794.	263,794.			13.	13.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
SC 02	COP-DP-R39-0018/2003 16/04/2003. COP-DP-R39-0154/2003 31/10/2003.	2003/SP 200018-PR R39	Ampliación del sistema de agua potable	Bahía de Banderas	El Coatante	06	03	12	03	c					162,816.	162,816.			162,109.	162,109.			707.	707.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
Suma de hoja															2,410,632.	2,410,632.	0.	0.	2,400,544.	2,400,544.	0.	0.	10,088.	10,088.	0.	0.			
Subtotal															2,410,632.	2,410,632.	0.	0.	2,400,544.	2,400,544.	0.	0.	10,088.	10,088.	0.	0.			
Total															2,410,632.	2,410,632.	0.	0.	2,400,544.	2,400,544.	0.	0.	10,088.	10,088.	0.	0.			

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

SC 02	COP-DP-R39-0018/2003 16/04/2003.	2003/SP 040022-PR	Ampliación del sistema de agua potable	Compostela	Chacala	06	03	12	03	c					206,793.	206,793.			206,792.	206,792.			1.	1.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto
-------	-------------------------------------	-------------------	--	------------	---------	----	----	----	----	---	--	--	--	--	----------	----------	--	--	----------	----------	--	--	----	----	-----	-----	--



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES																
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.	FIN.																	
																														INICIO	TERM.														
SC 01	COP-DP-R39-0044/2003-02/06/2003.	2003/C150-036-PR	(complemento) Rehabilitación del sistema de agua potable (complemento)	Santiago Ixcuintla	Vado del Cora (Estación Pani)	06	03	06	03	c					48,080.	48,080.					48,080.	48,080.					0.	0.	100	100															
SC 01	COP-DP-R39-0045/2003-02/06/2003.	2002/C100-115-R39	Rehabilitación de subestación eléctrica (complemento)	Rosamorada	Pericos	06	03	06	03	c					12,995.	12,995.					12,995.	12,995.					0.	0.	100	100															
SC 01	COP-DP-R39-0045/2003-02/06/2003.	2002/C150-106-R39	Rehabilitación del sistema múltiple Mexcalitán (complemento)	Varios	Varias	06	03	06	03	c					29,001.	29,001.					29,001.	29,001.					0.	0.	100	100															
SC 03	COP-DP-R39-0047/2003-06/06/2003. COP-DP-R39-0165/2003-31/10/2003. COP-DP-R39-0219/2003-30/12/2003.	2003/SP150-078-R39	Construcción del sistema de agua potable (región Las Haciendas)	Santiago Ixcuintla	Varias	08	03	12	03	c					6,564,414.	6,564,414.					6,564,414.	6,564,414.					0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.														
SC 06	COP-DP-R39-0051/2003-10/06/2003.	2003/C210-046-PR	8 Proyectos ejecutivos de const., amp. Y rehabilitación de sistema de agua potable	Varios	Varias	05	03	12	03	c	Estudio Jornales	8.00 1410		9622	373,918.	373,918.					329,879.	329,879.			44,039.	44,039.	100	88																	
SC 03	COP-DP-R39-0053/2003-13/06/2003. COP-DP-R39-0169/2003-27/11/2003.	2003/C090-047-PR	Construcción del sistema de agua potable	El Nayar	La Cumbre del Durazno	06	03	11	03	c	Sistema Jornales	1.00 1171		101	1,227,393.	1,227,393.					1,227,393.	1,227,393.					0.	0.	100	100															
SC 03	COP-DP-R39-0056/2003-10/07/2003. COP-DP-R39-0184/2003-15/12/2003.	2003/C010-050-CP	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo	Acaponeta	Acaponeta	09	03	12	03	c	Pozo Jornales	1.00 506		20000	699,429.	699,429.					694,452.	694,452.			4,977.	4,977.	100	99		El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para pago de conceptos ya ejecutados.															
SC 03	COP-DP-R39-0057/2003-10/07/2003. COP-DP-R39-0186/2003-15/12/2003.	2003/C190-051-PR	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo	La Yesca	La Manga	09	03	12	03	c	Pozo Jornales	1.00 117		243	929,489.	929,489.					929,489.	929,489.					0.	0.	100	100	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para pago de conceptos ya ejecutados.														
SC 03	COP-DP-R39-0063/2003-15/07/2003.	2003/C200-053-PR	Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo	Bahía de Banderas	Bucerías	09	03	12	03	c	Pozo Jornales	1.00 195		12980	689,861.	689,861.					689,861.	689,861.					0.	0.	100	100															
SC 02	COP-DP-R39-0065/2003-19/07/2003.	2003/C120-056-PR	Ampliación del sistema de agua potable en Bahía de Matanchen, La Aguada y Las Islitas (Complemento)	San Blas	Varias	10	03	10	03	c					328,951.	328,951.					328,951.	328,951.					0.	0.	100	100															
														Suma de hoja	11,092,089.	11,092,089.	0.	0.	11,043,072.	11,043,072.	0.	0.	49,017.	49,017.	0.	0.																			
														Subtotal	18,256,053.	18,256,053.	0.	0.	18,172,267.	18,172,267.	0.	0.	83,786.	83,786.	0.	0.																			
														Total	18,256,053.	18,256,053.	0.	0.	18,172,267.	18,172,267.	0.	0.	83,786.	83,786.	0.	0.																			

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

SC 01	COP-DP-R39-0065/2003-19/07/2003. COP-DP-R39-0170/2003-27/11/2003	2003/C080-055-PR	SC AGUA POTABLE Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo	Xalisco	Adolfo López Mateos (Las Veredas)	09	03	12	03	c	Sistema Jornales	1.00 397		209	491,674.	491,674.					491,667.	491,667.			7.	7.	100	100		El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para pago de conceptos ya ejecutados.
SC 03	COP-DP-R39-0066/2003-19/07/2003. COP-DP-R39-0169/2003-27/11/2003.	2003/C100-058-PR	Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo	Rosamorada	Francisco Villa (El Retiro)	09	03	12	03	c	Sistema Jornales	1.00 532		862	666,607.	666,607.					656,804.	656,804.			9,803.	9,803.	100	99		
SC 01	COP-DP-R39-0073/2003-14/08/2003.	2002/C030-104-C	Construcción de galería filtrante mixta (complemento)	Amatlan de Cañas	Tepezhuacán	08	03	08	03	c					27,341.	27,341.					26,532.	26,532.			809.	809.	100	97		

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE INICIO TERM. DE EJEC.				METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES		
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A	DE	UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.		FIN.	
				SC 06	COP-DP-R39-0086/2003-08/09/2003. COP-DP-R39-0183/2003-05/12/2003. COP-DP-R39-0217/2003-30/12/2003.	2003/C070-069-CP	Proyecto ejecutivo de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Jala	Jala	09	03				c	Estudio Jornales	1.00 1080		8972	212,674.	212,674.			212,674.	212,674.				0.	0.
SC 03	COP-DP-R39-0087/2003-08/09/2003. COP-DP-R39-0167/2003-27/11/2003.	2003/C020-70-CP	Perforación y construcción de pozo profundo.	Ahuacatlán	Ahuacatlán	10	03	02	04		c	Pozo Jornales	1.00 116		6304	724,644.	724,644.			709,792.	709,792.			14,852.	14,852.			100	98	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SC 03	COP-DP-R39-0091/2003-11/09/2003. COP-DP-R39-0196/2003-24/12/2003. COP-DP-R39-0218/2003-30/12/2003.	2003/C200-107-PR	Construcción de tanque superficial cap. 1000 m3	Bahía de Banderas	Bucerías	11	03				c	Tanque Jornales	1.00 1731		12980	232,617.	232,617.			232,617.	232,617.			0.	0.			4	100	Obra cancelada por no ser costeable el arreglo de terreno para la ejecución de la obra.
SC 03	COP-DP-R39-0092/2003-11/09/2003. COP-DP-R39-0197/2003-24/12/2003. COP-DP-R39-0218/2003-30/12/2003.	2003/C100-108-PR	Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo	Rosamorada	San Vicente	10	03	02	04		c	Sistema Jornales	1.00 4717		4569	4,485,464.	4,485,464.			4,485,464.	4,485,464.			0.	0.			100	100	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SC 01	COP-DP-R39-0112/2003-30/09/2003 COP-DP-R39-0195/2003-24/12/2003	2003/C180-092-CP	Rehabilitación del sistema de agua potable (II Etapa, sector 1)	Tuxpan	Tuxpan	11	03	02	04		C	Sistema Jornales	1.00 6246		36150	3,025,850.	3,025,850.			3,025,650.	3,025,650.			200.	200.			100	100	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SC 02	COP-DP-R39-0123/2003-30/09/2003.	2003/C120-110-PR	Ampliación del sistema de agua potable	San Blas	Mecatan	11	03	02	04		c	Sistema Jornales	1.00 11845		2556	1,139,107.	1,139,107.			1,115,707.	1,115,707.			23,400.	23,400.			100	98	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SC 01	COP-DP-R39-0125/2003-30/09/2003. COP-DP-R39-0208/2003-29/12/2003.	2003/C170-115-CP	Rehabilitación de la red de agua potable camino viejo a Los Metates	Tepic	Tepic						c	Sistema Jornales	1.00 384		700	217,293.	217,293.			217,298.	217,298.			-5.	-5.			0	100	Se reclasifico en el programa Habitat.
Suma de hoja													11,223,271.	11,223,271.	0.	0.	11,174,204.	11,174,204.	0.	0.	49,067.	49,067.	0.	0.						
Subtotal													29,479,324.	29,479,324.	0.	0.	29,346,472.	29,346,472.	0.	0.	132,852.	132,852.	0.	0.						
Total													29,479,324.	29,479,324.	0.	0.	29,346,472.	29,346,472.	0.	0.	132,852.	132,852.	0.	0.						

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOTI RUIZ

SC 03	COP-DP-R39-0192/2003-23/12/2003.	180100001-2003-Z1 R39	SC AGUA POTABLE Construcción del sistema de agua potable (Z.I)	El Nayar	Cofradía de Pericos	11	03	12	03		c					23,925.	23,925.			23,925.	23,925.			1.	1.			100	100	La ampliación presupuestal es por volúmenes excedentes en la obra la cual tiene número de oficio de aprobación 137/2003 del 17/10/2003 por el programa de Ramo XX Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Las metas se encuentran aprobadas en dicha fuente.
SC 03	COP-DP-R39-0192/2003-23/12/2003.	01000016-2003-Z1 R39	Construcción del sistema de agua potable (Z.I)	El Nayar	El Zapote	11	03	12	03		c					38,877.	38,877.			38,870.	38,870.			7.	7.			100	100	La ampliación presupuestal es por volúmenes excedentes en la obra la cual tiene número de oficio de aprobación 175/2003 del 05/11/2003 por el programa de Ramo XX Desarrollo de los pueblos y comunidades



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE			MOD. DE EJEC.	UNIDAD	METAS			INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES					
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	TERM.	M			A	M	A	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL		OTRA	FÍS.	FIN.		
																																M	A
SC 03	COP-DP-R39-0192/2003 23/12/2003.	1801000004 2003-PR-R39	Construcción del sistema de agua potable (P.R.)	La Yesca	Las Palomas	11	03	12	03	c					251,791.	251,791.					242,586.	242,586.					9,205.	9,205.			100	96	indígenas. Las metas se encuentran aprobadas en dicha fuente. Ampliación presupuestal por diferencias en la obra del monto aprobado al contratado La obra tiene el número de oficio de aprobación 137/2003 del 17/10/2003 por el programa de Ramo XX Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Las metas se encuentran aprobadas en dicha fuente.
Suma de hoja														314,593.	314,593.	0.	0.	305,381.	305,381.	0.	0.	9,212.	9,212.	0.	0.								
Subtotal														29,793,917.	29,793,917.	0.	0.	29,651,853.	29,651,853.	0.	0.	142,064.	142,064.	0.	0.								
Total														29,793,917.	29,793,917.	0.	0.	29,651,853.	29,651,853.	0.	0.	142,064.	142,064.	0.	0.								

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

SD 03	COP-DP-R39-0002/2003 11/02/2003.	2003/C 010022	SD ALCANTARILLADO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en San José de Gracia (Ajuste de costos)	Acaponeta	San José de Gracia	02	03	02	03	c				102,372.	102,372.					102,372.	102,372.					0.	0.			100	100	Pago por ajuste de costos del contrato No. 47102001-013-02
SD 03	COP-DP-R39-0008/2003 12/03/2003.	2002/C 200123 C	Construcción y rehabilitación del sistema de alcantarillado y saneamiento en Bucerías (Ajuste de costos)	Bahía de Banderas	Bucerías	03	03	03	03	c				592,767.	592,767.					592,767.	592,767.					0.	0.			100	100	Pago por ajuste de costos del contrato No. 47102001-005-02 No. 47102001-007-02 No. 47102001-008-02
SD 04	COP-DP-R39-0013/2003 28/03/2003.	2002/SP 140074-R23	Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (Complemento)	Santa María del Oro	San José de Mojarra (Mojarritas)	05	03	05	03	c				44,192.	44,192.					44,192.	44,192.					0.	0.			100	100	
SD 04	COP-DP-R39-0015/2003 15/04/2003.	2003/SP 040031-PR R39	Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	Compostela	Juan Escutia (Borbollón)	05	03	12	03	c				239,412.	239,412.					235,112.	235,112.					4,300.	4,300.			100	98	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.
SD	COP-DP-R39-0015/2003	2003/SP	Proyecto ejecutivo de	La Yesca	Guadalupe	05	03	12	03	c				248,300.	248,300.					248,052.	248,052.					248.	248.			100	100	La presente aprobación es

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	NÚMERO	TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		FECHAS DE INICIO TERM.				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES														
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	M	A	M	A		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.	FIN.															
04	15/04/2003.	190032-PR R39	del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento		Ocotlan																									para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.													
SD 02	COP-DP-R39-0022/2003 21/04/2003. COP-DP-R39-0151/2003 31/10/2003.	2003/SP 200043-PR R39	Ampliación del sistema de alcantarillado	Bahía de Banderas	San Francisco	06	03	12	03	c																			388,083.	388,083.			386,486.	386,486.			1,597.	1,597.			100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.
SD 02	COP-DP-R39-0022/2003 21/04/2003. COP-DP-R39-0154/2003 31/10/2003.	2003/SP 200044-PR R39	Ampliación del sistema de alcantarillado	Bahía de Banderas	Fracc. Emiliano Zapata	06	03	12	03	c																			302,066.	302,066.			300,965.	300,965.			1,101.	1,101.			100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.
SD 03	COP-DP-R39-0031/2003 02/05/2003.	2003/C150 026	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario primera etapa (Universidad tecnológica de la costa)	Santiago, Ixc.	Santiago, Ixc.	06	03	09	03	c	Sistema Jornales	1.00	284	3000	251,162.	251,162.												234,957.	234,957.			16,205.	16,205.			100	94						
SD 03	COP-DP-R39-0042/2003 29/05/2003.	2002/SP020 252-R23	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (complemento)	Ahuacatlán	Tetitlán	06	03	06	03	c																		1,232,000.	1,232,000.			1,232,000.	1,232,000.			0.	0.			100	86		
SD 01	COP-DP-R39-0058/2003 10/07/2003. COP-DP-R39-0187/2003 15/12/2003. COP-DP-R39-0209/2003 29/12/2003.	2003/SP200 106-PR R39	Rehabilitación y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales.	Bahía de Banderas	Cruz de Huanacastle	09	03	02	04	c																		5,000,642.	5,000,642.			4,998,738.	4,998,738.			1,904.	1,904.			100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del Estado al Convenio APAZU. El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para pago de conceptos ya ejecutados.	
Suma de hoja														8,400,996.	8,400,996.	0.	0.	8,375,641.	8,375,641.	0.	0.	25,355.	25,355.	0.	0.	25,355.	25,355.	0.	0.														
Subtotal														38,194,913.	38,194,913.	0.	0.	38,027,494.	38,027,494.	0.	0.	167,419.	167,419.	0.	0.	167,419.	167,419.	0.	0.														
Total														38,194,913.	38,194,913.	0.	0.	38,027,494.	38,027,494.	0.	0.	167,419.	167,419.	0.	0.	167,419.	167,419.	0.	0.														

DEPENDENCIA EJECUTORA ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR														ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE														SECRETARÍA DE FINANZAS C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ														
SD 01	COP-DP-R39-0059/2003 10/07/2003. COP-DP-R39-0223/2003 30/12/2003.	2003/SP200 107-PR R39	Rehabilitación y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales.	Bahía de Banderas	Emiliano Zapata (P. de Mita)	09	03			c																		5,135,665.	5,135,665.			5,135,665.	5,135,665.			0.	0.			90	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del Estado al Convenio CNA-Apazu Se requiere la cantidad de \$2700,000.00 en el ejercicio 2004 para concluir la obra.
SD 02	COP-DP-R39-0060/2003 10/07/2003. COP-DP-R39-0188/2003 16/12/2003.	2003/SP200 112-PR R39	Ampliación del sistema de alcantarillado.	Bahía de Banderas	Cruz de Huanacastle	09	03			c																		2,871,635.	2,871,635.			2,870,248.	2,870,248.			1,387.	1,387.			100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del Estado al Convenio Apazu.
SD 02	COP-DP-R39-0065/2003 19/07/2003. COP-DP-R39-0168/2003 27/11/2003.	2003/C020 057-PR	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Ahuacatlán	Tetitlán	09	03	02	04	c	Sistema Jornales	1.00	985	1120	1,439,194.	1,439,194.												1,435,540.	1,435,540.			1,435,540.	1,435,540.			3,654.	3,654.			100	100	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SD 03	COP-DP-R39-0084/2003 27/08/2003. COP-DP-R39-0166/2003 27/11/2003.	2003/C120 068	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	San Blas	Santa Cruz de Miramar	10	03	02	04	c	Sistema Jornales	1.00	4621	1607	4,284,216.	4,284,216.												4,281,016.	4,281,016.			4,281,016.	4,281,016.			3,200.	3,200.			100	100	El saldo se requiere para el ejercicio 2004, para concluir la obra.
SD 01	COP-DP-R39-0124/2003 30/09/2003. COP-DP-R39-0208/2003 29/12/2003.	2003/C170 116-CP	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario Camino viejo a Los Metates	Tepic	Tepic					c	Sistema Jornales	1.00	1305	700	328,706.	328,706.												400,215.	400,215.			400,215.	400,215.			-71,509.	-71,509.			0	122	Se reclasifico en el programa Habitat.



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO				FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.	UNIDAD	PROG.		REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.	FIN.			
				MUNICIPIO	LOCALIDAD																						M	A	
											Suma de hoja	14,059,416.	14,059,416.	0.	0.	14,122,684.	14,122,684.	0.	0.	-63,268.	-63,268.	0.	0.						
											Subtotal	52,254,329.	52,254,329.	0.	0.	52,150,178.	52,150,178.	0.	0.	104,151.	104,151.	0.	0.						
											Total	52,254,329.	52,254,329.	0.	0.	52,150,178.	52,150,178.	0.	0.	104,151.	104,151.	0.	0.						

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

SH VIVIENDA DIGNA		SH VIVIENDA DIGNA		SH VIVIENDA DIGNA										
SH 02	COP-DP-R39-0019/2003 16/04/2003. COP-DP-R39-0157/2003 31/10/2003.	2003/SP 170026-PR R39	Construcción de 35 letrinas ecológicas de dos camaras	Tepic Calera de Colfrados	06 03 c	229,334.	229,334.	184,187.	184,187.	45,147.	45,147.	81	80	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural. Se ejecutaron 35 letrinas y la ampliación de meta aprobada por 8 letrinas no fue aceptada por "El contratista".
SH 02	COP-DP-R39-0021/2003 21/04/2003. COP-DP-R39-0158/2003 31/10/2003. COP-DP-R39-0221/2003 30/12/2003.	2003/SP 010027-PR R39	Construcción de 43 letrinas ecológicas de dos camaras	Acaponeta El Resbalon	06 03 c	260,813.	260,813.	260,813.	260,813.	0.	0.	81	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural. Se ejecutaron 43 letrinas y la ampliación de meta aprobada por 10 letrinas no fue aceptada por "El contratista".
SH 02	COP-DP-R39-0122/2003 30/09/2003.	2003/C010 109-PR	Construcción de 15 letrinas ecológicas de dos cámaras	Acaponeta Valle de la Urraca (El Cabildo)	09 03 12 03 c Letrina Jornales	15.00 214	75	166,953.	166,953.	162,032.	162,032.	100	97	



RAMO XXXIX
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PROG. SUBP.	OFICIO DE APROB.	TIPO DE PROYECTO		FECHAS DE				MOD. DE EJEC.	METAS				INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				SALDO (PESOS)				AVANCES (%)		OBSERVACIONES	
		NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INICIO	TERM.		UNIDAD	PROG.	REALIZ.	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTRA	FÍS.	FIN.		
													Suma de hoja	657,100.	657,100.	0.	0.	607,033.	607,033.	0.	0.	50,067.	50,067.	0.	0.			
													Subtotal	52,911,429.	52,911,429.	0.	0.	52,757,211.	52,757,211.	0.	0.	154,218.	154,218.	0.	0.			
													Total	52,911,429.	52,911,429.	0.	0.	52,757,211.	52,757,211.	0.	0.	154,218.	154,218.	0.	0.			

DEPENDENCIA EJECUTORA
ING. MARTIN H. VAZQUEZ IZAR

ING. JOSE LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

SECRETARÍA DE FINANZAS
C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL																												
U9 01	COP-DP-R39-0026/2003 24/04/2003.	2003/SP 210047-PR R39	Componentes de Atención Social	Varios	Varias	06	03	12	03	c				525,778.	525,778.			525,778.	525,778.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.		
U9 03	COP-DP-R39-0035/2003 08/05/2003. COP-DP-R39-0164/2003 31/10/2003.	2003/C 210054-PR R39	Supervisión técnica de obras	Varios	Varias	06	03	12	03	c			505,868.	505,868.			505,183.	505,183.			685.	685.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.			
U9 01	COP-DP-R39-0046/2003 06/06/2003. COP-DP-R39-0220/2003 30/12/2003.	2003/C 210038-PR	Programa de desarrollo institucional para atención a las comunidades rurales.	Varios	Varias	07	03	12	03	c			432,408.	432,408.			432,408.	432,408.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Rural.			
U9 01	COP-DP-R39-0048/2003 06/06/2003. COP-DP-R39-0062/2003 14/07/2003.	2003/C 210039	Indirectos de supervisión técnica para programas ramo XXXIX (aprobación parcial)	Varios	Varias	05	03	12	03	c	Informe Jornales	1.00 2160	77010	300,000.	300,000.			299,962.	299,962.			38.	38.	100	100			
U9 03	COP-DP-R39-0075/2003 18/08/2003. COP-DP-R39-0222/2003 30/12/2003.	2003/SP200 118-PR	Supervisión técnica y financiera de la planta de tratamiento.	Bahía de Banderas	Bucerías	09	03			c			192,776.	192,776.			192,776.	192,776.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Apazu. Se requiere el saldo para el ejercicio 2004, para concluir.			
U9 01	COP-DP-R39-0077/2003 22/08/2003. COP-DP-R39-0222/2003 30/12/2003.	2003/C210 121-PR	Indirectos de supervisión técnica para convenio CNA-Apazu	Varios	Varias	08	03	12	03	c			303,290.	303,290.			303,290.	303,290.			0.	0.	100	100	La presente aprobación es para complementar el monto como contraparte del estado al convenio CNA-Apazu.			
U9 01	COP-DP-R39-0108/2003 30/09/2003. COP-DP-R39-0182/2003 04/12/2003. COP-DP-R39-0216/2003 30/12/2003.	2003/C210 089-PR	Seguimiento a los proyectos, planeación y anteproyectos.	Varios	Varias	10	03			AD	Jornales	840.00	7750	201,901.	201,901.			201,901.	201,901.			0.	0.	51	100	Se requiere el saldo para el ejercicio 2004, para concluir.		
SUMAS U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN													2,462,021.	2,462,021.	0.	0.	2,461,298.	2,461,298.	0.	0.	723.	723.						
S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA																												
S5 01	COP-DP-R39-0029/2003 29/04/2003.	2003/SP 200052-PR	Construcción de planta de tratamiento de aguas	Bahía de Banderas	Bucerías	05	03	01	04	c	Planta de tratamiento		12980	11,131,100.	2,231,100.	3,900,000.	5,000,000.	7,598,885.	2,231,100.	3,196,493.	2,171,292.	3,532,215.	0.	703,507.	2,828,708.	100	68	El saldo que se señala como otros corresponde al 2% al

