

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
1	Perforación de pozo profundo "El Columpio", (primera etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Zapotanita.	Secretaria de desarrollo Rural (SEDER)	1 12	100%	Pozo Productor	671,409	671,408		671,408
2	Equipamiento electromecánico del pozo "Los Camichines", (segunda etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Rincon de Calimayo.	SEDER	35 12	100%	Hectarea Productor	571,999	571,294		571,294
3	Construcción de zona de riego para el pozo profundo "El Colorado", (tercera etapa) (Modificado)(Reprogramado)	Santa María del Oro, Buckingham.	SEDER	52 14	100%	Hectarea Productor	802,977	752,673		752,673
4	Construcción de zona de riego para el pozo profundo "La Soledad", (tercera etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Zapotanita.	SEDER	36 18	100%	Hectarea Productor	707,219	707,086		707,086
5	Construcción de zona de riego para el pozo profundo "La Criba", (tercera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	Compostela, La Peña de Jaltemba.	SEDER	26 8	100%	Hectarea Productor	501,746	463,837		463,837
6	Construcción de zona de riego para el pozo profundo "tequilita", (tercera etapa) (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Tequilita.	SEDER	53 18	100%	Hectarea Productor	1,770,994	1,770,520		1,770,520
7	Equipamiento electromecánico del pozo "Cucuyachi 2", (segunda etapa) (Modificado) (Reprogramado)	Santa María del Oro, El limón.	SEDER	28 6	95%	Hectarea Productor	1,441,238	1,439,797		1,439,797
8	Equipamiento electromecánico para el pozo profundo "Corral Grande 2", (segunda etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Colonia el Ahualamo	SEDER	38 12	100%	Hectarea Productor	574,498	574,498		574,498
9	Perforación de pozo profundo "Mata Sagrada", (primera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	741,380	741,381		741,381
10	Perforación de pozo profundo "Cofradia", (primera etapa) (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	1 16	100%	Pozo Productor	890,497	890,476		890,476
11	Perforación de pozo profundo "Piedras de Lumbre", (primera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	782,112	782,053		782,053
12	Perforación de pozo profundo "El Machote", (primera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	1 11	100%	Pozo Productor	854,959	854,959		854,959

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
13	Perforación de pozo profundo "El Iztete", (primera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, San Pedro Lagunillas.	SEDER	1 20	90%	Pozo Productor	1,011,959	1,011,959		1,011,959
14	Perforación de pozo profundo "El Mezcalar", (primera etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Col. El Ahualamo".	SEDER	1 23	90%	Pozo Productor	995,553	995,539		995,539
15	Perforación de pozo profundo "El Jaguey" (primera etapa) (Modificado) (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Milpillitas Bajas.	SEDER	1 20	100%	Pozo Productor	833,069	265,278		265,278
16	Construcción y equipamiento de sistema de bombeo eólico, fotovoltaico, con línea de conducción y tren de piezas especiales, para el Centro de Desarrollo Educativo de la Mesa del Nayar. (Reprogramado)	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200	90%	Obra Alumno	398,980	398,980		398,980
17	Construcción y equipamiento para planta purificadora de agua y fabrica de hielo, para el Centro de Desarrollo Educativo de la Mesa del Nayar. (Reprogramado)	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200	80%	Obra Alumno	1,035,827	1,035,827		1,035,827
18	Construcción de laboratorios para comites de sanidad vegetal, sanidad acuicola y de salud animal, para beneficio del Estado. (Modificado) (Reprogramado)	Tepic, Tepic	SEDER	1 140,000	90%	Obra Productor	2,080,560	1,944,501		1,944,501
19	Construcción de Sistema de Riego Presurizado en su tercera etapa, en las Parcelas de Playa Ramirez. (Cancelada)	San blas, Isla del Conde	SEDER	1000 258	0%	Hectarea Productor	0	0		0
20	Equipamiento electromecánico para el pozo profundo "La Loma" (segunda etapa). (Modificado) (Reprogramado)	Tepic, Francisco I. Madero	SEDER	52 12	95%	Hectarea Productor	623,390	621,999		621,999
21	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 60 mts. (Reprogramado)	Ixtlan del Río, Varias	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	1,726,684	1,726,685		1,726,685
22	Perforación de pozos someros "El Guajolote". Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Modificado) (Reprogramado)	Tepic, La Fortuna	SEDER	1 5	100%	Pozo Productor	110,188	110,068		110,068
23	Perforación de pozo profundo "Sociedad de Producción Rural Agrícola Lopez Muñoz" (primera etapa). (Modificado) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Santa María del Oro	SEDER	1 7	100%	Pozo Productor	653,733	653,733		653,733
24	Perforación de pozo profundo "El Casco" (primera etapa). (Reprogramado)	Ahuacatlan, Heriberto Jara	SEDER	1 16	100%	Pozo Productor	732,929	732,888		732,888

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
25	Perforación de pozo profundo "El Novillero" (primera etapa). (Reprogramado)	Tepic, Bellavista	SEDER	1 8	100%	Pozo Productor	660,541	660,364		660,364
26	Perforación de pozo profundo "El Guasimal" (primera etapa). (Reprogramado)	Ahuacatlan, El Marquezado	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	1,173,920	1,173,894		1,173,894
27	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, Sayulilla y anexo	SEDER	10 10	100%	Pozo Productor	418,749	418,603		418,603
28	Perforación de pozo profundo (primera etapa) y perforación de pozo somero, Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Modificado) (Reprogramado)	Compostela, Zapotan	SEDER	2 12	100%	Pozo Productor	707,166	645,433		645,433
29	Construcción de empacadora para la fruta de la region, principalmente mango, con oficina, cuarto frio, equipo hidrotermico, patio de maniobras subestación, equipamiento para selección y empaque. (Cancelada)	Bahía de Banderas, San Vicente.	SEDER	1 300	0%	Almacen Productor	0	0		0
30	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "IGNLOGAR" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, Antonio R. Laureles	SEDER	1 105	100%	Obra Productor	220,116	220,115		220,115
31	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "NORTE DE NAYARIT" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, Tecuala	SEDER	1 215	100%	Obra Productor	220,116	220,115		220,115
32	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "SECCION IGNLOGAR" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, El Espino	SEDER	1 55	100%	Obra Productor	225,533	225,534		225,534
33	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "JUVEN ESPIZAN" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, San Felipe Aztatan	SEDER	1 181	100%	Obra Productor	223,821	223,821		223,821
34	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "UNION DE MORILLOS" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, Morillos	SEDER	1 76	100%	Obra Productor	214,907	214,907		214,907
35	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "LLANO DEL TIGRE" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Rosamorada, Llano del Tigre	SEDER	1 315	100%	Obra Productor	155,235	155,235		155,235
36	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "UNIDOS DE SAN MIGUEL No. 2" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado) (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, San Miguel No. 2	SEDER	1 60	100%	Obra Productor	155,235	155,235		155,235

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
37	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "LAZARO CRUZ" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado)(Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Santa Cruz de las Haciendas	SEDER	1 155	100%	Obra Productor	221,224	221,224		221,224
38	Construcción de Camara de Congelamiento, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Acuicola "JOSE MARIA MORELOS" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Modificado)(Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Mexcaltitán	SEDER	1 297	100%	Obra Productor	221,224	221,224		221,224
39	Construcción de Camara de Congelamiento, Federación de Cooperativas Pesqueras Unidas al Progreso de Nayarit "Lazaro Cardenas 1". (Modificado)(Reprogramado)	Tepic, Tepic	SEDER	1 26	100%	Obra Productor	147,926	143,198		143,198
40	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Reprogramado)	Acaponeta, San Jose de Gracia	SEDER	10 10	100%	Pozo Productor	368,527	368,065		368,065
41	Perforación de pozo profundo "San Juan" (primera etapa) (Modificado)(Reprogramado)	Compostela, Juan Escutia	SEDER	1 31	100%	Pozo Productor	407,007	407,007		407,007
42	Perforación de pozo profundo "Crucero" (primera etapa). (Modificado)(Reprogramado)	Santa María del Oro, San Leonel	SEDER	1 10	100%	Pozo Productor	760,004	534,546		534,546
43	Perforación de pozo profundo "Santa María" (primera etapa). (Reprogramado)	Santa María del Oro, Santa María del Oro	SEDER	1 12	86%	Pozo Productor	725,010	725,009		725,009
44	Perforación de pozo profundo "Los Sauces" (primera etapa).(Modificado)(Reprogramado)	Santa María del Oro, La Labor	SEDER	1 16	100%	Obra Productor	759,245	759,245		759,245
45	Construcción de corral de manejo, para engorda de ganado (Reprogramado)	Tuxpan, Tuxpan	SEDER	1 400	90%	Obra Ganadero	1,522,241	1,522,175		1,522,175
46	Construcción de empacadora para la fruta de la region, principalmente el mango, incluye nave, oficina, patio de maniobras y obras exteriores. (Reprogramado)	San Blas, Navarrete	SEDER	1 63	100%	Almacen Productor	1,740,972	1,740,972		1,740,972
47	Construcción de 20 pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Reprogramado)	Tuxpan, Coamiles	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	472,534	472,534		472,534
48	Gastos indirectos inherentes a los proyectos del FIES	Todo el Estado, todas las obras	SEDER	47 Proyectos	97%	Supervisión	1,325,921	1,287,443		1,287,443
49	Construcción de sistema de riego por goteo. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Puerta de Mangos	SEDER	30 6	100%	Hectarea Productor	449,406	385,795		385,795

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
50	Construcción de sistema de riego por goteo (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Pueblo Nuevo Predio 1	SEDER	50 12	100%	Hectarea Productor	749,220	621,999		621,999
51	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Compostela" (Reprogramado)	Compostela Compostela	SEDER	1 6	100%	Taller Productor	79,223	79,082		79,082
52	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Huajimic" (Reprogramado)	La Yesca Huajimic	SEDER	1 2	100%	Taller Productor	77,666	74,642		74,642
53	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo El Oasis" (Reprogramado)	Tepic, El Verde	SEDER	1 7	100%	Taller Productor	77,666	74,642		74,642
54	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Las Varas" (Reprogramado)	Compostela, Las Varas	SEDER	1 9	100%	Taller Productor	79,233	79,082		79,082
55	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Valle de Coatlan" (Reprogramado)	Compostela Compostela	SEDER	1 2	100%	Taller Productor	79,233	79,082		79,082
56	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Tuxpan" (Reprogramado)	Tuxpan, Tuxpan	SEDER	1 3	100%	Taller Productor	78,287	77,519		77,519
57	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo el Triunfador" (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, San Pedro Lagunillas	SEDER	1 10	100%	Taller Productor	78,000	67,018		67,018
58	Construcción de taller de lácteos y quesería "Sociedad derivados y lacteos Ibarra Ramos" (Reprogramado)	Tepic, Col. Gobernadores	SEDER	1 5	100%	Taller Productor	77,666	74,642		74,642
59	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Villa Hidalgo" (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo	SEDER	1 3	100%	Taller Productor	78,287	78,190		78,190
60	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Villa" (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo	SEDER	1 4	100%	Taller Productor	78,287	78,196		78,196
61	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo la Ilusión" (Reprogramado)	Compostela, Zapotan	SEDER	1 5	100%	Taller Productor	79,233	79,082		79,082
62	Construcción de taller de lácteos y quesería "Sociedad de derivados y lacteos Los Camichines" (Reprogramado)	Xalisco, Xalisco	SEDER	1 5	100%	Taller Productor	77,666	74,642		74,642
63	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo La Presa" (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, La Presa	SEDER	1 11	100%	Taller Productor	78,287	78,275		78,275

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
64	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Familia Fregoso" (Reprogramado)	Compostela Compostela	SEDER	1 7	100%	Taller Productor	79,233	79,016		79,016
65	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo Samao" (Reprogramado)	Santa María del Oro, Santa María del Oro	SEDER	1 8	100%	Taller Productor	78,000	67,459		67,459
66	Construcción de taller de lácteos y quesería "Grupo San Cayetano" (Reprogramado)	Tepic, Puento de San Cayetano	SEDER	1 7	100%	Taller Productor	77,666	74,642		74,642
67	Construcción de 6 puentes tipo alcantarillas sobre el tramo 0+000 km. al 4+000 km. del camino saca cosechas de Santa Cruz de las Haciendas -- playa El Rodeo (Modificado)	Santa Cruz de las Haciendas, Santiago Ixcuintla	SEDER	1258 354	100%	Has Productor	3,202,661	3,131,182		3,131,182
68	Gastos indirectos inherentes a los proyectos del FIES (No representan más del tres por ciento del costo total de las obras)	Todo el Estado, Varias	SEDER	19 proyectos	0%	Supervisión	173,998	0		0
69	Construcción y Equipamiento del Hospital de Cancerología (Modificado y Reprogramado)	Tepic, Tepic	SOP y SSN	1 991,142	94%	Centro de Salud Personas	54,747,018	54,722,594	590,141	55,312,735
70	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Santa María del Oro, Miguel Hidalgo.	SEDER	6 6	100%	Bordo y Jaguey Productor	138,074	137,887		137,887
71	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Carrillo Puerto.	SEDER	2 10	100%	Bordo y Jaguey Productor	50,677	50,637		50,637
72	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Librado Rivera.	SEDER	1 6	100%	Bordo y Jaguey Productor	25,339	25,319		25,319
73	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Compostela.	SEDER	1 12	100%	Bordo y Jaguey Productor	25,339	25,319		25,319
74	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, El Refilion.	SEDER	1 8	100%	Bordo y Jaguey Productor	25,339	25,319		25,319
75	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Modificado)(Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Coastecomate.	SEDER	2 6	100%	Bordo y Jaguey Productor	50,677	50,637		50,637
76	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Alta Vista.	SEDER	4 35	100%	Bordo y Jaguey Productor	96,723	96,634		96,634
77	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Zacualpan.	SEDER	1 6	100%	Bordo y Jaguey Productor	23,023	23,021		23,021

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
78	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Compostela, Varias.	SEDER	10 40	100%	Pozo Productor	366,018	365,981		365,981
79	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Compostela, Varias.	SEDER	10 100	100%	Bordo y Jaguey Productor	230,230	230,207		230,207
80	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Milpillas.	SEDER	6 15	100%	Bordo y Jaguey Productor	143,802	143,800		143,800
81	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Cerro Pelon.	SEDER	10 10	100%	Bordo y Jaguey Productor	311,570	239,661		239,661
82	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	San Pedro Lagunillas, Amado Nervo.	SEDER	10 30	100%	Bordo y Jaguey Productor	311,570	239,657		239,657
83	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Los Mezquites	SEDER	10 30	100%	Bordo y Jaguey Productor	238,160	238,160		238,160
84	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Copalillo	SEDER	10 26	100%	Bordo y Jaguey Productor	238,160	238,160		238,160
85	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, Tepuzhuacan	SEDER	12 46	100%	Bordo y Jaguey Productor	285,792	285,792		285,792
86	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Amatlan de Cañas, El Rosario	SEDER	3 3	100%	Bordo y Jaguey Productor	71,448	71,448		71,448
87	Construcción de pozos artesianos	Amatlan de Cañas, Jesus María	SEDER	1 16	0%	Pozo Productor	30,000	0		0
88	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Campo de los Limones	SEDER	10 10	100%	Bordo y Jaguey Productor	239,430	239,430		239,430
89	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Puerta de Mangos	SEDER	6 109	100%	Pozo Productor	257,324	257,324		257,324
90	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Sentispac	SEDER	10 14	100%	Pozo Productor	420,333	420,102		420,102
91	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Los Corchos	SEDER	10 20	100%	Bordo y Jaguey Productor	239,430	239,430		239,430

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
92	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	10 60	100%	Bordo y Jaguey Productor	239,669	239,669		239,669
93	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Jala, Cofradia de Juanacatlan	SEDER	1 8	100%	Bordo y Jaguey Productor	36,776	36,569		36,569
94	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Jala, Cofradia de Juanacatlan	SEDER	1 14	100%	Bordo y Jaguey Productor	152,706	152,703		152,703
95	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Jala, Rosa Blanca	SEDER	1 87	100%	Bordo y Jaguey Productor	145,952	145,952		145,952
96	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Ahuacatlan, Varias	SEDER	11 90	100%	Bordo y Jaguey Productor	278,591	278,371		278,371
97	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Ahuacatlan, Las Guasimas	SEDER	18 40	100%	Bordo y Jaguey Productor	455,876	455,517		455,517
98	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Bahía de Banderas, Aguamilpa.	SEDER	15 50	100%	Bordo y Jaguey Productor	357,589	357,055		357,055
99	Construcción de Corral de Manejo para Ganado. (Reprogramado)	Rosamorada, Las Pilas.	SEDER	1 50	100%	Obra Productor	373,213	373,181		373,181
100	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Modificado)(Reprogramado)	Rosamorada, Arrayanes.	SEDER	10 10	100%	Bordo y Jaguey Productor	238,213	238,181		238,181
101	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Tuxpan, Peñitas	SEDER	10 20	100%	Pozo Productor	420,333	419,790		419,790
102	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Tuxpan, Union de Corrientes	SEDER	15 45	100%	Bordo y Jaguey Productor	358,627	358,628		358,628
103	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	Ahuacatlán, Varias	SEDER	15 50	100%	Bordo y Jaguey Productor	379,897	379,597		379,597
104	Construcción de Invernadero y Empaque para Jitomate. (Reprogramado)	San Blas, Jalcocotan	SEDER	1 10	100%	Bodega Productor	597,489	478,014		478,014
105	Construcción de Línea Principal para Conducción de Agua del Km 0+000 al Km 0+800 (Reprogramado)	Tepic, San Andres	SEDER	0.800 10	100%	Km Productor	259,617	259,617		259,617
106	Construcción de Zona de Riego con Electrificación y Equipamiento "El Madrigaleño" (Reprogramado)	San Blas, El Madrigaleño	SEDER	180 38	100%	Hectarea Productor	3,744,036	3,744,011		3,744,011

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
107	Perforación del Pozo Profundo " Monte Redondo " (Primera Etapa) (Reprogramado)	Santa María del Oro, Col. Moderna.	SEDER	1 12	80%	Pozo Productor	757,156	757,156		757,156
108	Rehabilitación del Camino Emiliano Zapata - Ixtapa de la Concepción, del km 0+000 al km 21+600(Modificado)(Reprogramado)	Xalisco, Varias	SEDER	21.6 1,800	100%	Kilometro Productor	3,494,247	3,494,247		3,494,247
109	Construcción de Bordos y Jagueyes de 1,000 m3 cada uno, para fines pecuarios. (Reprogramado)	La Yesca, Camotlan	SEDER	15 50	100%	Bordo y Jaguey Productor	345,186	345,068		345,068
110	Perforación de pozo profundo El Guasimal(en su primera etapa) (Reprogramado)	Santa Ma. Del Oro, El Ahualamo.	SEDER	1 22	60%	Pozo Productor	909,678	703,421		703,421
111	Perforación de pozo profundo Mesitas(en su primera etapa) (Modificado)(Reprogramado)	Santa Ma. Del Oro, Col. El Ahualamo.	SEDER	1 14	80%	Pozo Productor	767,258	767,258		767,258
112	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Modificado)(Reprogramado)	Compostela, Otates y cantarranas	SEDER	6 6	100%	Pozo Productor	210,645	210,644		210,644
113	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Compostela, Divisadero.	SEDER	10 10	100%	Pozo Productor	352,276	352,241		352,241
114	Construcción de jaguey de 1,000 m3, para uso pecuario (Reprogramado)	Compostela, Ursulo Galvan.	SEDER	5 5	100%	Jaguey Productor	115,062	114,999		114,999
115	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Compostela, Ixtapa de la Concepción.	SEDER	10 10	100%	Pozo Productor	352,588	352,562		352,562
116	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.	Compostela, Mazatan	SEDER	15 15	0%	Pozo Productor	360,000	0		0
117	Construcción de jaguey de 1,000 m3, para uso pecuario.(Reprogramado)	San Blas, La Chiltera	SEDER	2 2	100%	Jaguey Productor	282,901	251,110		251,110
118	Construcción de jaguey de 1,000 m3, para uso pecuario (Reprogramado)	San Blas, La Libertad	SEDER	4 4	100%	Jaguey Productor	289,114	281,109		281,109
119	Construcción de jaguey de 1,000 m3, para uso pecuario (Reprogramado)	San Blas, El Limon	SEDER	10 10	100%	Jaguey Productor	237,245	237,245		237,245
120	Construcción de jaguey de 1,000 m3, para uso pecuario (Reprogramado)	Ahuacatlan, Ahuacatlan	SEDER	5 5	100%	Jaguey Productor	126,632	126,533		126,533
121	Perforación de pozo profundo El Tunal (en su primera etapa) (Reprogramado)	Ahuacatlán, Santa Isabel	SEDER	1 14	80%	Pozo Productor	799,779	799,779		799,779
122	Perforación de pozo profundo El Quelele(en su primera etapa) (Reprogramado)	Ahuacatlán, Tetitlán	SEDER	1 18	85%	Pozo Productor	966,000	933,401		933,401
123	Construcción de Bordo de 1,000 m3 (Reprogramado)	Ixtlan del Rio, Ixtlan del Rio	SEDER	10 10	100%	Bordo Productor	230,124	229,939		229,939
124	Perforación de pozo profundo San Clemente(en su primera etapa) (Reprogramado)	Ixtlan del Rio, San Clemente	SEDER	1 17	90%	Pozo Productor	899,775	899,775		899,775

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
125	Perforación de pozo profundo El Galeano(en su primera etapa) (Reprogramado)	Ixtlan del Rio, El Galeano	SEDER	1 16	100%	Pozo Productor	803,216	803,216		803,216
126	Perforación de pozo profundo Ixtlán (en su primera etapa) (Reprogramado)	Ixtlan del Rio, Ixtlan del Rio	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	924,420	924,420		924,420
127	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Pozo de Villa	SEDER	18 18	100%	Pozo Productor	731,246	730,970		730,970
128	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Reprogramado)	Rosamorada, Pericos.	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	649,635	649,556		649,556
129	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, Los Medina.	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	649,567	649,566		649,566
130	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, Las Pilas.	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	689,449	688,703		688,703
131	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, San Juan Bautista.	SEDER	30 30	100%	Pozo Productor	844,935	844,929		844,929
132	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Reprogramado)	Rosamorada, Zomatlan.	SEDER	30 30	100%	Pozo Productor	987,847	987,788		987,788
133	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, San Vicente.	SEDER	30 30	100%	Pozo Productor	971,512	971,440		971,440
134	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, Chilapa.	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	689,391	689,381		689,381
135	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, Paramitas.	SEDER	15 15	60%	Pozo Productor	495,256	495,082		495,082
136	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Rosamorada, Boquita.	SEDER	25 25	100%	Pozo Productor	488,563	488,553		488,553
137	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Tuxpan, Tuxpan	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	809,370	808,781		808,781
138	Perforación de pozo profundo La Noria (en su primera etapa) (Reprogramado)	Ahuacatlán, Ahuacatlán	SEDER	1 7	100%	Pozo Productor	785,904	693,483		693,483
139	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Compostela, Villa Morelos	SEDER	15 15	100%	Pozo Productor	528,878	528,152		528,152
140	Perforación de pozo profundo La Montosa (en su primera etapa) (Reprogramado)	Amatlán de Cañas, Amatlán de Cañas	SEDER	1 12	80%	Pozo Productor	883,732	883,732		883,732

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
141	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Modificado)(Reprogramado)	Ruiz, El Venado.	SEDER	10 10	100%	Pozo Productor	405,062	405,053		405,053
142	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Reprogramado)	Ruiz, La Laguna del Mar.	SEDER	20 20	100%	Pozo Productor	651,371	651,170		651,170
143	Construcción de Corral de Manejo para Ganado. (Reprogramado)	Ruiz, Ruiz	SEDER	1 20	100%	Obra Productor	373,174	373,129		373,129
144	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Ruiz, Ruiz	SEDER	4 4	100%	Pozo Productor	160,377	160,374		160,374
145	Construcción de Corral de Manejo para Ganado. (Reprogramado)	San Blas, Autan	SEDER	1 24	100%	Obra Productor	373,213	373,213		373,213
146	Construcción de Corral de Manejo para Ganado. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Valle Lerma.	SEDER	1 22	100%	Obra Productor	373,856	373,856		373,856
147	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Valle Lerma.	SEDER	2 2	100%	Pozo Productor	85,468	85,468		85,468
148	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Pozo de Ibarra.	SEDER	2 2	100%	Pozo Productor	88,808	88,808		88,808
149	Construcción de Corral de Manejo para Ganado. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Pozo de Ibarra.	SEDER	1 18	100%	Obra Productor	373,856	373,856		373,856
150	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Reprogramado)	Rosamorada, Arrayanes.	SEDER	3 3	100%	Pozo Productor	104,593	104,570		104,570
151	Perforación de pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts.(Reprogramado)	Rosamorada, Paramita.	SEDER	2 2	100%	Pozo Productor	66,366	66,357		66,357
152	Gastos indirectos inherentes a los Proyectos del FIES.	Todo el Estado, Varias	SEDER	82 Proyectos	69%	Supervisión	973,158	669,244		669,244
153	Rehabilitación y ampliación del centro de salud	Bahía de Banderas, San Juan de Abaio.	SOP	1 9,244	100%	Centro de Salud Beneficiarios	307,251	307,251	676,075	983,326
154	Programa estatal de inversión en infraestructura pública y su equipamiento, en materia de desarrollo rural y agropecuario (Cancelado)						0	0		0
155	Construcción de CENDI Sindicato Unico de Trabajadores al Sersvicio del Estado de Nayarit	Tepic, Tepic.	SOP	9 200	100%	Aula Alumno	3,092,191	3,056,706		3,056,706

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
156	Construcción de 6 aulas, servicios sanitarios y obra exterior en el Educación Media Superior a Distancia	Amatlán de Cañas, Estancia de los Lopez.	SOP	6 120	100%	Aula Alumno	2,143,201	1,910,762		1,910,762
157	Programa estatal de inversión en infraestructura pública y su equipamiento, en materia de comunicaciones transportes y vialidades (Cancelado)						0	0		0
158	Construcción y Equipamiento del trapiche ecológico para producción de piloncillo organico propiedad de la SPR "Productores de caña organizados del Estado de Nayarit de C.V." (primera etapa) (Reprogramado)	Tepic, Camichin de Jauja	SEDER	1 60	100%	Equipo Productor	2,503,043	2,503,043	108,125	2,611,168
159	Construcción de cerco perimetral de malla ciclon de 2.50 mts. Altura para la "Unidad de productores Lacteos Queyopa, S. de R.L.M.S." (Reprogramado)	Compostela, Juan Escutia	SEDER	1,395 7	100%	ML Productor	459,763	342,201		342,201
160	Gastos indirectos inherentes a los proyectos del Fies.	Tepic y Compostela	SEDER	2 Proyectos	92%	Supervisión	92,155	84,867		84,867
161	Construcción del camino E.C. Internacional No. 15 Tecuala, del KM. 0+100 al KM. 10+736 (etapa 1) (Modificado) (Reprogramado)	Tecuala, Tecuala	SOP	10.736 11,500	100%	KILOMETRO PERSONAS	27,817,795	27,817,795	1,003,629	28,821,424
162	Construcción de Centro de acopio para ganado vacuno incluye: bascula, corral de manejo y bodega. (Reprogramado)	Tepic, La Cantera	SEDER	1 80	100%	Obra Ganadero	1,615,968	1,609,825		1,609,825
163	Perforación de pozo profundo "La Jarretadera" (primera etapa). (Reprogramado)	Compostela, Librado Rivera	SEDER	1 18	100%	Pozo Productor	661,469	661,466		661,466
164	Equipamiento electromecanico del pozo profundo "San José" (segunda etapa). (Cancelada)	Ixtlán del Río, San José de Gracia	SEDER	1 12	0%	Equipo Productor	0	0		0
165	Construcción de represa para riego y abrevaderos para fines pecuarios "Marquezado". (Cancelada)	Ahuacatlán, Marquezado	SEDER	2100 12	0%	Hectarea Productor	0	0		0
166	Construcción de empacadora de flores grupo "Agroproductos Sanganguey S.P.R de R.L." incluye bodega de area de empaque y baño (Reprogramado)	Santa María del Oro, Col. Moderna	SEDER	1 10	100%	Obra Productor	110,438	103,729		103,729
167	Construcción de cuarto frío y cuarto de maduración para la producción y conservación de platano, "Grupo de SPR de RL Agrocom" (Reprogramado)	San Blas, El Llano	SEDER	1 14	100%	Obra Productor	353,698	353,531		353,531
168	Construcción de corral de manejo de ganado "Grupo de trabajo La Higuera" (Reprogramado)	Tepic, Jicote	SEDER	1 43	100%	Obra Ganadero	374,847	374,847		374,847
169	Construcción de deshidratadora de frutas y hortalizas de la región, grupo de trabajo "SPR El Columpio". (Reprogramado)	San Blas, Jalcocotan	SEDER	1 20	100%	Obra Productor	1,429,766	1,383,950		1,383,950
170	Rehabilitación de bodega de acopio de maiz (Reprogramado)	Compostela, Carrillo Puerto	SEDER	1 1200	100%	Bodega Productor	398,516	398,515		398,515
171	Construcción de invernadero para la producción agricola en ambiente controlado de 1500 m2. Grupo "SPR Ceboruco". (Reprogramado)	Compostela, Compostela	SEDER	1 10	100%	Obra Productor	517,433	517,382		517,382
172	Construcción de corral de manejo de ganado que consiste en corraletas, bascula, comederos, techumbre, prensa y embarcadero. (Reprogramado)	Rosamorada, Chilapa	SEDER	1 75	100%	Obra Ganadero	374,815	374,811		374,811
173	Construcción de una lavadora para mango (Reprogramado)	Tepic, Atonalisco	SEDER	1 40	100%	Obra Productor	171,350	171,350		171,350

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
174	Construcción de corral de manejo de ganado que consiste en corraletas, bascula, comederos, techumbre, prensa y embarcadero. (Reprogramado)	Santa María del Oro, Cofradía de Acuitapilco, anexo El Buruato	SEDER	1 14	100%	Obra Ganadero	373,826	371,573		371,573
175	Construcción de invernadero de 12X84 mt., para la producción de hortalizas y derivados, cuarto frío para su conservación "Grupo de trabajo Nuevo Sol". (Modificado y Reprogramado)	Bahía de Banderas, San Juan de Abajo	SEDER	1 55	100%	Obra Productor	660,058	659,931		659,931
176	Rehabilitación de bodega ejidal para acopio de maíz (Reprogramado)	Santa María del Oro, Ejido La Labor	SEDER	1 18	100%	Obra Productor	127,460	127,458		127,458
177	Construcción y equipamiento de nave para procesar café tostado "Grupo de cafetaleros el Guayabo". (Reprogramado)	San Blas, Jalcocotan	SEDER	1 10	100%	Obra Productor	187,678	187,678		187,678
178	Construcción de procesadora y envasado de miel de aveja "Grupo SPR de RL". (Reprogramado)	Tepic, Tepic	SEDER	1 10	100%	Obra Productor	364,663	364,663		364,663
179	Construcción de cuarto frío de 4X5 para conservación de hortalizas y derivados (Modificado y Reprogramado)	Tepic, La Fortuna	SEDER	1 4	50%	Obra Productor	507,450	229,239		229,239
180	Rehabilitación de bodega para el empaque de hoja de tamal (Reprogramado)	Bahía de Banderas, Aquamiloa	SEDER	1 20	90%	Obra Productor	122,561	122,560		122,560
181	Construcción de represa a base de concreto ciclopeo para fines pecuarios "Predio los Arcos". (Reprogramado)	Tepic, Francisco I. Madero	SEDER	1 5	100%	Obra Ganadero	301,571	301,571		301,571
182	Gastos indirectos inherentes a los Proyectos del FIES.	Varias	SEDER	20 Proyectos	95%	Supervisión	281,086	266,833		266,833
183	Rehabilitación y equipamiento de edificio anexo al hospital general de Santiago Ixcuintla, para ampliar el servicio de ginecostetricia de este centro hospitalario. (Reprogramado)	Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla	SOP - SSN	1 59,595	95%	Centro de Salud Personas	2,063,510	2,063,509	344,174	2,407,683
184	Gastos indirectos inherentes al proyecto rehabilitación y equipamiento del edificio anexo al hospital general de Santiago Ixcuintla.	Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla	SOP	1 Proyecto	0%	Supervisión	99,000	0		0
185	Conservación mayor del camino Tepic Bellavista del KM. 0+000 al 6+400	Tepic, Bellavista	SOP	6.4 2,107	100%	Kilometro Personas	4,863,076	4,863,076		4,863,076
186	Rehabilitación de Centro de Salud	Santiago Ixcuintla, Sentispac	SOP	1 2,748	100%	Centro de Salud Personas	511,943	511,943		511,943
187	Rehabilitación de Centro de Salud	Ruiz, Ruiz	SOP	1 15,016	100%	Centro de Salud Personas	775,893	775,893		775,893
188	Rehabilitación y ampliación de Centro de Salud	San Blas, Autan	SOP	1 1,973	100%	Centro de Salud Personas	393,281	393,280		393,280
189	CONSTRUCCION DE CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO TRAMO KM. 16+800 AL 21+000 Y DEL 21+000 AL 23+450 (Modificado) (Reprogramado)	AMATLAN DE C. BARRANCA DEL ORO	SOP	7.2 16,128	75%	KM PERSONAS	9,794,767	9,685,911		9,685,911
190	PAVIMENTACION DE CAMINO SAN LUIS DE LOZADA -SAN JOSE DE MOJARRASDEL KM 0+000 AL KM 5+420 (Modificado) (Reprogramado)	VARIOS VARIAS	SOP	5.6 11,500	71%	KM PERSONAS	5,855,027	5,821,911		5,821,911

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
191	REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (Modificado) (Reprogramado)	TECUALA VARIAS	SOP	2.5 25,405	100%	KM PERSONAS	4,628,928	4,628,830		4,628,830
192	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. FEDERAL 15-EL RESBALON (ETAPA I) (Modificado) (Reprogramado)	ACAPONETA EL RESBALON	SOP	3.0 1,196	100%	KM PERSONAS	4,039,228	3,910,526		3,910,526
193	AMPLIACION DE ALCANTARILLAS CAMINO TEPEC BELLAVISTA DEL KM 5+480 AL KM 6+080 (Modificado) (Reprogramado)	TEPEC BELLAVISTA	SOP	80 3,080	100%	ML PERSONAS	929,029	928,955		928,955
194	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 7 AULAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, SERVS. SANITARIOS, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE. (Modificado) (Reprogramado)	COMPOSTELA COMPOSTELA	SOP	7 1 1	74%	AULA TALLER LAB. ANEXO	2,000,932	1,997,326		1,997,326
195	CONSTRUCCION DE 7 AULAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, SERVS. SANITARIOS, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. (Cancelado)	SANTIAGO IXC. SAN ANDRES	SOP	7 1 1	0%	AULA TALLER LAB. ANEXO	0	0		0
196	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN AHUACATLAN (Reprogramado)	AHUACATLAN AHUACATLAN	SOP	1 25,000	100%	CENTRO DE SALUD PERSONAS	3,189,568	3,189,568		3,189,568
197	CONST. DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPEC (Cancelado)	TEPEC TEPEC	SOP	1 2,931	0%	LABORATORIO ALUMNOS	0	0		0
198	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PISO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. JULIAN GASCON MERCADO. (Reprogramado)	TEPEC TEPEC	SOP	1 435	80%	OBRA ALUMNOS	368,616	360,698		360,698
199	REHABILITACION DE CUBIERTA EN CONALEP (Reprogramado)	COMPOSTELA LA PEÑITA DE JALTEMBA	SOP	1 455	100%	ANEXO ALUMNO	220,242	220,235		220,235
200	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CONALEP (Reprogramado)	TEPEC TEPEC	SOP	4 1 2132	100%	AULA ANEXO ALUMNO	962,401	961,835		961,835
201	INDIRECTOS SOP DE LAS OBRAS 161-189-190-191-192-193-194-196-198-199 Y 200 (Reprogramado-Modificado)	Varios Varias	SOP	11	75%	PROYECTO	1,565,666	1,176,790		1,176,790
202	CUBIERTA PARA CANCHAS DE BASQUET- BOOL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPEC (Cancelada)	TEPEC TEPEC	SOP	1 3,268	0%	ANEXO ALUMNOS	0	0		0
203	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHAS DE LA ALAMEDA	TEPEC TEPEC	SOP	1 250,000	100%	ANEXO PERSONAS	247,777	239,454		239,454
204	REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE KM 0+640 AL KM 6+440 EN EL CAMINO AHUACATLAN BARRANCA DEL ORO (Reprogramado)	AHUACATLAN AHUACATLAN	SOP	6 16,000	100%	OBRAS PERSONAS	222,313	221,320		221,320
205	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AMATLAN DE C. AMATLAN DE C.	CEA	1	100%	SISTEMA	5,054,682	4,971,487		4,971,487
206	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	SAN PEDRO LAG. SAN PEDRO LAG.	CEA	1	100%	SISTEMA	3,642,862	3,642,846		3,642,846
207	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION	LA YESCA LA MANGA	CEA	1 243	100%	SISTEMA PERSONAS	1,233,105	1,233,105		1,233,105
208	Construccion de tanque superficial del sistema de agua potable de mamposteria de 10 m3 (Con rendimientos financieros)	Compostela, Ixtapa de la Concepción	CEA	1 1,745	85%	Sistema Personas			1,388,832	1,388,832

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
209	Perforación de pozo profundo "El Iztete", (primera etapa)	San Pedro Lagunillas, San Pedro Lagunillas.	SEDER	1 20	100%	Pozo Productor	150,083	150,083		150,083
210	Perforación de pozo profundo "El Mezcalar", (primera etapa)	Santa María del Oro, Col. El Ahualamo.	SEDER	1 23	100%	Pozo Productor	63,580	63,578		63,578
211	Construcción y equipamiento de sistema de bombeo eólico, fotovoltaico, con línea de conducción y tren de piezas especiales, para el Centro de Desarrollo Educativo de la Mesa del Nayar.	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200	100%	Obra Alumno	63,651	63,651		63,651
212	Construcción y equipamiento para planta purificadora de agua y fabrica de hielo, para el Centro de Desarrollo Educativo de la Mesa del Nayar.	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200	100%	Obra Alumno	274,297	274,297		274,297
213	Equipamiento electromecánico para el pozo profundo "La Loma" (segunda etapa).	Tepec, Francisco I. Madero	SEDER	52 12	100%	Hectarea Productor	44,700	44,700		44,700
214	Perforación de pozo profundo "Santa María" (primera etapa).	Santa María del Oro, Santa María del Oro	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	101,266	101,266		101,266
215	Construcción de Zona de Riego con Electrificación y Equipamiento "El Madrigaleño"	San Blas, El Madrigaleño	SEDER	180 38	100%	Hectarea Productor	128,139	128,139		128,139
216	Construcción de corral de manejo, para engorda de ganado	Tuxpan, Tuxpan	SEDER	1 400	100%	Obra Ganadero	152,176	152,176		152,176
217	Perforación del Pozo Profundo " Monte Redondo " (Primera Etapa)	Santa María del Oro, Col. Moderna.	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	159,013	159,012		159,012
218	Perforación de pozo profundo El Guasimal(en su primera etapa)	Santa Ma. Del Oro, El Ahualamo.	SEDER	1 22	100%	Pozo Productor	165,000	165,000		165,000
219	Perforación de pozo profundo Mesitas(en su primera etapa)	Santa Ma. Del Oro, Col. El Ahualamo.	SEDER	1 14	100%	Pozo Productor	145,582	145,582		145,582
220	Perforación de pozo profundo El Tunal (en su primera etapa)	Ahuacatlán, Santa Isabel	SEDER	1 14	100%	Pozo Productor	143,887	143,887		143,887
221	Perforación de pozo profundo El Quelele(en su primera etapa)	Ahuacatlán, Tetitlán	SEDER	1 18	100%	Pozo Productor	32,369	32,369		32,369
222	Perforación de pozo profundo San Clemente (en su primera etapa)	Ixtlan del Rio, San Clemente	SEDER	1 17	100%	Pozo Productor	74,450	74,450		74,450
223	Perforación de pozo profundo La Montosa (en su primera etapa)	Amatlán de Cañas, Amatlán de Cañas	SEDER	1 12	100%	Pozo Productor	182,183	181,507		181,507
224	Rehabilitación y equipamiento de pozos profundos de agua potable	Tepec	CEA	1 305,175	100%	Sistema Persona	5,248,398	5,232,376		5,232,376
225	Rehabilitación y equipamiento de carcamos de bombeo de aguas negras	Tepec	CEA	1 305,175	100%	Sistema Persona	729,041	729,041		729,041
226	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (Con rendimientos financieros)	Compostela, Mazatan	CEA	1 959	100%	Sistema Personas			309,854	309,854
227	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (Con rendimientos financieros)	Amatlan de cañas, Amatlan de cañas	CEA	1 5,260	100%	Sistema Personas			387,422	387,422
228	Rehabilitación de Equipo de Bombeo y obra de Toma en la Unidad de Riego "Vado del Cora"(Con rendimientos financieros)	Santiago Ixcuintla C.I. Vado del Cora	SEDER	145 22	100%	Hectareas Productores			105,458	105,458

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		
229	Perforacion de Pozos Someros Profundidad Promedio de 60 m. con Fines de Riego (Primera Etapa) (Con rendimientos financieros)	Compostela Mazatan	SEDER	10 20	100%	Pozo Productor			833,183	833,183
230	INDIRECTOS C.E.A. DE LAS OBRAS 205-206-207-208-224 y 225 (Reprogramado)	Varios Varias	CEA	6	76%	PROYECTO	329,694	251,957		251,957
231	INDIRECTOS (SEDER) DE LAS OBRAS 209 A LA 223	Varios Varias	SEDER	15	100%	PROYECTO	33,877	33,250		33,250
232	Rehabilitacion de 20 Km de la Brecha de Compostela Distrito Minero San Francisco	Compostela Compostela	SOP	20 15,797	100%	KM. PERSONAS	268,626	268,446		268,446
233	PAVIMENTACION DEL CAMINO VALLE MORELOS POZO DE VILLA (Con rendimientos financieros)	Santiago Ixcuintla Pozo de Villa	SOP	2 95,311	100%	KM. PERSONAS			255,688	255,688
				SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar 4/					1,493,335	
				T O T A L			239,953,851	235,287,037	7,495,916	241,289,618

NOTA: La entidad federativa asume, por sí misma, plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura pública y/o acciones contenidas en este formato y que reciban recursos del FIES, así como en todo lo relativo a su contratación, ejecución, supervisión, documentación comprobatoria e integración de Libros Blancos.

1/ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES.

2/ De los recursos depositados por Banobras, producto de las estimaciones Nos. 1 y 2, y que se asignaron a proyectos, se efectuó un reintegro el 15 de febrero de 2005 por la cantidad de \$3'014,374, monto que aparece desglosado en el Anexo 5. Asimismo, con fecha 17 de junio de 2005 se reintegro la cantidad de \$190,832.40 por concepto de obra pagada no ejecutada de los proyectos 49 y 50.

De los recursos depositados por Banobras, producto de las estimaciones Nos. 3, 4 y 5, y que se asignaron a proyectos, se efectuó un reintegro el 15 de agosto de 2005 por la cantidad de \$479,271, monto que aparece desglosado en el Anexo 5; asimismo con fecha 31 de octubre de 2005 se reintegro la cantidad de \$ 99,001, por recursos no aplicados en los proyectos Nos. 183 y 184.

De los recursos depositados por Banobras, producto de las estimaciones Nos. 6 y 7, y que se asignaron a proyectos, se efectuó un reintegro el 31 de agosto de 2005 por la cantidad de \$441,152, monto que aparece en oficios turnados a la TESOFE, así como a la UPCP; además con fecha 31 de octubre de 2005 se reintegro la cantidad de \$ 39,485, monto correspondiente a los proyectos Nos. 69, 201 y 230; y por último el 31 de enero del presente se realizó un reintegro por la cantidad de \$402,699 por concepto del monto no ejercido en los proyectos Nos. 189 y 201.

3/ De los rendimientos financieros que se generaron de los recursos correspondientes a las estimaciones Nos. 1 y 2, al mes de enero del año en curso se registró un total de \$ 1'709,551.00, de los cuales \$ 620,581.00 se ejercieron en el proyecto No. 153 al 31 de enero de 2005, no obstante haberse asignado un importe de \$ 676,075.00; \$ 892,841.00 se reintegraron a la TESOFE el 15 de febrero de 2005 por concepto de recursos no asignados a proyectos y sobrantes de recursos asignados al citado proyecto No. 153; además con fecha 15 de agosto de 2005 se hizo un reintegro a la TESOFE por la cantidad de \$ 819.00 y el 31 de octubre de 2005 por último se realizó un reintegro de \$ 61.00 concepto de rendimientos financieros de los recursos que se mantuvieron en la cuenta bancaria, en razón de cheques en circulación con cargo a estas estimaciones de ingresos, alcanzando un reintegro acumulado a la TESOFE de \$196,129.00 por ese mismo concepto durante los meses de febrero 2005 a enero del año 2006.

De los rendimientos financieros que se generaron de los recursos correspondientes a las estimaciones Nos. 3, 4 y 5, al mes de enero del año en curso se registra un total de \$ 3'758,767.00, de los cuales \$ 3'379,173.00 se han asignado a proyectos específicos y \$ 379,594.00 se tiene pendiente de asignar; del total asignado a proyectos, con fecha 15 de agosto de 2005 se efectuó un reintegro a la TESOFE por la cantidad de \$ 72,289.00 por concepto de rendimientos financieros no aplicados en los proyectos Nos. 158, 208, 226, 227 y 228; además, el 31 de agosto de 2005 se reintegraron \$ 29,251.00 que se tenían en la cuenta bancaria, más un saldo de \$ 1.00 del proyecto No. 161; asimismo con fecha 31 de octubre de 2005 se realizó un reintegro por \$ 344,437.00 por concepto de recursos acumulados en la cuenta bancaria, así como de rendimientos financieros no aplicados en los proyectos Nos. 69 y 183; para concluir el 31 de enero de 2006 se reintegro la cantidad de \$6,366.00 por concepto de rendimientos generados y acumulados en la cuenta bancaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005.


De los rendimientos financieros que se generaron de los recursos correspondientes a las estimaciones Nos. 6 y 7, al mes de enero de 2006 se registra un total de \$ 2'027,597.00, de los cuales \$ 1'947,333.00 se han asignado a proyectos específicos y \$ 80,264.00 se encuentran pendientes de asignar; del total asignado a proyectos, con fecha 31 de agosto de 2005 se efectuó un reintegro por la cantidad de \$ 7,765.00 por concepto de rendimientos financieros no aplicados en los proyectos Nos. 161, 229 y 233; además el 31 de octubre de 2005 se reintegro la cantidad de \$ 69,624.00 por rendimientos no asignados acumulados en la cuenta bancaria; para concluir el 31 de enero de 2006 se reintegraron \$10,640.00 monto correspondiente a rendimientos generados de los meses de octubre, noviembre y diciembre disponibles en la cuenta bancaria.

Entidad Federativa: 18 Nayarit

Fecha:	31	1	2006
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Meta			Recursos depositados por Banobras 2/		Rendimientos financieros de la cuenta 3/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programado A	Ejercido B		

4/ Los rendimientos financieros que aparecen como pendientes de asignar, en realidad ya fuerón reintegrados a la TESOFE, según se puede derivar de lo aclarado en la nota 3 de este informe.

AUTORIZA Nombre: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ Puesto / In: SECRETARIO DE FINANZAS  Firma:
--