

**INSTITUTO NAYARITA
PARA LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

**CUENTA PÚBLICA
2020**

**CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

Introducción

El Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública, define a la “Cuenta Pública” como el documento mediante el cual el Organismo Público descentralizado informa anualmente al Poder ejecutivo, y a la sociedad en general, sobre los resultados logrados con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado para cada ejercicio fiscal.

La Cuenta Pública del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa; Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 ha sido preparada con sujeción a las disposiciones establecidas en la conformidad con la normatividad y lineamientos que en la materia ha expedido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En el presente documento se presenta la información contable, presupuestaria y programática así como el análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal a que hacen referencia el artículo 53 de la Ley mencionada y el artículo 33 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

La información contable está constituida por los Estados Financieros, informes y notas que se acompañan a los mismos.

La información presupuestaria se integra con los Estados analíticos de Ingresos y del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como la información del Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda.

La información programática contiene el ejercicio del gasto por categoría programática, los programas y proyectos de inversión, así como los indicadores de resultados.

Por su parte, el Análisis Cualitativo de los Indicadores de la Postura Fiscal está integrado por los componentes de las finanzas públicas, es decir: los Ingresos Presupuestarios; Gastos Presupuestarios, que contiene un apartado relativo a la aplicación de recursos provenientes del gobierno federal; Postura Fiscal (incluye el panorama económico) y Deuda Pública.

En adición a lo señalado, finalmente se presenta la relación de cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron y administraron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, en cumplimiento a lo establecido en la Norma que para tal efecto emitió el CONAC, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de Abril de 2013.

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	2019	CONCEPTO	Año 2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	153,644,359.60	176,480,784.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,956,717.00	18,668,156.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,345,602.22	6,996,909.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,437,545.26	40,730,969.71	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	324,205,889.04	425,980,901.51
Otros Activos Circulantes	322,894,506.77	424,356,294.73	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	524,322,013.85	648,564,957.90	Total de Pasivos Circulantes	334,162,606.04	444,649,058.06
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,178,441,505.64	1,243,873,985.14	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,283,734.34	6,850,035.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	44,366.52	44,366.52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,184,769,606.50	1,250,768,387.26	Total del Pasivo	334,162,606.04	444,649,058.06
Total del Activo	1,709,091,620.35	1,899,333,345.16	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				436,185.33	436,185.33
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	436,185.33	436,185.33
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,374,492,828.98	1,454,248,101.77
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,934,008.01	109,231,595.50
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,347,582,596.19	1,345,032,032.24
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,775.22	-15,525.97
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,374,929,014.31	1,454,684,287.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,709,091,620.35	1,899,333,345.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.O. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,630,622.78	4,015,121.57	Gastos de Funcionamiento	36,922,062.09	35,131,849.33
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	30,770,143.18	30,180,621.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	2,077,661.22	1,899,257.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	4,074,257.69	3,051,970.89
Derechos	0.00	0.00			
Productos	1,453,790.59	2,638,594.57	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,176,832.19	1,376,527.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	247,487,595.39	300,665,448.14	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	247,487,595.39	300,665,448.14	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	1,253,436.53	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	1,253,436.53	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	251,118,218.17	304,680,569.71	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,122,588.64	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	613,079.01	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	509,509.63	0.00
			Inversión Pública	184,886,122.90	160,317,124.88
			Inversión Pública no Capitalizable	184,886,122.90	160,317,124.88
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	224,184,210.16	195,448,974.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,934,008.01	109,231,595.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	436,185.33				436,185.33
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	436,185.33				436,185.33
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		1,345,016,506.27	109,231,595.50		1,454,248,101.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			109,231,595.50		109,231,595.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,345,032,032.24			1,345,032,032.24
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,525.97			-15,525.97
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	436,185.33	1,345,016,506.27	109,231,595.50	0.00	1,454,684,287.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		2,550,563.95	-82,305,836.74		-79,755,272.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			26,934,008.01		26,934,008.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,550,563.95	-109,231,595.50		-106,681,031.55
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-8,249.25		-8,249.25
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	436,185.33	1,347,567,070.22	26,925,758.76	0.00	1,374,929,014.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	190,241,724.81	0.00	PASIVO	0.00	110,486,452.02
Activo Circulante	124,242,944.05	0.00	Pasivo Circulante	0.00	110,486,452.02
Efectivo y Equivalentes	22,836,424.79	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,711,439.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,348,693.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,293,424.45	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	101,775,012.47
Otros Activos Circulantes	101,461,787.96	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	65,998,780.76	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,432,479.50	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	566,301.26	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	79,755,272.79
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	79,755,272.79
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	82,297,587.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,550,563.95	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,249.25
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA TORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	246,516,407.73	301,406,566.52	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	1,453,790.59	2,638,594.57	Aplicación	226,788,801.16	259,602,674.07
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	226,742,023.40	259,567,342.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,454,332.19	1,376,527.00	Bienes Muebles	46,777.76	19,207.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	16,124.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	243,608,284.95	297,391,444.95			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,788,801.16	-259,602,674.07
Aplicación	42,564,031.36	35,017,296.33	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	28,105,213.63	27,410,529.15	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	731,588.37	724,107.33	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	3,113,816.46	2,399,195.28	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	1,253,436.53	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	9,359,976.37	4,483,464.57			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	203,952,376.37	266,389,270.19	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,836,424.79	6,786,596.12
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	176,480,784.39	169,694,188.27
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	153,644,359.60	176,480,784.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA COBONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	648,564,957.90	812,783,385.89	937,026,329.94	524,322,013.85	-124,242,944.05
Efectivo y Equivalentes	176,480,784.39	362,774,016.32	385,610,441.11	153,644,359.60	-22,836,424.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,996,909.07	252,510,189.60	251,161,496.45	8,345,602.22	1,348,693.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,730,969.71	56,899,377.53	58,192,801.98	39,437,545.26	-1,293,424.45
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	424,356,294.73	140,599,802.44	242,061,590.40	322,894,506.77	-101,461,787.96
Activo No Circulante	1,250,768,387.26	228,025,164.26	294,023,945.02	1,184,769,606.50	-65,998,780.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,243,873,985.14	227,978,386.50	293,410,866.00	1,178,441,505.64	-65,432,479.50
Bienes Muebles	6,850,035.60	46,777.76	613,079.02	6,283,734.34	-566,301.26
Activos Intangibles	44,366.52	0.00	0.00	44,366.52	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,899,333,345.16	1,040,808,550.15	1,231,050,274.96	1,709,091,620.35	-190,241,724.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL


Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	444,649,058.06	334,162,606.04
Total de Deuda y Otros Pasivos			444,649,058.06	334,162,606.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
NO APLICA		
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS


LC DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA
2020

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a). - **ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2020, el Estado de Situación Financiera refleja en este rubro los siguientes saldos:

DESCRIPCION	IMPORTE
Efectivo	6,322.72
Bancos/Tesorería	\$150,893,632.30
Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o administración	2,744,404.58
Otros efectivos y equivalentes	
total	\$153,644,359.60

1).- Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Esta parte de las notas de desglose está conformada por 2 rubros del Activo Circulante, mismo que al cierre del ejercicio muestra las cifras que se resumen en seguida:

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,345,602.22
Derechos a recibir Bienes o Servicios	<u>39,437,545.26</u>
Suma:	\$ 47,783,147.48



**CUENTA PÚBLICA
2020**

2.- Por tipo de contribución

Los Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes involucran a 3 cuentas, cuyos saldos se comentan en los párrafos siguientes:

3.- En la desagregación por su vencimiento en plazos de 30, 60, 90 días

La Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo está integrada de la siguiente manera

Descripción	Importe
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 6,682,225.36
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,662,842.56
Otros derechos a recibir efectivo o su equivalente	534.30
Total	\$ 8,345,602.22

El saldo de la Cuenta por cobrar por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por la cantidad de \$ 6,682,225.36 (seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos veinticinco pesos 36/100 m. n.) corresponde al otorgamiento de Anticipos a contratistas y proveedores para la operación de Programas Estatales y federales, el de la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo corresponden a los por préstamos a personal de base según convenio laboral del Instituto y solicitudes de recurso a las Secretaria de Administración y Finanzas; así como el subsidio al empleo por aplicar.


2

**CUENTA PÚBLICA
2020**


En el rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios aparecen las cuentas siguientes con las cifras que se indican:

Descripción	Importe
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 18,636.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	1,614.15
Anticipo a contratistas por obras publicas	39,417,295.11
Total	\$ \$39,437,545.26

4).- Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Se informa que durante ejercicio Fiscal 2020 en la Contabilidad del Instituto no se tienen registrados bienes para transformación o consumo. No aplica

5.- De la cuenta de Almacén y de la forma acerca del método de valuación en este caso no aplica ya que no somos un ente que produce o elabora productos.



3

**CUENTA PÚBLICA
2020**

INVERSIONES FINANCIERAS

6).- Inversiones Financieras que considera los fideicomisos
No aplica para este Instituto.

7.- No aplica para esta Institución los saldos de las participaciones y aportaciones de capital de las inversiones financieras.

8.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8ª). - Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -----	\$ 1,178,441,505.64
Bienes Muebles -----	6,283,734.34
Activos Intangibles-----	44,366.52
Suma:-----	<u>\$ 1,184,769,606.50</u>

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desagrega en:

Descripción	Parcial	Importe
Construcciones en Proceso en bienes de dominio publico		\$1,178,441,505.64
Edificación no habitacional en proceso	\$1,178,441,505.64	
Total:		\$1,178,441,505.64

**CUENTA PÚBLICA
2020**

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

Descripción	Parcial	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración		\$1,543,331.23
Muebles de oficina y estantería	272,441.57	
Eq. de cómputo y de tecnologías de la información	1,006,807.61	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>264,082.05</u>	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		96,782.90
Equipos y aparatos audiovisuales	3,321.99	
Cámaras Fotográficas y de video	<u>93,460.91</u>	
Equipo de Transporte		4,477,757.45
Vehículos y equipo de transporte	<u>4,477,757.45</u>	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		165,862.76
Maquinaria y equipo de construcción	62,573.84	
Equipo de comunicación y telecomunicación	66,059.00	
Herramientas y máquinas-herramienta	<u>37,229.92</u>	
Total:		\$6,283,734.34

9.- Activos Intangibles y diferidos

Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles muestra la distribución que se presenta en la tabla de abajo:

Descripción	Importe
Software	\$ 44,366.52
Total	\$ 44,366.52

**CUENTA PÚBLICA
2020**

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10.- Criterios utilizados para las estimaciones

Se informa que durante el ejercicio Fiscal 2020 en la Contabilidad del Instituto no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.

11.- Otros Activos circulantes y no circulantes

En lo que corresponde al rubro de Activos Circulantes se conforman de la siguiente manera:

Descripción	Parcial	Importe
Programa de escuelas al 100 (Educación Básica)		\$175,108,750.75
Programa de escuelas al 100 (Educación media Sup.)		23,858,728.69
Programa de escuelas al 100 (Educación Superior)		123,842,898.22
Indirectos I.N.I.F.E.		84,129.11
Total		\$322,894,506.77

En lo corresponde al rubro de Activos no circulantes se conforman de la siguiente manera:

Descripción	Parcial	Importe
Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso		\$1,178,441,505.64
Bienes muebles		6,283,734.34
Total		\$1,184,725,239.98

**CUENTA PÚBLICA
2020**

PASIVO

1).- Relación de cuentas y Documentos por Pagar

En lo que corresponde al rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:

-Cuentas por pagar a corto plazo:

Descripción	Parcial	Importe
Servicios Personales por pagar a corto plazo		2,701,798.91
Proveedores por pagar a corto plazo		2,992,178.73
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		1,335,971.49
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		1,319,144.42
Otras cuentas por pagar a corto plazo		1,607,623.45
Total		\$9,956,717.00

2).- Fondos de Bienes de Terceros en garantía y/o Administración

Descripción	Parcial	Importe
Fondos en administración a corto plazo		324,205,889.04

3).- Pasivos Diferidos y Otros

No se tienen saldos por concepto de Pasivos Diferidos.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1).- De los rubros de Ingresos de Gestión

De conformidad con lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los Ingresos y Otros Beneficios son aquellos provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

En virtud de lo anterior, en este primer agregado del Estado de Actividades se reporta la obtención de ingresos por un total de \$ 251,118,218.17 (doscientos cincuenta y un millones ciento dieciocho mil doscientos dieciocho pesos 17/100 m. n.), presentando en el siguiente cuadro los rubros del CRI (Clasificador por Rubros de Ingresos) que conforman dicha cifra:

Descripción	Importe
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$2,176,832.19
Transferencias internas y Asignaciones del Sector Publico	247,487,595.39
Productos	1,453,790.59
Total	\$251,118,218.17



**CUENTA PÚBLICA
2020**

A continuación, se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2020.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Este rubro está constituido por los ingresos relacionados con la venta de bienes y servicios de organismos descentralizados para fines de asistencia o seguridad social o derivados del objeto para el que fueron creados. En seguida se relacionan los montos que por este concepto se recibieron de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal que se indican:

Descripción	Importe
Ventas de bases	\$913,200.00
Validaciones	175,000.00
Indirectos supervisión	1,027,632.19
Venta de bienes	61,000.00
Total	\$2,176,832.19

De acuerdo con lo mostrado, sobresalen los ingresos provenientes del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa por Indirectos para supervisión con un monto de \$ 1,027,632.19 (Un millón veintisiete mil seiscientos treinta y dos pesos 19/100 m. n.).



**CUENTA PÚBLICA
2020**

2).-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este rubro está compuesto por los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo que en el Ejercicio Fiscal 2020 se recibieron los recursos que se detallan a continuación y que derivan del esquema aquí referido:

Descripción	Importe
Subsidio	\$30,066,099.40
Programa Gastos de Operación	2,980,144.83
Programa de Mantenimiento de Escuelas	1,987,098.99
FONDEN	13,204,682.31
Financiamiento	
R33 FAM FV Infra Educación Básica	160,294,585.39
R33 FAM FV Infra Superior UTS	21,166,239.25
R33 FAM FV Infra Media Superior	2,697,779.50
R33 FAM FV Infra Superior ITT	2,286,537.49
R33 FAM FV Infra Superior ITSN	7,618,769.02
FONDO Infraest.social para entidades-FISE	4,999,996.00
FONDEN	185,663.21
Total	\$247,487,595.39

En el cuadro anterior destaca de manera relevante el R. 33 Fam FV Infraestructura Educación Básica \$160,294,585.39 (ciento sesenta millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos 39/100 m.n.) de la cual está dividido en cuatro zonas y participable para todos los ayuntamientos de la entidad.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

3).- Otros Ingresos


No aplica

Gastos y Otras Pérdidas

1.- Gastos y Otras Pérdidas

Conforme a lo descrito en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), este apartado está representado por el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

Al respecto, en materia del ejercicio del gasto que corresponde a este segundo agregado del Estado de Actividades, el Poder Ejecutivo informa haber erogado un monto de \$36,922,062.09 (Treinta y seis millones novecientos veintidós mil sesenta y dos pesos 09/100 m. n.), mostrando en seguida los grandes grupos que integran la cantidad citada.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

Descripción	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$36,922,062.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda Publica	0.00
Total	\$36,922,062.09

En el cuadro presentando se refleja que el 100% del gasto fue aplicado en Gastos de Funcionamiento por la cantidad de \$36,922,062.09 (treinta y seis millones novecientos veintidós mil sesenta y dos pesos 09/100 m. n.)

A continuación, se explica por cada grupo y de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto se consideran las más representativas en el ejercicio fiscal 2020.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En el Plan de Cuentas se describe que los Gastos de Funcionamiento comprenden el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

En el Ejercicio Fiscal 2020 estos gastos en su conjunto totalizaron un monto de \$36,922,062.09 (Treinta y seis millones novecientos veintidós mil sesenta y dos pesos 09/100 m. n.) cifra que en su mayor parte está constituida por las aplicaciones en materia de servicios personales por \$30,770,143.18 (treinta millones setecientos setenta mil ciento cuarenta y tres pesos 18/100 m. n.).



**CUENTA PÚBLICA
2020**

En el ejercicio Fiscal 2020 el rubro denominado Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio refleja un importe de \$26,934,008.01 (veintiséis millones, novecientos treinta y cuatro mil ocho pesos 01/100 m. n.).

Dicha cantidad se presenta de manera resumida, relacionando a continuación los montos que conforman el resultado obtenido:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	\$ 3,630,622.78
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	247,487,595.39
Otros ingresos y beneficios	<u>0.00</u>
Subtotal de Ingresos	\$251,118,218.17

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento	\$36,922,062.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Inversión pública	<u>184,886,122.90</u>
Subtotal de Gastos	\$224,184,210.16
PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	\$ 26,934,008.01



**CUENTA PÚBLICA
2020**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Modificaciones al patrimonio Contribuido

A continuación, se resume el comportamiento de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, mediante el que se explica la procedencia de las modificaciones al patrimonio generado de dicha cuenta:

Saldo al 01 de enero de 2020	\$	436,185.33
Más:		
Reclasificación del Resultado del Ejercicio anterior (2019)		<u>0.00</u>
Subtotal:	\$	436,185.33
Más:		
Abonos aplicados durante el ejercicio 2020		0.00
Suma:	\$	436,185.33
Menos:		
Cargos aplicados durante el ejercicio 2020		<u>0.00</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	\$	436.185.33

Con base en las cifras del análisis anterior, se concluye que durante el ejercicio 2020, la cuenta denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores" no tuvo modificación neta en comparación con el saldo reflejado al 31 de diciembre de 2019.

**CUENTA PÚBLICA
2020**


2).- Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio

Generado de Ejercicios anteriores:

A continuación, se resume el comportamiento de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, mediante el que se explica la procedencia de las modificaciones al patrimonio generado de dicha cuenta:

Saldo al 01 de enero de 2020	\$ 1,345,032,032.24
Más:	
Reclasificación del Resultado del Ejercicio anterior (2019)	<u>0.00</u>
Subtotal:	\$ 1,345,032,032.24
 Más:	
Abonos aplicados durante el ejercicio 2020	2,550,563.95
Suma:	\$ 1,347,582,596.19
Menos:	
Cargos aplicados durante el ejercicio 2019	<u>0.00</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,347,582,596.19

En el Ejercicio Fiscal 2020 el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit emprendió una importante labor de actualización de los valores que conforman el patrimonio inmobiliario de la entidad, situación que repercutió favorablemente en los Estados Financieros que se presentan en este documento, habiendo registrado en la cuenta denominada Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio un monto de \$ 1,347,582,596.19 (Mil trescientos cuarenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil quinientos noventa y seis pesos 19/100 m. n.) como resultado de la actividad ordinaria del Instituto.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

Generado en ejercicio actual:

En el ejercicio fiscal 2020 la situación repercutió favorablemente en los Estados Financieros que se presentan en este documento habiendo registrado en la cuenta denomina Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio un monto de \$1,347,582,596.19 (Mil trescientos cuarenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil quinientos noventa y seis pesos 19/100 m.n.) por la ejecución de obras que es la actividad principal del Instituto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1).- Análisis de saldos inicial y final

Con base en las cifras que refleja este Estado Financiero se determina que durante el ejercicio Fiscal 2020 se generó una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo por un monto de \$22,836,424.79 (veintidós millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 79/100 m. n.), en virtud de lo siguiente:

En las Actividades de Operación e Inversión, analizadas en conjunto, se aprecia que el origen de recursos fue superior por la aplicación de recursos de ejercicios anteriores por un monto de \$22,836,424.79 (veintidós millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 79/100 m. n) respecto de las aplicaciones relativas a estos apartados.

Respecto a las Actividades de Financiamiento no tuvieron movimientos.

Derivado de dicho escenario, a continuación, se presentan los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:

Descripción	2020	2019	Variación
Efectivo	\$ 6,322.72	\$ 0.00	(\$6,322.72)
Bancos/Tesorería	150,893,632.30	173,080,234.57	(22,186,602.27)
Depósitos de terceros en garantía	2,744,404.58	3,400,549.82	(656,145.24)
Total	153,644,359.60	\$176,480,784.39	(22,836,424.79)

**CUENTA PÚBLICA
2020**

2).- Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

En este inciso se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que se tienen registradas en el Ejercicio Fiscal 2020, con el siguiente desglose:

Descripción		2020	2019	TOTAL
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,777.76	1,496,553.47	1,543,331.23
511	Mobiliario y equipo	3,999.00	268,442.57	272,441.57
515	Equipo de computación	34,920.92	971,886.69	1,006,807.61
519	Otros mobiliarios y equipos de Administración	7,857.84	256,224.21	264,082.05
520	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	96,782.90	96,782.90
521	Equipos y aparatos auditivos	0.00	3,321.99	3,321.99
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	93,460.91	93,460.91
540	Vehículos y equipos de transporte	-613,079.02	5,090,836.47	4,477,757.45
560	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	165,862.76	165,862.76
563	Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	62,573.84	62,573.84
565	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	0.00	66,059.00	66,059.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	37,229.92	37,229.92
590	Activos intangibles	0.00	44,366.52	44,366.52
591	Software	0.00	44,366.52	44,366.52
	Total	-566,301.26	\$6,894,402.12	6,328,100.86



**CUENTA PÚBLICA
2020**

Nota:

Se muestra en el cuadro anterior lo ejercido del año 2020 un saldo en rojo ya que hubo bajas por bienes en vehículos y equipos de transporte dañados que ya no son útiles para la operatividad del al INSTITUTO, mismos que fueron autorizados por la Dirección de Bienes Muebles de Gobierno del Estado y las altas en mobiliario y equipo de administración por un total en el ejercicio 2020 de la cantidad de \$566,301.25 (quinientos sesenta y seis mil trescientos un peso 25/100 m.n.).

3.-) De la conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de Rubros extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	26,934,008.01	109,231,595.50
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incrementos en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuenta por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

**CUENTA PÚBLICA
2020**

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (cifras en pesos)		
Ingresos Presupuestarios		\$ 251,118,218.17
2.- Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contable	0.00	
4.- Ingresos contables (4=1+2-3)		\$251,118,218.17

**CUENTA PÚBLICA
2020**

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020
(cifras en pesos)

1.- Total Egresos Presupuestarios		\$266,200,663.20
2.- Menos Egresos presupuestarios no contables		\$228,025,164.26
Mobiliario y Equipo de Administración	46,777.76	
Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	227,978,386.50	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Oros Egresos presupuestales No Contables		

3.- Mas Gasto contables no Presupuestales		186,008,711.54
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	163,079.01	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	509,509.63	
Oros Gastos Contables No Presupuestales	184,886,122.90	

4.- Ingresos contables (4=1-2+3)		224,184,210.48
---	--	-----------------------

**CUENTA PÚBLICA
2020**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a). - Cuentas de Orden Contables

Cuentas de orden contables no aplica para esta Institución.

b). - Cuentas de Orden Presupuestarias

De acuerdo con el plan de Cuentas que forma parte el manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

1- Cuentas de Ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

2).- Cuentas de Egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

C)- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al año 2020.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades



**CUENTA PÚBLICA
2020**

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El crecimiento económico a nivel global para 2019 fue de un 2.9% , en el 2018 fue de un 3.0 %, el año 2017 que fue de 3.1 % representando una desaceleración del 0.1%, la fase de desaceleración se prolongó año 2020.

En el caso de Estados Unidos en el año de 2019 la baja fue de 2.2%, a comparación del año 2018 que fue del 2.9% y en el año 2017 que fue de 2.2%.

En la economía mexicana se mantuvo en el año 2017 de 2.1%, en el año 2018 de 2% y en el año 2019 tuvo una baja quedando en 1.8%, año 2020 quedaría en 1.1%

La economía mexicana enfrenta un entorno internacional incierto, caracterizado por una desaceleración global y una contracción del comercio internacional, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tuvo una desaceleración en su economía de 3% a 2% menos y aunque México podría haberse beneficiado como proveedor sustituto por la intensificación de la guerra comercial de entre China y Estados Unidos, la incertidumbre generada por la falta de aprobación del T-MEC y la amenaza de aranceles adicionales por parte de la administración de Trump a mediados de año tuvo consecuencias negativas.

El índice con el que el Fondo monetario internacional mide el comportamiento del PIB tomando como base el nivel de la producción de 2019; muestra que para las economías avanzadas en conjunto será más tardado recuperar el nivel previo a la pandemia que para los emergentes. - Para esas economías será hasta finales de 2022 que se prevé un nivel equiparable con la producción en 2019.

Ante la posible prolongación de la pandemia, se podría esperar impactos adicionales en la actividad económica de algunos sectores como el Turismo y otros servicios, por lo que las fuentes de ingresos y el riesgo asociado a los créditos de las personas y empresas en dichos sectores van a continuar siendo afectados.

Se podría esperar que las economías de estados como Quintana Roo, Nayarit o Baja California Sur, que dependen esencialmente del Turismo, podrían quedar severamente dañada si la pandemia no se soluciona a algunas estimaciones de los empresarios del sector turismo, arrojan que el sector turismo podrá tardar hasta 5 años en recuperar sus niveles de actividad previos a la pandemia.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ENTE

Con fecha del 18 de febrero de 2009 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit

b) Principales cambios en su estructura

Con fecha 30 de enero de 1997, el Gobierno del Estado de Nayarit suscribió con la federación un convenio para la federalización en la construcción de escuelas en los niveles de preescolar y secundaria en todas las modalidades para ese ejercicio presupuestal, el cual da inicio al proceso de descentralización del Programa Federal de Construcción de Escuelas en el Estado de Nayarit y sus Municipios.

Este proceso culmina el miércoles 20 de mayo de 1998, cuando se publica en el periódico oficial del órgano del gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto de Creación del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E), respondiendo a la estrategia de descentralización en la construcción de escuelas, transfiriendo la realización de sus programas a los gobiernos de los estados y municipios con las modalidades que establezca el ejecutivo federal.

Se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denomina COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS "C.A.P.E.C.E" sectorizado en el sistema educativo estatal. Teniendo por objeto formular, conducir, normar, regular y evaluar la política de construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en el estado de Nayarit. El 8 de octubre de 2003, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, donde se designa como unidad administrativa a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que tiene el despacho de asuntos referentes a la construcción, mantenimiento y conservación de la Infraestructura Educativa en el Estado, estableciendo su objeto y funciones.

Para el 5 de febrero de 2008, existen nuevas modificaciones en la materia ya que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa cuyo objeto es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

El 20 de diciembre de 2008 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. Indicándose en el artículo segundo de los transitorios que el titular del Poder Ejecutivo dispone de 60 días para la creación del Instituto Nayarita Para la Infraestructura Física Educativa para que sea la principal instancia rectora en materia de infraestructura física educativa en la entidad.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a). - Objeto Social

- 1.- Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado, en términos de las leyes federales, la Ley de Educación para el Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables.
- 2.- Establecer y aplicar lineamientos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada, con base en lo establecido en la Ley y los programas educativos.
- 3.- Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo

b) Principal actividad

- 1.- Encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas.

c). - Ejercicio Fiscal

De conformidad con lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable, se precisó que en lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

El período relativo es de un año calendario que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

d). - Régimen Jurídico

Los ordenamientos jurídicos que regulan y orientan las acciones que lleva a cabo el Director General del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa para cumplir con su función de índole administrativa, son fundamentalmente los que se relacionan a continuación:

Federal:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Coordinación Fiscal
- Presupuesto de Egresos de la Federación
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
- Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios

Estatat:

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
- Ley de la Administración Pública Paraestatal
- Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit
- Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit
- Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017
- Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2014
- Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit
- Ley de Planeación del Estado de Nayarit

**CUENTA PÚBLICA
2020**

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit
- Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit
- Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit
- Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit
- Ley de Hacienda del Estado de Nayarit
- Código Fiscal del Estado de Nayarit
- Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit
- Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit

e). - Consideraciones fiscales del Ente

El artículo 1o del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, sin embargo, en el cuarto párrafo del mismo precepto se señala que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta considera a los Estados (de la república) dentro del Título III que se denomina “Del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos”, disponiendo en el artículo 86 fracción V “que éstos sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.”

Ante esto, este Organismo descentralizado llamado Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC INI090218BA5), quedando considerado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la actividad denominada persona moral con fines no lucrativos “Construcciones de inmuebles comerciales institucionales y de Servicios”

Y con las obligaciones que se desglosan a continuación:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

- Presentar mensualmente la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), en cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 32-G del Código Fiscal de la Federación

f). - Estructura organizacional básica

En cuanto a la Administración Pública Paraestatal, el cuarto párrafo del artículo 1º de la Ley Orgánica referida, menciona que está conformada por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fondos y fideicomisos públicos paraestatales y los demás organismos de carácter público que funcionen en el Estado, enfatizando que a éstas se les denominará genéricamente entidades.

Al respecto, en el artículo 42 del ordenamiento multicitado, se reafirma que son entidades de la Administración Pública Paraestatal, los entes señalados en el párrafo anterior, creados por ley o decreto del Congreso del Estado o por decreto administrativo del Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

g). - Fideicomisos, mandatos y análogos
No aplica.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Si se ha observado la normatividad emitida por la CONAC

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) Normatividad aplicada

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y Razonamientos en la materia.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

c) Postulados Básicos

En términos generales, se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

- 1.- Sustancia económica
- 2.- Entes públicos
- 3.- Existencia permanente
- 4.- Revelación suficiente
- 5.- Importancia relativa
- 6.- Registro e integración presupuestaria
- 7.- Consolidación de la información financiera
- 8.- Devengo contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económico
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria

Se aplica las Normas y políticas del ejercicio del gasto que fueron diseñadas para que los Organismos descentralizados puedan generar información financiera como entes independientes para dar cumplimiento a la ley General de Contabilidad, lo cual tiene como propósito principal regular los procedimientos y tramites propios del ejercicio y control del presupuesto.

- Constitución Política del Estado de Nayarit
- Ley Orgánica del poder ejecutivo del estado de Nayarit
- Ley de Adquisiciones y arrendamientos, servicios y almacenes del Estado de Nayarit
- Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit
- Ley de Coordinación fiscal y de gasto público del Estado Nayarit
- Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit
- Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019

e) Implementación de la base devengado

En este Instituto no es nuevo la implementación de la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

6)- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las principales Políticas de la Entidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley comentada.

a) Método para la actualización

En este apartado conviene precisar que la actualización del valor de los bienes inmuebles que el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa contabilizó en el ejercicio fiscal 2020, se realizó con estricta sujeción a la normatividad, reglas y lineamientos que en esta materia ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), subrayando que las cifras que se manejaron fueron debidamente conciliadas con los inventarios físicos correspondientes y debidamente amparadas con los avalúos emitidos por la Dirección General de Catastro.

b) Operaciones en el extranjero

No aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones

No aplica

d) Sistema y método de valuación de Inventarios

No aplica



**CUENTA PÚBLICA
2020**

e) Beneficio a empleados

No aplica

f) Provisiones

No aplica

g) Reservas

No Aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores

El reconocimiento del Ingreso y gasto devengado considerando las reformas a las normas y metodologías emitidas por el CONAC

El registro de en cuentas de orden presupuestales de los momentos contables del Ingreso y el gasto.

Y el registro en el gasto de de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 35 salarios mínimos del Distrito Federal.

i) Reclasificaciones

Se llevan a cabo reclasificaciones cuando se detecten movimientos originados por errores

j) Depuración y cancelación de saldos

Se depuran los saldos cuando se lleva a cabo una conciliación contable y se obtiene tiene la documentación soporte

7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica

a) Activos en moneda extranjera. - No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera. - No aplica

c) Posición en moneda extranjera. - No aplica

**CUENTA PÚBLICA
2020**

d) Tipo de cambio. - No aplica

e) Equivalentes en moneda nacional. - No aplica

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

En los siguientes cuadros se presenta el comportamiento de las cuentas de Activo Fijo durante el Ejercicio Fiscal 2020:

a). - Vida útil o porcentaje de depreciación

No se maneja depreciación

b). - Cambios en el porcentaje de depreciación

No se hicieron cambios

c). - Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio

No se realizaron gastos de capitalización en el ejercicio.

d). - Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

No se cuenta con esta protección de este tipo de riesgo

e). - Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos

No se cuenta con documento comprobatorio del valor del activo de la obra

f). - Otras circunstancias que afecten el activo

No existen otras circunstancias

g). - Desmantelamiento de Activos

No aplica

h). - Administración de Activos

No existe ningún planteamiento para la utilización de los Activos



**CUENTA PÚBLICA
2020**

Principales variaciones del Activo:

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Descripción	Saldo al 31-12-19	Movimientos		Saldo al 31-12-20
		Debe	Haber	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				
Edificación no habitacional en Proceso	\$1,243,873,985.14	\$227,978,386.50	293,410,866.00	\$1,178,441,505.64
Total	\$1,243,873,985.14	\$227,978,386.50	293,410,866.00	\$1,178,441,505.64

Se precisa que el aumento que se refleja en este apartado por \$227,978,386.50 (doscientos veintisiete millones novecientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y seis pesos 50/100 m.n.) se debe a Registro de Obras en Proceso en este ejercicio 2020 y la disminución que se refleja en este apartado por \$ 293,410,866.00 (doscientos noventa y tres millones cuatrocientos diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.) se debe a obras finiquitadas en este ejercicio 2020.

**CUENTA PÚBLICA
2020**

b) Bienes Muebles

Descripción	Saldo al 31-12-19	Movimientos		Saldo al 31-12-20
		Debe	Haber	
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo	\$268,442.57	3,999.00		\$272,441.57
Equipo de Computación	971,886.69	34,920.92		1,006,807.61
Otros mobiliarios y equipos de administración	256,224.21	7,857.84		264,082.05
suma	\$1,496,553.47	46,777.76		\$1,543,331.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipos y aparatos audiovisuales	3,321.99	0.00		\$3,321.99
Cámaras fotográficas y de video	93,460.91	0.00		93,460.91
suma	\$96,782.90	0.00		\$96,782.90
Equipo de Transporte				
Vehículos y equipos de Transporte	\$5,090,836.47	0.00	\$613,079.02	\$4,477,757.45
Maquinaria, otros equipos y herramientas				
Maquinaria y equipo de la construcción	\$62,573.84			\$62,573.84
Aparatos e instrumentos de comunicación	2,838.00	0.00		2,838.00
Equipo de Comunicación	63,221.00	0.00		63,221.00
Herramientas y máquinas-Herramienta	37,229.92	0.00		37,229.92
Suma	\$165,862.76	0.00		\$165,862.76
Total	\$6,850,035.60	\$46,777.76	\$613,079.02	\$6,283,734.34

**CUENTA PÚBLICA
2020**

3.- Activos Intangibles

Descripción	Saldo al 31-12-19	Movimientos		Saldo al 31-12-20
		Debe	Haber	
Software				
Software	\$ 44,366.52	0.00		\$44,366.52
Total	\$44,366.52	0.00		\$44,366.52

Los aumentos que se reflejan en Bienes muebles corresponden al saldo del ejercicio 2020 de las adquisiciones realizadas las cuales fueron debidamente contempladas en las cuentas del presupuesto de egresos devengado y la disminución que se refleja en Bienes Muebles se debe a las bajas de los activos por encontrarse dañados.

- a) Inversiones en valores. - No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control presupuestario Indirecto. - No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. - No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. - No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. - No aplica

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No aplica

- a).- Por ramo administrativo.- No aplica
- b).- Enlistar de mayor a monto de disponibilidad.- No aplica.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

10.- REPORTE DE LA RECAUDACION

a) Comportamiento de la recaudación

Durante el ejercicio Fiscal 2020 se recaudaron ingresos de gestión por un total de \$301,406,566.52 (trescientos un millón cuatrocientos seis mil, quinientos sesenta y seis pesos 52/100 m.n.) con el comportamiento que se presenta en la tabla y grafico siguientes:

a) Proyección de la Recaudación Ingresos mediano plazo

CONCEPTO	TOTAL
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$1,454,332.19
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	243,608,284.95
Otros orígenes de operación	1,453,790.59
Total	\$246,516,407.73

Durante el ejercicio Fiscal 2020 se recibieron ingresos federales por un total de \$243,608,284.95 (Doscientos cuarenta y tres millones seiscientos ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 95/100 m.n.)

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No aplica ya que no tenemos deuda

a).- Indicadores de la deuda.- No aplica

b).- Información de manera agrupada.- No aplica

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica



**CUENTA PÚBLICA
2020**

13.- PROCESO DE MEJORA

El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa es consistente en que los procesos de mejora deben ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora, creemos que para que haya crecimiento y desarrollo en una organización es necesaria la identificación de todos los procesos y funciones, para la mejora de la calidad y la eficiencia y así lograr una calidad total, en relación a esto, se han implementado en este Instituto los procesos internos son los siguientes:

- Sistemas de Contabilidad Gubernamental
- Guías de Operación de programas aplicables a los ejercicios fiscales
- Manuales de Organización
- Manuales de procedimiento

En relación a que es indispensable la orientación del gasto público mediante la optimización de recursos con los que cuenta este instituto, y con base al acuerdo administrativo que establece medidas de austeridad y racionalidad del gasto de la Administración Pública Estatal establecimos la meta de reducir los conceptos en los que no es prescindible su uso para la operatividad interna en función de nuestras necesidades y objetivos dentro de los programas y acciones que ejecutamos, con el compromiso que se ejerzan en forma adecuada y destinen a satisfacer las necesidades mas apremiantes, esto para lograr la optimización de los recursos públicos y debido al cumplimiento de los programas institucionales y sectoriales, a atender los compromisos de Gobierno del Estado.

a).- Principales Políticas de Control Interno

En el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se señala que en el reglamento interior de cada una de las dependencias y Organismos descentralizados se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, indicando además que los manuales y programas de trabajo de cada una de ellas deberán mantenerse permanentemente actualizados.

En concordancia con lo anterior, en la fracción V del artículo 30 de dicha Ley, se faculta a los titulares para fijar, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia a su cargo.



CUENTA PÚBLICA 2020

En contribución a dichas tareas, la Secretaría de la Contraloría General revisa y analiza el marco normativo jurídico de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con la finalidad de apoyarlas en la creación, modificación y actualización de sus reglamentos interiores.

Así mismo, el órgano de control estatal en cita, proporciona asesoría a las Dependencias y Entidades para la elaboración y actualización de sus documentos administrativos, tales como Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y Catálogos de Puestos, entre otros.

b).- Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

El Gobierno actual, convencido de la necesidad de generar ahorros en el gasto corriente, con fecha 18 de febrero de 2012 publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo Administrativo que establece las medidas de austeridad y racionalidad del gasto de la Administración Pública Estatal.

En seguimiento a lo referido, con fecha 3 de Abril de 2013, fue publicado en el mismo medio de difusión citado, las reformas al Acuerdo administrativo en comento, con el objeto de ampliar los conceptos de austeridad a que deberán sujetarse las unidades administrativas de las diversas Dependencias Estatales, precisando en dicho documento que el ejercicio de los recursos públicos deberá reducirse al máximo en los siguientes conceptos: Gastos médicos, alimentos y utensilios; Viáticos y gastos de alimentación de servidores públicos; Consumo de gasolina y energía; Gastos administrativos; Sistemas, materiales y suministros que no se consideren vitales para el desempeño de las labores propias de la unidad administrativa; Radiocomunicaciones y telecomunicaciones; Mantenimiento y remodelación de oficinas; Arrendamientos y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles; Servicios personales, Contratación de personal o creación de plazas, así como la contratación de asesorías y consultorías externas; Apoyo en donativos; así como Publicidad y difusión.

En la reforma aludida, se subrayó que es indispensable la orientación del gasto público a la optimización de los recursos con los que cuenta el Poder Ejecutivo, a través de la planeación en cada una de las áreas administrativas en función de sus necesidades

**CUENTA PÚBLICA
2020**

y objetivos dentro de los programas y acciones planteadas en su ámbito de atribuciones reglamentadas, acordes con los programas sectoriales, con el Plan Rector de Desarrollo y con lo establecido en el Presupuesto de Egresos

En virtud de ello, la presente administración ha implementado un programa de eficiencia y ahorro del gasto en todas las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal a efecto de que los recursos que maneja el Poder Ejecutivo se ejerzan en forma adecuada y se destinen a satisfacer las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

Al respecto, con fecha 29 de Noviembre de 2013, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo que contiene las disposiciones para el otorgamiento de Fondo Revolvente, Gastos a Comprobar, Servicios de Traslado y Viáticos y Alimentos de Trabajo; esto para lograr la optimización de los recursos públicos y el debido cumplimiento de los Programas Institucionales y Sectoriales destinados a atender los compromisos del Gobierno del Estado.

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS

La información se presenta desagregada de acuerdo a como se refleja en los Estados Financieros.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se presentaron eventos posteriores al cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS


Se informa que al cierre del Ejercicio Fiscal 2020 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



**CUENTA PÚBLICA
2020**

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



L.A.E.T. Mayra Guadalupe Arjona Fausto
Jefa del depto. Recursos
Humanos y Financieros



L.C. Doris Gabriela Corona Herrera
Directora de Administración



Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Directora Gral. De INIFE

Cuenta Pública 2020 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	650,000.00	1,526,832.19	2,176,832.19	2,176,832.19	1,454,332.19	804,332.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,531,671.07	-177,044,075.68	247,487,595.39	247,487,595.39	243,608,284.95	-180,923,386.12
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	425,181,671.07	-174,063,452.90	251,118,218.17	251,118,218.17	246,516,407.73	
					Ingresos excedentes ¹	-178,665,263.34

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	650,000.00	1,526,832.19	2,176,832.19	2,176,832.19	1,454,332.19	804,332.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,531,671.07	-177,044,075.68	247,487,595.39	247,487,595.39	243,608,284.95	-180,923,386.12
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	425,181,671.07	-174,063,452.90	251,118,218.17	251,118,218.17	246,516,407.73	
					Ingresos excedentes	-178,665,263.34

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
FA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIER

L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	33,310,711.43	-2,540,567.93	30,770,143.50	30,770,143.50	28,105,213.63	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,396,622.01	-635,400.51	10,761,221.50	10,761,221.50	10,761,221.50	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,492,860.00	-2,410,354.46	4,082,505.54	4,082,505.54	4,082,505.54	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,346,620.12	430,341.42	6,776,961.54	6,776,961.54	5,430,614.40	0.00
Seguridad Social	3,489,240.73	33,881.34	3,523,122.07	3,523,122.07	3,346,173.59	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,585,368.57	40,964.28	5,626,332.85	5,626,332.85	4,484,698.60	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	174,502.91	1,903,158.31	2,077,661.22	2,077,661.22	731,588.37	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,532.59	363,505.45	435,038.04	435,038.04	435,038.04	0.00
Alimentos y Utensilios	22,064.70	2,149.57	24,214.27	24,214.27	24,214.27	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,281.20	611,921.25	613,202.45	613,202.45	34,714.17	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	178.00	225.00	403.00	403.00	403.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,970.90	644,526.29	655,497.19	655,497.19	93,473.51	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	33,768.30	33,768.30	33,768.30	33,768.30	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,475.52	247,062.45	315,537.97	315,537.97	109,977.08	0.00
Servicios Generales	920,745.73	3,153,511.96	4,074,257.69	4,074,257.69	3,113,816.46	0.00
Servicios Básicos	147,452.42	219,001.98	366,454.40	366,454.40	366,454.40	0.00
Servicios de Arrendamiento	114,485.40	1,019,425.09	1,133,910.49	1,133,910.49	991,459.11	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	116,932.96	1,438,276.91	1,555,209.87	1,555,209.87	1,108,709.87	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,637.93	41,853.70	81,491.63	81,491.63	81,488.63	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,110.18	158,233.86	194,344.04	194,344.04	108,771.13	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	31,369.75	270,144.56	301,514.31	301,514.31	49,304.00	0.00
Servicios Oficiales	4,767.00	3,709.39	8,476.39	8,476.39	8,476.39	0.00
Otros Servicios Generales	429,990.09	2,866.47	432,856.56	432,856.56	399,152.93	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,777.76	46,777.76	46,777.76	46,777.76	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	46,777.76	46,777.76	46,777.76	46,777.76	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	390,775,711.00	-19,125,734.17	371,649,976.83	227,978,386.50	226,742,023.40	143,671,590.33
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	390,775,711.00	-19,125,734.17	371,649,976.83	227,978,386.50	226,742,023.40	143,671,590.33
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33



 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



 M.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	34,405,960.07	3,769,538.87	38,175,498.94	38,175,498.94	33,204,054.99	0.00
Gasto de Capital	390,775,711.00	-19,078,956.41	371,696,754.59	228,025,164.26	226,788,801.16	143,671,590.33
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33



 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$425,181,671.07	-\$15,309,417.54	\$409,872,253.53	\$266,200,663.20	\$259,992,856.15	\$143,671,590.33
DIRECCIÓN GENERAL	\$11,968,713.14	-\$5,794,393.69	\$6,174,319.45	\$6,174,319.45	\$5,139,915.65	\$0.00
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,160,343.21	\$1,409,532.58	\$3,569,875.79	\$3,569,875.79	\$3,242,225.76	\$0.00
DIRECCIÓN TÉCNICA	\$405,902,602.11	-\$14,828,486.51	\$391,074,115.60	\$247,402,525.27	\$243,195,054.85	\$143,671,590.33
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$5,150,012.61	\$3,903,930.08	\$9,053,942.69	\$9,053,942.69	\$8,415,659.89	\$0.00
Total del Gasto	\$425,181,671.07	-\$15,309,417.54	\$409,872,253.53	\$266,200,663.20	\$259,992,856.15	\$143,671,590.33



 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ARO. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
 FINANCIEROS


 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

TOTAL	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------


 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
 FINANCIEROS


 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	425,181,671.07	251,118,218.17	246,516,407.73
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	425,181,671.07	251,118,218.17	246,516,407.73
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	425,181,671.07	266,200,663.20	259,992,856.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	425,181,671.07	266,200,663.20	259,992,856.15
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-15,082,445.03	-13,476,448.42


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-15,082,445.03	-13,476,448.42
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-15,082,445.03	-13,476,448.42


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33
Sujetos a Reglas de Operación	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2021

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996	0	0	0	0	4,999,996	4,999,996
SUMA DE LA HOJA	4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996	0	0	0	0	4,999,996	4,999,996
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996	0	0	0	0	4,999,996	4,999,996

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	RIS.	
2020010474-0308	AP-IP-SEP-062/2020 16/SEP/2020	Mantenimiento de servicios sanitarios en preparatoria Centro de Desarrollo Economico Educativo ubicado en la localidad de Mesa del Nayar, Nayarit	El Nayar Mesa del Nayar	C			449,321	449,321	449,321	449,321	449,321	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	449,321.00	449,321.00	Anexo Alumno	1 150		0%	
2020010475-0307	AP-IP-SEP-061/2020 16/SEP/2020	Mantenimiento de aulas en preparatoria Centro de Desarrollo Economico ubicado en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit	El Nayar Mesa del Nayar	C			1,445,200	1,445,200	1,445,200	1,445,200	1,445,200	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,445,200.00	1,445,200.00	Aula Anexo Alumno	12 5 150		0%	
2020010473-0324	AP-IP-SEP-062/2020 17/SEP/2020	Mantenimiento de la Red Elctrica en preparatoria Centro de Desarrollo Economico Educativo ubicado en la localidad de Mesa del Nayar, Nayarit	El Nayar Mesa del Nayar	C			3,105,475	3,105,475	3,105,475	3,105,475	3,105,475	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,105,475.00	3,105,475.00	Aula Anexo Alumno	13 8 150		0%	
SUMA DE LA HOJA							4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996		0	0	0	0		4,999,996	4,999,996					
SUBTOTAL							0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL							4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996	4,999,996		0	0	0	0		4,999,996	4,999,996					

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES REMANENTES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2020

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
SJ INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	9,323,573	9,323,573	9,323,573	9,323,573	0	0	548,839	548,839	8,774,734	8,774,734
SUMA DE LA HOJA	9,323,573	9,323,573	9,323,573	9,323,573	0	0	548,839	548,839	8,774,734	8,774,734
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9,323,573	9,323,573	9,323,573	9,323,573	0	0	548,839	548,839	8,774,734	8,774,734

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2020010378-0238	AP-IP-AGO-048/2020 20/AGO/2020	Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios de 4 ud. Y obra complementaria en primaria Talavard (Nuestro Abuelo) ubicada en la localidad de San Pablo, municipio del Nayar, Nayarit (SEPEI) (será financiada con recursos de remanentes 2020)	Del Nayar San Pablo	C	22/10/20		1,110,035.00	1,110,035.00	1,110,035	1,110,035	100%	0.00	0.00	413,579	413,579	37%	696,456	696,456	Aula Baños Anexo Alumno	1 1 2 60			60%	
2020010390-254	AP-IP-AGO-052/2020 24/AGO/2020	Construcción de dos aulas didácticas, dirección sanitarios y obra complementaria en escuelas preescolar Emilia Ferrero ubicado en la localidad de San Ignacio, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (SEPEI) (será financiada con recursos de remanentes 2020)	Bahía de Banderas San Ignacio	C	21/10/20		1,728,733.00	1,728,733.00	1,728,733	1,728,733	100%	0.00	0.00	135,260	135,260	8%	1,593,473	1,593,473	Aula Baños Dirección Anexo Alumno	2 1 1 4 45			15%	
2020010424-0264	AP-IP-SEP-056/2020 16/SEP/2020	Estructura metálica con membrana arquitectónica en escuela primaria Froylan W. Gonzalez ubicada en el fracc. Villas de la Cantera, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic; Nayarit. (SEPEI) (será financiada con recursos de remanentes 2020)	Tepic Tepic	C			1,085,721.00	1,085,721.00	1,085,721	1,085,721	100%	0.00	0.00	0	0	0%	1,085,721	1,085,721	Cancha Alumno	1 150			0%	
2020010425-0283	AP-IP-SEP-055/2020 16/SEP/2020	Estructura metálica con membrana arquitectónica en escuela secundaria No. 63 Ali Chumacero ubicada en la col. Paseo del Valle Real, en la localidad de Tepic, municipio de Tepic; Nayarit. (SEPEI) (será financiada con recursos de remanentes 2020)	Tepic Tepic	C			1,066,385.00	1,066,385.00	1,066,385	1,066,385	100%	0.00	0.00	0	0	0%	1,066,385	1,066,385	Cancha Alumno	1 150			0%	
2020010559-0436	AP-IP-SEP-051-A/2020 17/SEP/2020	Construcción de 7 aulas U2-G, servicios sanitarios y cerco de malla perimetral en escuela secundaria Roberto Gómez Reyes ubicada en la localidad de Tepic (fracc. Lealtad) municipio de Tepic; Nayarit (SEPEI) (será con recurso F.M. 2020 \$6,281,032.00 y remanentes de monetización \$428,923)	Tepic (Fracc. Lealtad) Tepic	C			428,923.00	428,923.00	428,923	428,923	100%	0.00	0.00	0	0	0%	428,923	428,923					0%	COMPLEMENTO
SUMA DE LA HOJA							5,419,797	5,419,797	5,419,797	5,419,797		0	0	548,839	548,839		4,870,958	4,870,958						
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL							5,419,797	5,419,797	5,419,797	5,419,797		0	0	548,839	548,839		4,870,958	4,870,958						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de enero de 2021
NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		
2020010502-0354	AP-IP-OCT-0308/2020 27/OCT/2020	Construcción de bardeo perimetral en preescolar José Martí ubicado en la ciudad de Tepic (trase. Valla Real), municipio de Tepic; Nayarit (SEPEI) (Remanentes 2020)	Tepic Tepic	C			733,454.00	733,454.00	733,454	733,454	100%	0.00	0.00	0	0	0%	733,454	733,454	Bardeo Alumno	1 50		0%	
2020010491-0358	AP-IP-OCT-0417/2020 28/OCT/2020	Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra complementaria; en preescolar Cuauhtémoc ubicado en la localidad de Santa Cruz (Las Haciendas), municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (SEPEI) (Remanentes 2020)	Santiago Ixcuintla Santa Cruz (Las Haciendas)	C			2,682,560.00	2,682,560.00	2,682,560	2,682,560	100%	0.00	0.00	0	0	0%	2,682,560	2,682,560	Aula Dirección Bardeo Atrio Alumno	2 1 1 4 76		0%	
2020010503-0355	AP-IP-OCT-040/2020 27/10/2020	Construcción de aula en estructura regional de 6.00x8.00 mts en escuela telesecundaria Esteban Marín Maldonado ubicada en la localidad de Col. Seis de Enero, municipio de Tepic; Nayarit (S.E.) (Remanentes 2020)	Tepic Col Seis de Enero	C			487,742.00	487,742.00	487,742	487,742	100%	0.00	0.00	0	0	0%	487,742	487,742	Aula Andador Alumno	1 1 125		0%	
SUMA DE LA HOJA							3,903,776	3,903,776	3,903,776	3,903,776		0	0	0	0		3,903,776	3,903,776					
SUBTOTAL							5,419,797	5,419,797	5,419,797	5,419,797		0	0	548,839	548,839		4,870,958	4,870,958					
TOTAL							9,323,673	9,323,673	9,323,673	9,323,673		0	0	648,839	648,839		8,774,734	8,774,734					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTES 2019 EN 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2021

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
SJ INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	16,220,302	16,220,302	16,220,302	16,220,302	0	0	10,021,688	10,021,688	6,198,614	6,198,614
SUMA DE LA HOJA	16,220,302	16,220,302	16,220,302	16,220,302	0	0	10,021,688	10,021,688	6,198,614	6,198,614
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16,220,302	16,220,302	16,220,302	16,220,302	0	0	10,021,688	10,021,688	6,198,614	6,198,614

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2020010257-0173	AP-IP-JUN-035/2020 11/JUN/2020	Rehabilitación general de edificio y aula atípica aislada (sustitución de servicios sanitarios, sustitución de columnas y traves de en pasillo en escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" ubicada en la localidad de Acaponeta, municipio de Acaponeta; Nayarit (SE) ("complemento para frimiento de obra" y que será financiada con recursos de "remanentes 2019")	Acaponeta Acaponeta	C	00/01/00	21/12/19		223,829	223,829	223,829	223,829	100%	0.00	0.00	218,848.00	218,848.00	98%	4,981	4,981					98%	COMPLEMENTO PARA FRIMIENTO DE OBRA
2020010265-0148	AP-IP-JUN-008/2020 00/JUN/2020	Impermeabilización de techos de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, sustitución de techo de aula 6.00 x 8.00 mts. Y rehabilitación de servicios sanitarios en escuela telesecundaria "Felipe Carrillo Puerto" ubicada en la localidad de Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit, (SE) ("complemento para frimiento de obra" y será financiada con recursos de "remanentes 2019")	Bahía de Banderas Aguamilpa	C	00/01/00	10/12/19		45,506	45,506	45,506	45,506	100%	0.00	0.00	45,506.00	45,506.00	100%	0	0					100%	COMPLEMENTO PARA FRIMIENTO DE OBRA
2020010287-0172	AP-IP-JUN-034/2020 19/JUN/2020	Construcción por suministro de tanque elevado en secundaria "Jesús Reyes Heróles" ubicada en la localidad de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit, (SE) ("complemento para frimiento de obra" y que será financiada con recursos de "remanentes 2019")	Bahía de Banderas San Juan de Abajo	C	00/01/00	05/01/20		112,592	112,592	112,592	112,592	100%	0.00	0.00	112,591.82	112,591.82	100%	0	0					100%	COMPLEMENTO PARA FRIMIENTO DE OBRA
2020010264-0162	AP-IP-JUN-023/2020 17/JUN/2020	Construcción de bardos perimetral, ampliación de plaza cívica en preescolar "Nueva Galicia" ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela; Nayarit (SE) ("complemento para frimiento de obra" y que será financiada con recursos de "remanentes 2019")	Compostela Compostela	C	00/01/00	21/09/19		98,814	98,814	98,814	98,814	100%	0.00	0.00	98,811.76	98,811.76	100%	2	2					100%	COMPLEMENTO PARA FRIMIENTO DE OBRA
SUMA DE LA HOJA								480,741	480,741	480,741	480,741		0	0	475,758	475,758		4,983	4,983						
SUBTOTAL								0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL								480,741	480,741	480,741	480,741		0	0	475,758	475,758		4,983	4,983						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 2 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2020010433-0320	AP-IP-SEP-06/2020 16/SEP/2020	Construcción de bardos perimetral y obra exterior (patio cívico y banquetas) en escuela secundaria Nueva Creación ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela, Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Compostela Compostela	C	15/12/20	15/12/20	56,638	56,638	56,638	56,638	56,638	100%	0.00	0.00	56,638.00	56,638.00	100%	0	0					100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA
2020010391-0275	AP-IP-SEP-02/2020 06/SEP/2020	Construcción de techumbre escolar y sustitución de tableros de madera dañados por tableros de acrílico en escuela primaria indígena Bixanta ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit (SEPEIN) (será financiada con recursos de remanentes 2019)	Del Nayar Mesa del Nayar	C	15/01/21		1,391,160	1,391,160	1,391,160	1,391,160	1,391,160	100%	0.00	0.00	122,413.75	122,413.75	0%	1,268,766	1,268,766	Alumno	1 65			10%	
2020010348-0200	AP-IP-JUL-02/2020 10/JUL/2020	Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios de 6 ud. y aseo (oficina de administración de 2-2.2) en escuela secundaria técnica Xocora ubicada en la localidad de Santa Cruz de Guaybel, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEIN) (complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Del Nayar Santa Cruz de Guaybel	C	00/01/00	30/09/19	495,280	495,280	495,280	495,280	495,280	100%	0.00	0.00	447,010.62	447,010.62	90%	48,269	48,269					90%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA
SUMA DE LA HOJA							1,943,098	1,943,098	1,943,098	1,943,098	1,943,098		0	0	628,062	628,062		1,317,036	1,317,036						
SUBTOTAL							490,741	490,741	490,741	490,741	490,741		0	0	475,758	475,758		4,983	4,983						
TOTAL							2,433,839	2,433,839	2,433,839	2,433,839	2,433,839		0	0	1,101,820	1,101,820		1,322,019	1,322,019						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 3 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	F31	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	F31	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.		
2020010455-0287	AP-IP-SEP-07/2020 17/SEP/2020	Rehabilitación de servicios sanitarios en primaria Lázaro Cárdenas ubicada en la localidad de San Vicente, municipio de Rosamorada; Nayarit (SEPEIN) (Remanentes 2019)	Rosamorada San Vicente	C				509,883	509,883	509,883		100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	509,883	509,883	Baños Alumnos	1 147	1 147	21%		
2020010346-0198	AP-IP-JUL-01/2020 10/JUL/2020	Construcción de módulo de servicios sanitarios de 8 ud; obra complementaria y rehabilitación de impermeabilizante en módulo de 4 aulas 6.00 x 8.00 mts en escuela telesecundaria "Adolfo Lopez Mateos" ubicada en la localidad de El Tizate, municipio de Santiago Ixcuintla; Nayarit (S.E.) (Complemento para finiquito de obra" y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Santiago Ixcuintla el Tizate	C	00/01/00	09/09/19		141,404	141,404	141,404		100%	0.00	0.00	141,403.60	141,403.60	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010345-0211	AP-IP-JUL-03/2020 20/JUL/2020	Sustitución de techos de 1 módulo de dos aulas didácticas, dirección-sanitarios y construcción de bardos perimetral en preescolar Luis Castillo Ledon ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C	09/12/19	11/10/19		171,849	171,849	171,849		100%	0.00	0.00	171,848.91	171,848.91	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010318-0180	AP-IP-JUN-05/2020 30/JUN/2020	Reparación de techos de 2 módulos de aulas didácticas en escuela primaria "Escuadrón 201" ubicada en la localidad de Santa, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra" y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Santiago Ixcuintla Santa	C	00/01/00	26/00/19		61,019	61,019	61,019		100%	0.00	0.00	54,629.94	54,629.94	90%	6,389	6,389				90%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
SUMA DE LA HOJA								884,155	884,155	884,155			0	0	367,882	367,882		516,273	516,273						
SUBTOTAL								2,423,839	2,423,839	2,423,839			0	0	1,101,820	1,101,820		1,322,019	1,322,019						
TOTAL								3,307,994	3,307,994	3,307,994			0	0	1,469,702	1,469,702		1,838,292	1,838,292						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 4 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE FIN.	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.				
2020010235-0121	AP-IP-MAY-010/2020 15/MAY/2020	Construcción de bardos perimetral, acceso y andador en la Unidad de servicios de apoyo a la educación regular ubicada en la localidad de Tepic (Col. Peña) municipio de Tepic, Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra y será financiada con recursos de Remanentes 2019)	Tepic, Tepic	C	09/12/19	11/10/19	11,608	11,608	11,608	11,608	11,608	100%	0.00	0.00	11,607.57	11,607.57	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010268-0142	AP-IP-JUN-005/2020 03/JUN/2020	Reubicación del centro escolar de la escuela Centro de Atención Infantil ubicado en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de Remanentes 2019)	Tepic, Tepic	C	20/02/20	05/00/19	2,526,678	2,526,678	2,526,678	2,526,678	2,526,678	100%	0.00	0.00	2,526,451.93	2,526,451.93	100%	226	226				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010272-0147	AP-IP-JUN-010/2020 08/JUN/2020	Sustitución parcial de edificios por elevación de nivel de 6 aulas didácticas de 6.00x8.00 mts; 1 aula didáctica de 12.00x8.00 mts; dirección, servicios sanitarios y patio chico, en el preescolar "Ma. De la Luz Contreras" ubicado en la ciudad de Tepic (tracc. Villas del roble), municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra) y que será financiada con recursos de "remanentes 2019"	Tepic, Tepic	C	00/01/00	30/09/19	489,429	489,429	489,429	489,429	489,429	100%	0.00	0.00	489,429.00	489,429.00	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010322-0229	AP-IP-AGO-012/2020 07/AGO/2020	Rehabilitación de edificios A, B, C, D, E, F, Y G Y servicios sanitarios, construcción de bardos perimetral, obra complementaria en escuela primaria Juana de Asbajo ubicada en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan Nayarit (SEPEIN) (Complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos remanentes 2019)	Tuxpan Tuxpan	C	00/01/00	21/10/19	366,185	366,185	366,185	366,185	366,185	100%	0.00	0.00	366,185.00	366,185.00	100%	0	0				0%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
SUMA DE LA HOJA							3,394,100	3,394,100	3,394,100	3,394,100	3,394,100		0	0	3,393,874	3,393,874		226	226						
SUBTOTAL							3,307,994	3,307,994	3,307,994	3,307,994	3,307,994		0	0	1,489,702	1,489,702		1,838,292	1,838,292						
TOTAL							6,702,094	6,702,094	6,702,094	6,702,094	6,702,094		0	0	4,883,576	4,883,576		1,838,518	1,838,518						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: S.I. INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 5 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		FIRL	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIR	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.		
2020010436-0268	AP-IP-SEP-075/2020 17/SEP/2020	Rehabilitación de servicios sanitarios y edificios A, B, C y D (herencias e impermeabilización y obra exterior en preescolar María Montessori ubicado en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan, Nayarit. (SEPEIN) (complemento para finiquito de obra y será financiada con recursos de remanentes 2019)	Tuxpan Tuxpan	C	00/01/00	23/11/20		31,048	31,048	31,048	31,048	100%	0.00	0.00	31,048.00	31,048.00	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010437-0321	AP-IP-SEP-026/2020 09/SEP/2020	Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de pisos en primaria 20 de noviembre ubicada en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan, Nayarit. (S.E.) (complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Tuxpan Tuxpan	C	00/01/00	26/11/20		44,629	44,629	44,629	44,629	100%	0.00	0.00	44,626.95	44,626.95	100%	2	2				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010372-0231	AP-IP-AGO-017/2020 10/AGO/2020	Rehabilitación de techos de módulo de 3 aulas didácticas 6.00x8.00 mts. y servicios sanitarios en escuela telesecundaria J. Ascension Hernandez Sojo ubicado en la localidad de las Peñas, municipio de Tuxpan, Nayarit. (S.E.) (complemento para finiquito de obra) y será financiada con recursos de "remanentes 2019"	Tuxpan, Peñas, Las (Peñas, Peñas)	C	00/01/00	30/09/19		94,438	94,438	94,438	94,438	100%	0.00	0.00	94,437.87	94,437.87	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010258-0151	AP-IP-JUN-012/2020 10/JUN/2020	Sustitución de techos de módulo UI-C, rehabilitación de 4 talleres y construcción de obra complementaria y exterior (fina. Elap), en escuela secundaria Heriberto Jara ubicada en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan, Nayarit. (SEPEIN) (complemento para finiquito de obra) y será financiada con recursos de "remanentes 2019"	Tuxpan, Tuxpan	C	00/01/00	23/09/19		2,568,287	2,568,287	2,568,287	2,568,287	100%	0.00	0.00	2,568,201.00	2,568,201.00	100%	86	86				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
2020010303-0161	AP-IP-JUN-022/2020 17/JUN/2020	Demolición y reconstrucción de 8 aulas didácticas y anexos de edificios U2-C, área administrativa, laboratorio de informática, módulo sanitario, plaza cívica, bardoo perimetral en escuela secundaria "Ignacio Zaragoza" ubicada en la localidad de Tuxpan, Nayarit, municipio de Tuxpan (SEPEIN) (será financiada por capital FAM básica 2020 y remanentes 2019)	Tuxpan, Tuxpan	C	06/03/21			5,794,838	5,794,838	5,794,838	5,794,838	100%	0.00	0.00	1,623,372.22	1,623,372.22	28%	4,171,466	4,171,466	Aula Servicios Sanitarios Laboratorio Cisterna Cubo de Tinaco Andador Bardoo Anexo Plaza Cívica Alumno	0 1 1 1 1 1 1 1 268		100%		
2020010260-0174	AP-IP-JUN-036/2020 10/JUN/2020	Rehabilitación general de instalación eléctrica y subestación en escuela primaria "General Lázaro Cárdenas" ubicada en la localidad de Xalisco, municipio de Xalisco, Nayarit. (SE) (complemento para finiquito de obra) y que será financiada con recursos de "remanentes 2019"	Xalisco Xalisco	C	00/01/00	23/01/20		293,446	293,446	293,446	293,446	100%	0.00	0.00	293,446.00	293,446.00	100%	0	0				100%	COMPLEMENTO PARA FINIQUITO DE OBRA	
SUMA DE LA HOJA								8,826,686	8,826,686	8,826,686	8,826,686		0	0	4,655,132	4,655,132		4,171,554	4,171,554						
SUBTOTAL								6,702,094	6,702,094	6,702,094	6,702,094		0	0	4,863,576	4,863,576		1,838,518	1,838,518						
TOTAL								15,628,780	15,628,780	15,628,780	15,628,780		0	0	9,618,708	9,618,708		6,010,072	6,010,072						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2019 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 7 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NUM. DE HOJA 6 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	HOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.		
2020010460-0299	AP-IP-OCT-004/2020 01/10/2020	Rehabilitación de servicios sanitarios en edificio "A", demolición de aula atípica, construcción de aula regional 6.00x8.00 mbs; obra complementaria y exterior en escuela primaria Jose Maria Morelos y Paron ubicada en la localidad de El Tizate, municipio de Santiago Ixcuintla; Nayarit; (SEPEM) (Complemento para finiquito de obra y sera financiada con recursos de remanentes 2019)	El Tizate Santiago Ixcuintla	C			188,542	188,542	188,542	188,542	188,542	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	188,542	188,542	Baños Bardoo Aula Anexo Alumno	1 1 1 4 195		0%		
2020010557-0435	AP-IP-DIC-021/2020 14/12/2020	Complemento para la rehabilitación de 9 aulas didacticas estructura regional, laboratorio y de modulo de servicios sanitarios de 6ud. En la secundaria Benito Juárez ubicado en la localidad de San Andrés Mipilas, municipio de Huajicori; Nayarit (SEPEM) (Remanentes de monetización 2019)	Huajicori San Andrés Mipilas	C	30/12/20	30/12/20	502,980	502,980	502,980	502,980	502,980	100%	0.00	0.00	502,980.00	502,980.00	100%	0	0				100%		
SUMA DE LA HOJA							691,522	691,522	691,522	691,522	691,522		0	0	502,980	502,980		188,542	188,542						
SUBTOTAL							15,528,780	15,528,780	15,528,780	15,528,780	15,528,780		0	0	9,518,708	9,518,708		6,010,072	6,010,072						
TOTAL							16,220,302	16,220,302	16,220,302	16,220,302	16,220,302		0	0	10,021,688	10,021,688		6,198,614	6,198,614						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 SUPERIOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2020

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
DB EDUCACION SUPERIOR	79,141,313	79,141,313	26,460,356	26,460,356	52,680,957	52,680,957	11,452,824	11,452,824	15,007,532	15,007,532
SUMA DE LA HOJA	79,141,313	79,141,313	26,460,356	26,460,356	52,680,957	52,680,957	11,452,824	11,452,824	15,007,532	15,007,532
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	79,141,313	79,141,313	26,460,356	26,460,356	52,680,957	52,680,957	11,452,824	11,452,824	15,007,532	15,007,532

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 SUPERIOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB EDUCACION SUPERIOR

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	HOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2020010321-0183	AP-IP-JUN-06/2020 30/JUN/2020 AP-IP-NOV-01/2020 06/NOV/2020	Construcción de estacionamiento y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, ubicada en la localidad de Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Bahía de Banderas Nuevo Vallarta	C	24/08/20		2,423,952	2,423,952	2,423,952	0	0	0%	2,423,952.00	2,423,952.00	2,422,713.65	2,422,713.65	100%	1,238.35	1,238.35	Anexo Andador Alumno	2 1 1500		100%	RECURSO PAGADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	
2020010370-0235	AP-IP-AGO-01/1/2020 07/AGO/2020	Construcción de unidad de docencia 1 y obra exterior (Ira. Etapa) en Universidad Tecnológica ubicada en la localidad de Mazatlán, municipio de Compostela, Nayarit	Compostela Mazatlán	C	28/09/20		36,991,061	36,991,061	36,991,061	0	0	0%	36,991,061.00	36,991,061.00	6,191,523.38	6,191,523.38	0%	30,799,537.62	30,799,537.62	Aula Dirección Baños Anexo Laboratorio Alumno	14 1 1 5 4 500		60%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
2020010384-0237	AP-IP-AGO-04/7/2020 20/AGO/2020 AP-IP-DIC-03/1/2020 30/DIC/2020	Construcción de dormitorios tipo U-2C y obra exterior, en la Universidad Tecnológica de la Sierra ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit	El Nayar Mesa del Nayar	C	28/09/20		14,039,709	14,039,709	14,039,709	14,039,709	14,039,709	100%	0.00	0.00	2,531,532.41	2,531,532.41	0%	11,508,176.59	11,508,176.59	Anexo Bodega Andador Alumno	4 1 1 400		55%		
2020010413-0267	AP-IP-SEP-01/2020 02/SEP/2020	Adquisición de equipamiento especializado para ingeniería en bioalimentarias de la Universidad Tecnológica de Nayarit	Xalisco Xalisco	C			513,221	513,221	513,221	0	0	0%	513,221.00	513,221.00	0.00	0.00	0%	513,221.00	513,221.00	Equipo Alumno	1 400		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
2020010411-0270	AP-IP-SEP-005/2020 03/SEP/2020	Adquisición de equipamiento especializado para tecnologías de la información y comunicación de la Universidad Tecnológica de Nayarit	Xalisco Xalisco	C			1,008,504	1,008,504	1,008,504	0	0	0%	1,008,504.00	1,008,504.00	0.00	0.00	0%	1,008,504.00	1,008,504.00	Equipo Alumno	1 400		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
SUMA DE LA HOJA							54,976,447	54,976,447	54,976,447	14,039,709	14,039,709		40,936,738	40,936,738	11,145,769	11,145,769		43,830,678	43,830,678						
SUBTOTAL							0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL							54,976,447	54,976,447	54,976,447	14,039,709	14,039,709		40,936,738	40,936,738	11,145,769	11,145,769		43,830,678	43,830,678						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 SUPERIOR
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB EDUCACION SUPERIOR

NUM. DE HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	
2020010412-0277	AP-IP-SEP-041/2020 14/SEP/2020	Construcción de edificio UIC y obra exterior en el Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit, ubicado en la localidad de Jala, municipio de Jala, Nayarit	Jala Jala	C	12/11/20		3,042,301	3,042,301	3,042,301	3,042,301	3,042,301	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,042,301.00	3,042,301.00	Aula Taller Andador Banqueta Anexo Alumno	1 1 1 1 2 500		30%	
2020010418-0278	AP-IP-SEP-045/2020 16/SEP/2020	Adquisición de equipamiento especializado para el laboratorio de mantenimiento industrial en la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio de El Nayar, Nayarit	Mesa del Nayar el Nayar	C			999,973	999,973	999,973	999,973	999,973	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	999,973.00	999,973.00	Equipo Alumno	1 2000		0%	
2020010414-0280	AP-IP-SEP-012/2020 07/SEP/2020	Adquisición de equipamiento especializado para Ingeniería civil de la Universidad Tecnológica de Nayarit	Xalisco Xalisco	C			268,296	268,296	268,296	0	0	0%	268,296.00	268,296.00	0.00	0.00	0%	268,296.00	268,296.00	Equipo Alumno	1 400		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
2020010455-0292	AP-IP-SEP-067/2020 16/SEP/2020	Adquisición de mobiliario y equipo para el Instituto Tecnológico del Sur ubicado en la localidad de Jala, municipio de Jala, Nayarit (FAM 2020)	Jala Jala	C			1,493,354	1,493,354	1,493,354	1,493,354	1,493,354	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,493,354.00	1,493,354.00	Equipo Alumno	1 1200		0%	
SUMA DE LA HOJA							5,803,924	5,803,924	5,803,924	5,535,628	5,535,628		268,296	268,296	0	0		5,803,924	5,803,924					
SUBTOTAL							54,976,447	54,976,447	54,976,447	14,039,709	14,039,709		40,936,738	40,936,738	11,145,769	11,145,769		43,830,678	43,830,678					
TOTAL							60,780,371	60,780,371	60,780,371	19,675,337	19,675,337		41,205,034	41,205,034	11,145,769	11,145,769		48,634,692	48,634,692					

ARQ. SANDRA ELIZABETH HARRA BARRA
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 SUPERIOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB EDUCACION SUPERIOR

NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					BOCHO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CAHT.			
2020010457-0304	AP-IP-SEP-060/2020 16/SEP/2020	Equipamiento especializado para las áreas académicas de la Universidad Tecnológica de la Costa, ubicada en la localidad de Santiago de Santiago Ixcuintla, Nayarit	Santiago Ixcuintla	C				3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	Equipo Alumno	1 500		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
2020010415-0318	AP-IP-SEP-027/2020 06/09/2020	Adquisición de mobiliario básico para dormitorios y docencia 1, en la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit	El Nayar Mesa del Nayar	C				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	Equipo Alumno	1 2000		0%	
2020010469-0334	AP-IP-SEP-002-A/2020 17/SEP/2020	Adquisición de equipamiento especializado para Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Nayarit	Xalisco Xalisco	C				1,209,239	1,209,239	1,209,239	0	0	0%	1,209,239.00	1,209,239.00	307,054.98	307,054.98	0%	902,184.02	902,184.02	Equipo Alumno	1 300		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
2020010514-0377	AP-IP-SEP-047/2020 17/SEP/2020	Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit	Tepic Tepic	C				5,690,830	5,690,830	5,690,830	0	0	0%	5,690,830.00	5,690,830.00	0.00	0.00	0%	5,690,830.00	5,690,830.00	Equipo Alumno	1 1000		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
2020010539-0406	AP-IP-SEP-058-A/2020 17/SEP/2020	Construcción de pozos de absorción en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas ubicada en la localidad de Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (F.A.M. superior 2020)	Nuevo Vallarta Bahía de Banderas	C				575,854	575,854	575,854	0	0	0%	575,854.00	575,854.00	0.00	0.00	0%	575,854.00	575,854.00	Anexo Alumnos	3 600		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
SUMA DE LA HOJA								13,475,923	13,475,923	13,475,923	3,000,000	3,000,000		10,475,923	10,475,923	307,055	307,055		13,168,868	13,168,868					
SUBTOTAL								60,780,371	60,780,371	60,780,371	19,575,337	19,575,337		41,205,034	41,205,034	11,145,769	11,145,769		49,634,602	49,634,602					
TOTAL								74,256,294	74,256,294	74,256,294	22,575,337	22,575,337		51,680,957	51,680,957	11,452,824	11,452,824		62,803,470	62,803,470					

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 SUPERIOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB EDUCACION SUPERIOR

NUM. DE HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	
2020010578- 0440	AP-IP-SEP-061-A/2020 17/09/2020	Suministro e instalación de media tensión en la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, ubicada en la localidad de la Carriera, municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	Anexo Alumnos	1 400		0%	RECURSO POR PAGAR POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
2020010468- 0361	AP-IP-SEP-048-A/2020 17/SEP/2020	Adquisición de equipamiento integral del domo polivalente para el Instituto Tecnológico de Tepic ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit.	Tepic Tepic	C			1,941,223	1,941,223	1,941,223	1,941,223	1,941,223	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,941,223.00	1,941,223.00	Equipo Alumnos	1 300		0%	
2020010429- 0331	AP-IP-SEP-068/2020 17/SEP/2020	Construcción de bardeo perimetral, caseta de vigilancia y malla ciclónica en el Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit, ubicado en la localidad de Jala, municipio de Jala, Nayarit.	Jala Jala	C			1,943,796	1,943,796	1,943,796	1,943,796	1,943,796	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,943,796.00	1,943,796.00	Bardeo Anexo Alumno	1 1 500		0%	
SUMA DE LA HOJA							4,885,019	4,885,019	4,885,019	3,885,019	3,885,019		1,000,000	1,000,000	0	0		4,885,019	4,885,019					
SUBTOTAL							74,256,294	74,256,294	74,256,294	22,275,337	22,275,337		51,680,957	51,680,957	11,452,824	11,452,824		62,803,470	62,803,470					
TOTAL							79,141,313	79,141,313	79,141,313	26,460,356	26,460,356		62,680,957	62,680,957	11,452,824	11,452,824		67,688,489	67,688,489					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS BASICA 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.		
2020010579-0454	AP-IP-NOV-052/2020 30/11/NOV/2020	Impermeabilización de techos de módulo de aulas en estructura U2C, sustitución de techos de módulo alipico en la escuela primaria Daniel Delgadillo ubicada en la localidad de Chapalilla, municipio de Santa María del Oro; Nayarit (SEPEI) (complemento para finiquito de obra con productos financieros 2020)	Chapalilla Santa María del Oro	C			304,145	304,145	304,145	304,145	304,145	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	304,145.00	304,145.00			0%	complemento para finiquito de obra		
2020010377-0268	AP-IP-DIC-033/2020 30/DIC/2020	Construcción de 03 aulas didácticas, plaza cívica y bardeo perimetral en preescolar indígena Talxiri ubicado en la ciudad de Tepic (Col. Cuba) municipio de Tepic, Nayarit (SEPEI)	Tepic Tepic	C			216,623	216,623	216,623	216,623	216,623	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	216,623.00	216,623.00			0%	complemento para finiquito de obra		
SUMA DE LA HOJA							520,768	520,768	520,768	520,768	520,768		0	0	0	0		520,768	520,768						
SUBTOTAL							0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL							520,768	520,768	520,768	520,768	520,768		0	0	0	0		520,768	520,768						

ARQ. SANDRA ELIZABETH PARRA BARRON
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTES 2018 EN 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2021

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316	0	0	1,121,705	1,121,705	387,611	387,611
SUMA DE LA HOJA	1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316	0	0	1,121,705	1,121,705	387,611	387,611
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316	0	0	1,121,705	1,121,705	387,611	387,611

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (remanentes 2018 en 2020)
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: S1 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.				
2020010134-0067	AP-IP-ABR-027/2020 21/ABR/2020	Sustitución de muebles sanitarios, conexión hidráulica y conexión eléctrica en Primaria Mario Moreno Reyes, ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEIN) REMANENTES 2018	Tepic, Tepic	C	14/09/20	30/09/20	111,473	111,473	111,473	111,473	111,473	100%	0.00	0.00	85,782.24	85,782.24	77%	25,690.76	25,690.76	Servicios Sanitarios Alumno	1 208	1 208	100%		
2020010335-0234	AP-IP-AGO-031/2020 17/AGO/2020	Construcción de domo escolar en escuela primaria Andrés Quintana Roo ubicada en la localidad de Tepic (Col. Francisco Villa), municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEIN) REMANENTES 2018	Tepic, Tepic	C	05/10/20		1,397,843	1,397,843	1,397,843	1,397,843	1,397,843	100%	0.00	0.00	1,035,922.81	1,035,922.81	74%	361,920.19	361,920.19	Domo Alumno	1 157		85%		
SUMA DE LA HOJA							1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316		0	0	1,121,705	1,121,705		387,611	387,611						
SUBTOTAL							0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL							1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316	1,509,316		0	0	1,121,705	1,121,705		387,611	387,611						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

13



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2021

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		201		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
SJ INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	136,316,412	136,316,412	136,316,412	136,316,412	0	0	38,805,867	38,805,867	97,510,545	97,510,545
SUMA DE LA HOJA	136,316,412	136,316,412	136,316,412	136,316,412	0	0	38,805,867	38,805,867	97,510,545	97,510,545
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	136,316,412	136,316,412	136,316,412	136,316,412	0	0	38,805,867	38,805,867	97,510,545	97,510,545

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.		
20200102018-0107	AP-IP-MAY-001/2020 05MAY/2020 AP-IP-OCT-030/2020 18OCT/2020	Impermeabilización general de techos de 01 modulo y rehabilitación de lavabos en preescolar Soledad Anaya Solorzano, ubicado en la localidad de Acaponeta, municipio de Acaponeta, Nayarit. (SEPEH)	Acaponeta, Acaponeta	C	25/09/20	27/10/20		160,518	160,518	160,518		100%	0.00	0.00	159,073.65	159,073.65	99%	1,444.35	1,444.35	Aula Dirección Servicios Sanitarios Alumno	2 1 1 45		100%		
2020010223-0103	AP-IP-ABR-045/2020 30/ABR/2020 AP-IP-OCT-034/2020 26OCT/2020	Rehabilitación general de primaria Leona Vicario ubicada en la localidad de Llano de la Cruz, municipio de Acaponeta, Nayarit. (SEPEH)	Acaponeta, Llano de la Cruz	C	15/10/20			1,812,049	1,812,049	1,812,049		100%	0.00	0.00	358,839.69	358,839.69	19%	1,553,209.31	1,553,209.31	Aula Servicios Sanitarios Pozo de Absorción Bardoo Fosa Séptica Cubo de Tinaco Alumno	6 1 1 1 1 1 1 66		75%		
2020010326-0187	AP-IP-JUL-004/2020 03/JUL/2020 AP-IP-OCT-061/2020 29/10/2020	Construcción de aula didáctica 6.00 x 8.00 mts. Asistida estructura regional en escuela primaria Jose Clemente Orozco ubicada en la localidad de El Guasmuchi, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEH)	Bahía de Banderas Guasmuchi, El	C	15/10/20	13/12/20		514,813	514,813	514,813		100%	0.00	0.00	129,184.95	129,184.95	25%	385,628.05	385,628.05	Aula Alumno	1 70		100%		
2020010304-0160	AP-IP-JUL-021/2020 17/JUL/2020 AP-IP-OCT-076/2020 18OCT/2020	Construcción de aula didáctica 8.00x8.00 mts. asistida en estructura regional en escuela primaria "Cuauhtémoc" ubicada en la localidad de Tondoroque, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEH)	Bahía de Banderas Tondoroque	C	28/09/20			488,509	488,509	488,509		100%	0.00	0.00	417,301.18	417,301.18	85%	71,207.82	71,207.82	Aula Alumno	1 95		99%		
SUMA DE LA HOJA								3,075,889	3,075,889	3,075,889	3,075,889	3,075,889		0	0	1,064,399	1,064,399		2,011,490	2,011,490					
SUBTOTAL								0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL								3,075,889	3,075,889	3,075,889	3,075,889	3,075,889		0	0	1,064,399	1,064,399		2,011,490	2,011,490					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 2 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMENDOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		
2020010559-0436	AP-IP-SEP-051-A/2020 17/SEP/2020	Construcción de 7 aulas U2-C, servicios sanitarios y cerco de malla perimetral en escuela secundaria Roberto Gómez Reyes ubicada en la localidad de Tepic (fracc Lealtad) municipio de Tepic, Nayarit (SEPEH) (señal con recurso F.A.M. 2020 \$6,281,032.00 y remanentes de monetización \$428,923)	Tepic Fracc. Lealtad Tepic	C			6,281,032	6,281,032	6,281,032	6,281,032	6,281,032	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,281,032.00	6,281,032.00	Aula Baños Aseo Alumnos	7 1 9 138		0%	
2020010352-0217	AP-IP-JUL-041/2020 24/JUL/2020 AP-IP-OCT-045/2020 28/OCT/2020	Sustitución de servicios sanitarios, impermeabilización de techo de edificio atípico y aula de medios y construcción de obra complementaria en escuela primaria Benito Juárez ubicada en la localidad de El Capomo, municipio de Compostela, Nayarit (SEPEH)	Compostela Capomo, El	C	21/10/20		1,389,763	1,389,763	1,389,763	1,389,763	1,389,763	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,389,763.00	1,389,763.00	Aula Baños Dirección Andador Aseo Alumno	5 1 1 1 3 130		75%	
2020010324-0166	AP-IP-JUL-033/2020 03/JUL/2020	Construcción de 01 aula didáctica y construcción de servicios sanitarios en escuela primaria 15 de Septiembre ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela, Nayarit (SE)	Compostela Compostela	C	25/11/20		1,470,924	1,470,924	1,470,924	1,470,924	1,470,924	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,470,924.00	1,470,924.00	Aula Servicios Sanitarios Cubo de Tinaco Cisterna Alumno	1 1 1 1 1 126		45%	
2020010298-0219	AP-IP-JUL-039/2020 24/JUL/2020 AP-IP-NOV-009/2020 06/NOV/2020	Construcción de muro de contención 2da. Etapa en escuela secundaria "Jose Vasconcelos" ubicada en la localidad de Lima de Abajo, municipio de Compostela, Nayarit (S.E.)	Compostela Lima de Abajo	C	15/10/20	13/12/20	528,127	528,127	528,127	528,127	528,127	100%	0.00	0.00	483,954.07	483,954.07	92%	44,172.93	44,172.93	Muro de contención Alumnos	1 96		100%	
SUMA DE LA HOJA							9,669,846	9,669,846	9,669,846	9,669,846	9,669,846		0	0	483,954	483,954		9,185,892	9,185,892					
SUBTOTAL							3,075,869	3,075,869	3,075,869	3,075,869	3,075,869		0	0	1,064,399	1,064,399		2,011,490	2,011,490					
TOTAL							12,745,735	12,745,735	12,745,735	12,745,735	12,745,735		0	0	1,648,354	1,648,354		11,197,381	11,197,381					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 3 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	HOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FBI	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.		
2020010255-0131	AP-IP-MAY-06/2020 26/MAY/2020	Construcción de módulo sanitario de 4 ud, malla ciclónica y obra complementaria en primaria Jajitini ubicada en la localidad de La Taberna, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEH)	Del Nayar La Taberna	C	07/12/20			1,124,042	1,124,042	1,124,042	1,124,042	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,124,042.00	1,124,042.00	Aula Servicios Sanitarios Cisterna Pozo de Absorcion Fosa Séptica Instalación Eléctrica Alumno	1 1 1 1 1 1 1 18		10%		
2020010291-0155	AP-IP-JUN-01/2020 12/JUN/2020	Construcción de 01 aula didáctica, administración 3-3-3 y aula de medios, en secundaria "Francisco Nayarit" ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio Del Nayar, Nayarit, (SEPEH)	Del Nayar Mesa del Nayar	C	07/10/20			2,682,225	2,682,225	2,682,225	2,682,225	100%	0.00	0.00	1,238,127.65	1,238,127.65	46%	1,444,097.35	1,444,097.35	Aula Edificio Inst. Eléct. Exterior Cubo de Tinaco Alumno	2 1 1 1 1 1 203		80%		
2020010290-0156	AP-IP-JUN-01/2020 12/JUN/2020 AP-IP-HOV-00/2020 06/11/2020	Construcción de módulo 02 aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios de 12 ud, cancha de usos múltiples, rehabilitación de módulos de 3 aulas y obra complementaria en primaria indígena "Abraham Castellanos" en la localidad de Santa Teresa, municipio de El Nayar, Nayarit, (SEPEH)	Del Nayar Santa Teresa	C	19/10/20			4,110,517	4,110,517	4,110,517	4,110,517	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,110,517.00	4,110,517.00	Aula Servicios Sanitarios Cancha Cisterna Alumno	5 1 1 1 1 336		70%		
2020010161-0053	AP-IP-MAR-04/2020 27/MAR/2020	Construcción de muro de mamposteo (en zona de riesgo) en Itelescundaria Jose Paz Garcia ubicada en la localidad de el Cora, municipio de San Blas, Nayarit (SE)	El Cora San Blas	C	25/09/20	08/11/20		304,216	304,216	304,216	304,216	100%	0.00	0.00	299,217.01	299,217.01	98%	4,998.99	4,998.99	Bardos Alumno	1 20		100%		
2020010220-0140	AP-IP-JUN-03/2020 02/JUN/2020 AP-IP-OCT-02/2020 19/OCT/2020	Construcción de 01 aula de usos múltiples 2 E.E. estructura U1-C en escuela secundaria técnica Ingeniero el Fijo ubicada en la localidad de El Fijo, municipio de Tecuala, Nayarit (SEPEH)	El Fijo Tecuala	C	07/10/20			750,101	750,101	750,101	750,101	100%	0.00	0.00	338,148.79	338,148.79	45%	411,952.21	411,952.21	Aula Andador Alumno	1 1 74		80%		
SUMA DE LA HOJA								8,971,101	8,971,101	8,971,101	8,971,101	8,971,101	0	0	1,875,493	1,875,493		7,095,608	7,095,608						
SUBTOTAL								12,745,735	12,745,735	12,745,735	12,745,735	12,745,735	0	0	1,548,354	1,548,354		11,197,381	11,197,381						
TOTAL								21,716,836	21,716,836	21,716,836	21,716,836	21,716,836	0	0	3,423,847	3,423,847		18,292,989	18,292,989						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 4 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FZI	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.		
2020010215-0167	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Construcción de 04 aulas didácticas y sustitución de impermeabilizante de 2 aulas en primaria indígena "Gral. Esteban Baca Calderón" ubicada en la localidad de Lindavista, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEH)	El Nayar Lindavista	C	19/10/20		2,057,472	2,057,472	2,057,472	2,057,472	2,057,472	100%	0.00	0.00	557,960.49	557,960.49	27%	1,499,511.51	1,499,511.51	Aula Alumno	6 268		79%		
2020010284-0171	AP-IP-JUN-03/2020 19/JUN/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de cerco de malla y construcción de servicios sanitarios en primaria "Bilingüe" ubicada en la localidad de Santa Teresa (anexo San Miguel), municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEH)	El Nayar Santa Teresa	C	19/10/20		2,600,574	2,600,574	2,600,574	2,600,574	2,600,574	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600,574.00	2,600,574.00	Aula Servicios Sanitarios Cisterna Pozo de Absorción Fosa Sepsica Cerco Alumno	2 1 . 1 1 1 1 36		60%		
2020010216-0260	AP-IP-AGO-06/2020 26/AGO/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Construcción de 02 aulas didácticas de 6.00 x 6.00 mts; servicios sanitarios, plaza cívica, obra complementaria y exterior en preescolar indígena Ana J (pluma) ubicado en la localidad de San Gregorio, municipio del Nayar, Nayarit (SEPEH)	El Nayar, San Gregorio	C	22/10/20		1,859,200	1,859,200	1,859,200	1,859,200	1,859,200	100%	0.00	0.00	311,432.14	311,432.14	17%	1,547,767.86	1,547,767.86	Aula Servicios Sanitarios Cisterna Pozo de Absorción Fosa Sepsica Cerco Plaza Cívica Alumno	2 1 . 1 1 1 1 38		85%		
2020010323-0218	AP-IP-JUL-04/2020 24/JUL/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Sustitución de bardeo perimetral y rehabilitación de techos en escuela primaria Indio Mariano ubicado en la Higuera, municipio de Idán del Río, Nayarit (SE)	Idán del Río La Higuera	C	15/10/20		983,252	983,252	983,252	983,252	983,252	100%	0.00	0.00	320,943.34	320,943.34	33%	662,308.66	662,308.66	Aulas Servicios Sanitarios Bardeo Alumnos	3 1 . 1 27		85%		
2020010120-0039	AP-IP-MAR-09/2020 11/MAR/2020	Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela primaria "Roberto Gómez Reyes" ubicada en la localidad de José María Mercado, municipio de San Blas, Nayarit (SEPEH)	José María Mercado, San Blas	C	25/09/20		848,262	848,262	848,262	848,262	848,262	100%	0.00	0.00	377,727.04	377,727.04	45%	470,534.96	470,534.96	Aula Servicios Sanitarios Pozo de Absorción Fosa Sepsica Cisterna Alumno	2 1 . 1 1 1 28		92%		
SUMA DE LA HOJA							8,428,760	8,428,760	8,428,760	8,428,760	8,428,760		0	0	1,568,063	1,568,063		6,860,697	6,860,697						
SUBTOTAL							21,716,836	21,716,836	21,716,836	21,716,836	21,716,836		0	0	3,423,847	3,423,847		18,292,989	18,292,989						
TOTAL							30,145,696	30,145,696	30,145,696	30,145,696	30,145,696		0	0	4,991,910	4,991,910		25,153,686	25,153,686						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: S.J INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 5 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONCEPTOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FBI	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	
20200102273-0141	AP-IP-JUN-04/2020 03/JUN/2020 AP-IP-OCT-04/2020 28/OCT/2020	Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios de 4 ud, plaza cívica y obra complementaria en escuela primaria indígena Juan Escutia ubicada en la localidad de Las Minas, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEÑ)	Las Minas Del Nayar	C	19/10/20		1,539,663	1,539,663	1,539,663	1,539,663	1,539,663	100%	0.00	0.00	466,255.44	466,255.44	32%	1,053,407.56	1,053,407.56	Aula Servicios Sanitarios Plaza Cívica Fosa Séptica Paseo de Absorción Cisterna Alumno	1 1 - 1 1 - 1 40		80%	
2020010140-0040	AP-IP-MAR-02/2020 17/MAR/2020 AP-IP-SEP-10/2020 30/SEP/2020	Reparación de techos de 2 módulos de aulas didácticas y rehabilitación de servicios sanitarios en escuela Primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Paso Real de Bojaco, municipio de Rosamorada, Nayarit (SEPEÑ)	Paso Real del Bojaco, Rosamorada	C	03/06/20	06/02/20	668,715	668,715	668,715	668,715	668,715	100%	0.00	0.00	668,714.66	668,714.66	100%	0.34	0.34	Aula Servicios Sanitarios Alumno	1 1 - 50		100%	
2020010217-0166	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020	Construcción de 01 aula didáctica 6.00 x 8.00 en escuela primaria "Indio Mariano" ubicada en la localidad de Coahuila de Cuytlán, municipio de Rosamorada, Nayarit (SEPEÑ)	Rosamorada Coahuila de Cuytlán	C	10/11/20		469,706	469,706	469,706	469,706	469,706	100%	0.00	0.00	123,269.85	123,269.85	26%	346,436.15	346,436.15	Aula Alumno	1 64		45%	
2020010254-0124	AP-IP-MAY-02/2020 16/MAY/2020	Sustitución de cancha de usos múltiples, rehabilitación de modulo "A" servicios sanitarios y conexión a drenaje a la red municipal en escuela primaria "Las Americas" ubicada en la localidad de San Vicente, municipio de Rosamorada, Nayarit. (SEPEÑ)	Rosamorada San Vicente	C	15/10/20		1,493,693	1,493,693	1,493,693	1,493,693	1,493,693	100%	0.00	0.00	239,352.88	239,352.88	16%	1,254,340.12	1,254,340.12	Servicios Sanitarios Cancha Anexo Alumno	1 1 1 182		100%	
2020010293-0170	AP-IP-JUN-03/2020 18/JUN/2020 AP-IP-OCT-02/2020 19/OCT/2020	Sustitución de bardeo perimetral en escuela secundaria "Naya" ubicada en la localidad de Presidio de Los Reyes, municipio de Ruiz, Nayarit (SEPEÑ)	Ruiz Presidio de los Reyes	C	05/10/20		1,529,790	1,529,790	1,529,790	1,529,790	1,529,790	100%	0.00	0.00	918,870.86	918,870.86	60%	610,919.14	610,919.14	Bardeo Alumno	1 125		65%	
SUMA DE LA HOJA							5,701,567	5,701,567	5,701,567	5,701,567	5,701,567		0	0	2,436,464	2,436,464		3,265,103	3,265,103					
SUBTOTAL							30,145,596	30,145,596	30,145,596	30,145,596	30,145,596		0	0	4,991,910	4,991,910		25,153,686	25,153,686					
TOTAL							35,847,163	35,847,163	35,847,163	35,847,163	35,847,163		0	0	7,428,374	7,428,374		28,418,789	28,418,789					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 6 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	
2020010162-0054	AP-IP-MAR-04/2020 21/MAR/2020 AP-IP-OCT-06/2020 05/OCT/2020	Construcción de edificio administrativo 4-4-4 (2da. Etapa) en escuela secundaria Ricardo Flores Magón ubicada en la localidad de San Vicente (Fracc. La Misión) municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (SEPEH)	San Vicente Bahía de Banderas	C	09/06/20	16/09/20		3,329,784	3,329,784	3,329,784	3,329,784	100%	0.00	0.00	3,153,095.71	3,153,095.71	95%	176,688.29	176,688.29	Edificio Anexo Alumno	1 1 360		100%	
2020010208-0291	AP-IP-SEP-04/2020 14/SEP/2020 AP-IP-OCT-06/2020 26/OCT/2020	Construcción de 01 aula didáctica, construcción de cerco perimetral y construcción de servicios sanitarios, en escuela primaria Bilingüe, ubicada en la localidad de Santa Anita, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEH)	Santa Anita Del Nayar	C	09/10/20			2,161,811	2,161,811	2,161,811	2,161,811	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,161,811.00	2,161,811.00	Aula servicios sanitarios Bardeco Fosa Séptica Pozo de Absorción Cisterna Alumno	1 1 1 1 1 1 18		5%	
2020010123-0293	AP-IP-SEP-05/2020 16/SEP/2020	Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios de 4 ud; plaza cívica, cerco de malla y obra complementaria en escuela primaria indígena Bilingüe, ubicada en la localidad de Santa Gertrudis, municipio de El Nayar, Nayarit (SEPEH)	Santa Gertrudis Del Nayar	C	17/11/20			2,245,260	2,245,260	2,245,260	2,245,260	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,245,260.00	2,245,260.00	Aula Servicios Sanitarios Plaza Cívica Fosa Séptica Pozo de Absorción Cisterna Cerco Alumno	1 1 1 1 1 1 35		12%	
2020010117-0037	AP-IP-MAR-02/2020 11/MAR/2020 AP-IP-SEP-09/2020 26/SEP/2020	Rehabilitación de Servicios Sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela Telessecundaria "Juan de la Barrera" ubicada en la localidad de Santa María de Picachos, municipio de Huajuco, Nayarit (S.E.)	Santa María de Picachos Huajuco, Nayarit (SE)	C	09/06/20	13/08/20		333,094	333,094	333,094	333,094	100%	0.00	0.00	332,772.04	332,772.04	100%	321.96	321.96	Servicios Sanitarios Pozo de Absorción Fosa Séptica Alumno	1 1 1 1 31		100%	
2020010222-0164	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Construcción de módulos de 02 aulas adosadas de 6.00 x 8.00 mts. en escuela primaria "CTM" ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (SEPEH)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C	07/10/20	15/12/20		861,018	861,018	861,018	861,018	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	861,018.00	861,018.00	Aula Alumno	2 206		100%	
SUMA DE LA HOJA								8,930,967	8,930,967	8,930,967	8,930,967		0	0	3,465,868	3,465,868		5,445,099	5,445,099					
SUBTOTAL								35,847,163	35,847,163	35,847,163	35,847,163		0	0	7,428,374	7,428,374		28,418,789	28,418,789					
TOTAL								44,778,130	44,778,130	44,778,130	44,778,130		0	0	10,914,241	10,914,241		33,863,889	33,863,889					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 7 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE FIN.	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		
2020010319-0182	AP-IP-JUN-06/2020 30/JUN/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Construcción de 3 aulas adosadas, rampas, pasamanos, barandales, servicios sanitarios para discapacitados en secundaria "Cristóbal Durán Zamorano" ubicada en la localidad de Villa Hidalgo municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (S.E.)	Santiago Ixcuintla Villa Hidalgo	C	15/10/20		1,265,152	1,265,152	1,265,152	1,265,152	1,265,152	100%	0.00	0.00	623,163.98	623,163.98	49%	641,908.02	641,908.02	Aula Servicios Sanitarios Amenio Alumno	3 1 3 114		95%		
2020010283-0145	AP-IP-JUN-08/2020 05/JUN/2020 AP-IP-OCT-02/2020 18/OCT/2020	Rehabilitación de servicios sanitarios, colocación de estructura porteria tablero en cancha de usos múltiples en escuela Primaria Juana de Azañe ubicada en la localidad de el Fío, municipio de Tecuala, Nayarit (SEPEI)	Tecuala, el Fío	C	07/10/20		961,163	961,163	961,163	961,163	961,163	100%	0.00	0.00	166,601.38	166,601.38	19%	774,561.62	774,561.62	Servicios Sanitarios Paseo de Absorción Fosa Séptica Amenio Alumno	1 1 1 1 1 55		70%		
2020010076-0035	AP-IP-MAR-02/2020 10/MAR/2020 AP-IP-SEP-09/2020 26/SEP/2020	Construcción de aula de medios, colocación de estructura porteria tablero y reparación de piso en cancha de usos múltiples (Rda. Ebapa), en escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala, Nayarit (SEPEI)	Tecuala, Tecuala	C	15/06/20	22/06/20	1,024,619	1,024,619	1,024,619	1,024,619	1,024,619	100%	0.00	0.00	972,069.32	972,069.32	95%	52,549.68	52,549.68	Aula Cancha de usos Múltiples Instalaciones Alumno	1 1 1 1 80		100%		
2020010075-0038	AP-IP-MAR-02/2020 11/MAR/2020 AP-IP-OCT-01/2020 01/OCT/2020	Reparación General de 01 módulos de 08 aulas didácticas en estructura U2-C y 01 módulo de 03 aulas didácticas. Impermeabilización de techos de 01 módulo de taller y servicios sanitarios (primera etapa) en secundaria "Héroes Nacionales" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala, Nayarit (SEPEI)	Tecuala, Tecuala	C	15/06/20		3,374,573	3,374,573	3,374,573	3,374,573	3,374,573	100%	0.00	0.00	2,779,599.28	2,779,599.28	82%	594,973.72	594,973.72	Aula Servicios Sanitarios Taller Alumno	11 1 1 1 465		86%		
2020010337-0201	AP-IP-JUL-02/2020 10/JUL/2020	Impermeabilización de techos, rehabilitación de servicios sanitarios y rehabilitación general de instalación eléctrica en escuela primaria Gabriel Leyva en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit (S.E.)	Tepic Tepic	C	22/10/20		1,573,955	1,573,955	1,573,955	1,573,955	1,573,955	100%	0.00	0.00	482,736.04	482,736.04	31%	1,091,218.96	1,091,218.96	Edificio Servicios Sanitarios Instalación Eléctrica Alumno	1 1 1 1 225		85%		
2020010315-0168	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020 AP-IP-OCT-02/2020 18/OCT/2020	Construcción de 03 aulas didácticas estructura regional 6.00 x 8.00 mts. En escuela primaria indígena "Huye Matsila" ubicada en la localidad de Tepic (Col. 3 de Julio), municipio de Tepic, Nayarit (SEPEI)	Tepic Tepic (Col. 3 de Julio)	C	05/10/20	18/12/20	1,183,130	1,183,130	1,183,130	1,183,130	1,183,130	100%	0.00	0.00	478,696.75	478,696.75	40%	704,433.25	704,433.25	Aula Bancueta Alumno	3 1 191		100%		
SUMA DE LA HOJA							9,362,592	9,362,592	9,362,592	9,362,592	9,362,592		0	0	5,522,867	5,522,867		3,859,725	3,859,725						
SUBTOTAL							44,778,130	44,778,130	44,778,130	44,778,130	44,778,130		0	0	10,914,241	10,914,241		33,863,889	33,863,889						
TOTAL							54,160,722	54,160,722	54,160,722	54,160,722	54,160,722		0	0	16,437,108	16,437,108		37,723,614	37,723,614						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 8 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	
2020010231-0163	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Reubicación de posta P2 de línea de media tensión, Construcción de dirección e impermeabilización de techos de secundaria "Julian Gazon Mercado" ubicada en la localidad de Francisco I Madero, Municipio de Tepic, Nayarit (S.E.)	Tepic Francisco I Madero (Puja)	C	05/10/20	16/12/20		1,322,287	1,322,287	1,322,287	1,322,287	1,322,287	100%	0.00	0.00	569,568.97	569,568.97	45%	732,718.03	732,718.03	Aula Direccion Anexo Alumno	11 1 1 154		100%	
2020010232-0139	AP-IP-JUN-02/2020 02/JUN/2020 AP-IP-NOV-07/2020 06/NOV/2020	Sustitución de bardeo perimetral en escuela Primaria Cuauhtémoc ubicada en la localidad de Tepic (Col. El Tecolote), municipio de Tepic, Nayarit (S.E.)	Tepic Tepic	C	22/10/20			2,745,028	2,745,028	2,745,028	2,745,028	2,745,028	100%	0.00	0.00	639,671.62	639,671.62	23%	2,105,356.38	2,105,356.38	Bardeo Alumno	1 315		70%	
2020010332-0199	AP-IP-JUL-02/2020 10/JUL/2020	Construcción de 2 aulas didácticas en preescolar Añ Chumacero Lara ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit (SEPEM)	Tepic Tepic	C	15/10/20	16/12/20		771,418	771,418	771,418	771,418	771,418	100%	0.00	0.00	434,020.35	434,020.35	56%	337,397.65	337,397.65	Aula Alumno	2 71		100%	
2020010333-2016	AP-IP-JUL-04/2020 24/JUL/2020	Construcción de 03 aulas didácticas U2C (planta alta) en escuela secundaria técnica Jaime Torres Bodet ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic Nayarit (SEPEM)	Tepic Tepic	C	22/10/20			1,300,309	1,300,309	1,300,309	1,300,309	1,300,309	100%	0.00	0.00	546,000.85	546,000.85	39%	844,228.15	844,228.15	Aula Alumno	3 477		90%	
2020010353-0224	AP-IP-JUL-04/2020 30/JUL/2020	Construcción de 03 aulas didácticas y aula de medios en escuela primaria Revolución ubicada en la localidad de Tepic (col. Revolución), municipio de Tepic, Nayarit (SEPEM)	Tepic Tepic	C	22/10/20			2,120,987	2,120,987	2,120,987	2,120,987	2,120,987	100%	0.00	0.00	543,113.64	543,113.64	26%	1,577,873.36	1,577,873.36	Aula Alumno	4 30		90%	
202001077-0266	AP-IP-SEP-02/2020 02/SEP/2020	Construcción de 03 aulas didácticas, dirección sanitarios, plaza cívica y bardeo perimetral en preescolar indígena Tsik-ri ubicado en la ciudad de Tepic (Col. Cuba), municipio de Tepic, Nayarit (SEPEM)	Tepic Tepic	C	22/10/20			3,592,468	3,592,468	3,592,468	3,592,468	3,592,468	100%	0.00	0.00	428,162.92	428,162.92	12%	3,164,305.08	3,164,305.08	Aula Baños Dirección Plaza Cívica Bardeo Anexo Alumno	3 1 1 1 3 75		65%	
SUMA DE LA HOJA								11,942,517	11,942,517	11,942,517	11,942,517	11,942,517		0	0	3,190,638	3,190,638		8,761,879	8,761,879					
SUBTOTAL								54,160,722	54,160,722	54,160,722	54,160,722	54,160,722		0	0	16,437,108	16,437,108		37,723,614	37,723,614					
TOTAL								66,103,239	66,103,239	66,103,239	66,103,239	66,103,239		0	0	19,617,747	19,617,747		46,485,492	46,485,492					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 9 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIRL	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE FIR	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.					
2020010376-0252	AP-IP-AGO-04/2020 21/AGO/2020 AP-IP-OCT-06/2020 28/OCT/2020	Construcción de 02 Aulas didácticas, sanitarios, plaza cívica en escuela primaria Walskame ubicada en la localidad de Tepic (Col. El Ocho) municipio de Tepic, Nayarit (SEPEH)	Tepic Tepic (Col. El Ocho)	C	22/10/20		2,492,965	2,492,965	2,492,965	2,492,965	2,492,965	100%	0.00	0.00	425,829.43	425,829.43	17%	2,067,135.57	2,067,135.57	Aula Baños Plaza Cívica Anexo Alumno	2 1 1 2 50		45%	
2020010387-0253	AP-IP-AGO-05/2020 24/AGO/2020 AP-IP-NOV-01/2020 06/NOV/2020	Construcción de 6 aulas, dirección-bodega, sanitarios de 8 ud; patio cívico y cerco perimetral en escuela primaria Cuauhtémoc ubicada en la ciudad de Tepic (Fracc. Lealtad) municipio de Tepic, Nayarit (SEPEH)	Tepic Tepic (Fracc. Lealtad)	C	22/10/20		5,415,714	5,415,714	5,415,714	5,415,714	5,415,714	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,415,714.00	5,415,714.00	Aula Direccion Baños Anexo Alumno	6 1 1 3 100		40%	
2020010230-0112	AP-IP-MAY-00/2020 07/MAY/2020	Construcción de bardos perimetral e impermeabilización de edificio A (01 aula regional 6.00 x 6.00 mts; dirección y servicios sanitarios) en telesecundaria Félix Muñoz Zamora ubicada en la localidad de Cinco de Mayo, municipio de Tepic, Nayarit. (S.E.)	Tepic, Cinco de Mayo (El Cielo)	C	27/09/20	03/12/20	737,692	737,692	737,692	737,692	737,692	100%	0.00	0.00	687,321.56	687,321.56	93%	50,370.44	50,370.44	Aula Direccion Servicios Sanitarios Bardos Alumno	1 1 1 1 30		100%	
2020010139-0044	AP-IP-MAR-03/2020 18/MAR/2020 AP-IP-SEP-11/2020 30/SEP/2020	Construcción de 3 aulas didácticas en escuela primaria "Octavio Paz" ubicada en la ciudad de Tepic (Fracc. Olimpo), municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEH)	Tepic, Tepic	C	09/06/20	19/08/20	1,140,011	1,140,011	1,140,011	1,140,011	1,140,011	100%	0.00	0.00	1,140,010.65	1,140,010.65	100%	0.35	0.35	Aula Alumno	3 208		100%	
2020010138-0042	AP-IP-MAR-03/2020 18/MAR/2020 AP-IP-SEP-09/2020 28/SEP/2020	Reparación general de dos módulos en Primaria "Ricardo Flores Magón" ubicada en la localidad de Tepic (C.A. 2 de Agosto), municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEH)	Tepic, Tepic	C	09/06/20	15/10/20	2,490,530	2,490,530	2,490,530	2,490,530	2,490,530	100%	0.00	0.00	2,471,824.80	2,471,824.80	99%	18,705.20	18,705.20	Aula Servicios Sanitarios Biblioteca Alumno	6 1 1 1 543		100%	
2020010219-0101	AP-IP-ABR-04/2020 30/ABR/2020	Sustitución de módulo de Servicios Sanitarios en escuela primaria Xicotencatl ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit (SEPEH)	Tepic, Tepic	C	29/09/20		770,703	770,703	770,703	770,703	770,703	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	770,703.00	770,703.00	Servicios Sanitarios Cubo de Tinas Alumno	1 1 1 150		46%	
SUMA DE LA HOJA							13,047,615	13,047,615	13,047,615	13,047,615	13,047,615		0	0	4,724,966	4,724,966		8,322,629	8,322,629					
SUBTOTAL							66,103,239	66,103,239	66,103,239	66,103,239	66,103,239		0	0	19,617,747	19,617,747		46,485,492	46,485,492					
TOTAL							79,150,854	79,150,854	79,150,854	79,150,854	79,150,854		0	0	24,342,733	24,342,733		54,808,121	54,808,121					

ARO. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 10 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	
2020010229-00102	AP-IP-ABR-04/2020 30/ABR/2020 AP-IP-OCT-03/2020 26/OCT/2020	Rehabilitación general de red eléctrica en primaria Francisco I Madero, ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit (SE)	Tepic, Tepic	C	15/10/20			1,247,696	1,247,696	1,247,696	1,247,696	1,247,696	100%	0.00	0.00	738,970.19	738,970.19	59%	508,725.81	508,725.81	Aula Instalación Eléctrica Alumno	21 1 451		60%	
2020010221-0185	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020	Construcción de módulo de 2 aulas adosadas de 6.00 x 8.00 mts. en escuela primaria "Nicolás Bravo" ubicada en la localidad de El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit. (SEPEIN)	Tepic, El Rincón	C				811,718	811,718	811,718	811,718	811,718	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	811,718.00	811,718.00	Aula Alumno	2 108		0%	
2020010303-0161	AP-IP-JUN-02/2020 17/JUN/2020 AP-IP-OCT-09/2020 30/OCT/2020	Demolición y reconstrucción de 9 aulas didácticas y anexos de edificios U2-C, área administrativa, laboratorio de informática, módulo sanitario, plaza cívica, bardeo perimetral en escuela secundaria "Ignacio Zaragoza" ubicada en la localidad de Tlupán, Nayarit, municipio de Tlupán (SEPEIN) (señal financiada por capital FAM básica 2020 y remanentes 2019)	Tlupán Tlupán	C	28/09/20			10,202,904	10,202,904	10,202,904	10,202,904	10,202,904	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,202,904.00	10,202,904.00	Aula Servicios Sanitarios Laboratorio Eléctrico Cisterna Cubo de Tinaco Andador Bardeo Anexo Plaza Cívica Alumno	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 268		32%	
2020010142-0041	AP-IP-MAR-03/2020 17/MAR/2020	Reparación de pisos de 09 aulas didácticas y oficinas administrativas, impermeabilización de techos de aulas didácticas en general, construcción de bardeo perimetral en Secundaria "Justo Sierra" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEIN)	Valle de Banderas, Bahía de Banderas	C	09/06/20	27/06/20		1,678,261	1,678,261	1,678,261	1,678,261	1,678,261	100%	0.00	0.00	1,677,468.35	1,677,468.35	100%	792.65	792.65	Aula Anexo Bardeo Alumno	9 1 1 395		100%	
2020010135-0048	AP-IP-MAR-03/2020 24/MAR/2020 AP-IP-OCT-04/2020 28/OCT/2020	Impermeabilización de techos en general en escuela primaria "Viviré González Sahagún" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEIN)	Valle de Banderas, Bahía de Banderas	C	15/10/20	28/11/20		505,311	505,311	505,311	505,311	505,311	100%	0.00	0.00	505,162.89	505,162.89	100%	148.11	148.11	Aula Alumno	13 221		100%	
2020010296-0185	AP-IP-JUL-02/2020 03/JUL/2020	Adquisición de mobiliario y equipo para el reago de mobiliario por sustitución y término de vida útil para la Secretaría de Educación en escuelas varias de localidades varias de municipios varios de Estado de Nayarit (SE) 2020	Varías Varías	C				2,996,526	2,996,526	2,996,526	2,996,526	2,996,526	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,996,526.00	2,996,526.00	Mob y Equipo Alumno	1 5000		0%	
SUMA DE LA HOJA								17,442,416	17,442,416	17,442,416	17,442,416	17,442,416		0	0	2,921,601	2,921,601		14,520,815	14,520,815					
SUBTOTAL								79,150,854	79,150,854	79,150,854	79,150,854	79,150,854		0	0	24,342,733	24,342,733		54,808,121	54,808,121					
TOTAL								86,693,270	86,693,270	86,693,270	86,693,270	86,693,270		0	0	27,264,334	27,264,334		69,228,936	69,228,936					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 11 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE FIN.	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.				
2020010297-0191	AP-IP-JUL-01/2/2020 06/JUN/2020	Adquisición de impermeabilizantes para mantenimiento de Centros Escolares (SE) 2020	Varías Varías	C	03/11/20	11/11/20	1,499,505	1,499,505	1,499,505	1,499,505	1,499,505	100%	0.00	0.00	1,495,634.40	1,495,634.40	100%	3,870.60	3,870.60	Material Alumno	1 5000	1 5000	100%		
2020010393-0259	AP-IP-AGO-06/6/2020 26/AGO/2020	Adquisición de mobiliario para el P.G.O. 2020 (SEPEH)	Varías Varías	C	01/12/2020		9,167,345	9,167,345	9,167,345	9,167,345	9,167,345	100%	0.00	0.00	2,931,131.04	2,931,131.04	32%	6,236,213.96	6,236,213.96	Equipo Alumno	1 6000		57%		
2020010294-0152	AP-IP-JUL-01/3/2020 10/JUN/2020	Adquisición de mobiliario y equipo escolar, a reposición por término de vida útil, para varios centros escolares, ubicados en varias localidades de varios municipios; Nayarit (SEPEH)	Varios Varios	C	00/01/00		9,994,105	9,994,105	9,994,105	9,994,105	9,994,105	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,994,105.00	9,994,105.00	Mob y Equipo Alumno	1 8000		0%		
2020010274-0154	AP-IP-JUL-01/4/2020 12/JUN/2020	Adquisición de pintura para mantenimiento de centros escolares, ubicados en varias localidades de varios municipios; Nayarit (SEPEH)	Varios Varios	C	03/11/20		2,999,469	2,999,469	2,999,469	2,999,469	2,999,469	100%	0.00	0.00	2,991,727.00	2,991,727.00	100%	7,742.00	7,742.00	Material Alumno	1 9000		100%		
SUMA DE LA HOJA							23,660,424	23,660,424	23,660,424	23,660,424	23,660,424		0	0	7,418,492	7,418,492		16,241,932	16,241,932						
SUBTOTAL							96,593,270	96,593,270	96,593,270	96,593,270	96,593,270		0	0	27,264,334	27,264,334		69,328,936	69,328,936						
TOTAL							120,253,694	120,253,694	120,253,694	120,253,694	120,253,694		0	0	34,692,827	34,692,827		85,560,867	85,560,867						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION: 8 de enero de 2021

NUM. DE HOJA 12 DE 12

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.				
2020010266-0181	AP-IP-JUN-06/2020 30/JUN/2020	Adquisición de pintura para mantenimiento de centros escolares (SE)	Varios Varios	C	03/11/20	11/12/20	1,999,083	1,999,083	1,999,083	1,999,083	100%	0.00	0.00	1,993,922.84	1,993,922.84	100%	5,160.16	5,160.16	Material Alumno	1 7000	1 7000	100%			
2020010394-0271	AP-IP-SEP-06/2020 03/SEP/2020	Adquisición de mobiliario para la Secretaría de Educación en escuelas varias de localidades, varios municipios del Estado de Nayarit (S.E.)	Varios Varios	C	01/12/20		853,931	853,931	853,931	853,931	100%	0.00	0.00	411,949.61	411,949.61	40%	441,981.39	441,981.39	Equipo Alumno	1000 2000		66%			
2020010388-0269	AP-IP-SEP-04/2020 03/SEP/2020	Construcción de dirección y servicios sanitarios U1-C, 03 aulas didácticas y laboratorio U2-C, bardeo perimetral mado, plaza cívica, obra complementaria y exterior en escuela secundaria Nueva Creación (1ra etapa), ubicada en la localidad de Xalisco (Fracc. Canoas), municipio de Xalisco, Nayarit (SEPEH)	Xalisco Xalisco	C	18/10/20		13,209,704	13,209,704	13,209,704	13,209,704	100%	0.00	0.00	1,717,167.26	1,717,167.26	13%	11,492,536.74	11,492,536.74	Baños Dirección Aula Laboratorio Plaza Cívica Bardeo Anexo Alumnos	1 1 3 1 1 1 7 75		37%			
SUMA DE LA HOJA							16,062,718	16,062,718	16,062,718	16,062,718	16,062,718		0	0	4,123,040	4,123,040		11,939,678	11,939,678						
SUBTOTAL							120,253,694	120,253,694	120,253,694	120,253,694	120,253,694		0	0	34,682,827	34,682,827		85,570,867	85,570,867						
TOTAL							136,316,412	136,316,412	136,316,412	136,316,412	136,316,412		0	0	38,805,867	38,805,867		97,510,545	97,510,545						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 07-ene-21
1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DE DESARROLLO REGIONAL	4,999,980	4,999,980	4,999,980	4,999,980	0	0	3,328,724	3,328,724	1,671,256	1,671,256
SUMA DE LA HOJA	4,999,980	4,999,980	4,999,980	4,999,980	0	0	3,328,724	3,328,724	1,671,256	1,671,256
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,999,980	4,999,980	4,999,980	4,999,980	0	0	3,328,724	3,328,724	1,671,256	1,671,256

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO EJERCICIO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FONDO: RECURSO ESTATAL

U9 DEFICION Y CONDUCCION DE LA
PLANEACION DE DESARROLLO

DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REGIONAL NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	TOTAL	ESTATAL DIRECTO	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2020010048-006	AP-IP-FEB-014/2020 19/FEB/2020 AP-IP-JUL-024/2020 15/JUL/2020	PROGRAMA MANTENIMIENTO ESCUELAS 2020	DE DE VARIOS VARIOS	AD	19/02/20		2,000,000	2,000,000	743,004	743,004	1,256,996	1,256,996	INFORME	1.00			37%	37%	
2020010050-0010	AP-IP-FEB-020/2020 26/FEB/2020 AP-IP-JUL-025/2020 15/JUL/2020	GASTOS DE OPERACIÓN 2020	VARIOS VARIOS	AD	26/02/20		2,999,980	2,999,980	2,585,720	2,585,720	414,260	414,260	INFORME	1.00			86%	86%	
SUMA DE LA HOJA							4,999,980	4,999,980	3,328,724	3,328,724	1,671,256	1,671,256							
SUBTOTAL							0	0	0	0	0	0							
TOTAL							4,999,980	4,999,980	3,328,724	3,328,724	1,671,256	1,671,256							

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CIERRE DE EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO INTERNO
FONDO DE RECONSTRUCCION ESTATAL DIRECTO
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION:

08-ene-21

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA																							1 DE 3	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA		SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	U.M.	CANT.	ALCANZADAS	FIS.				
2019-INFE-MAR-014-0265	AP-IP-JUN-033/2019 06/JUN/2019	SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL COLAPSADO Y CERCO PERIMETRAL AFECTADO EN "CENTRO EDUCATIVO DE TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EL TIGRE" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, (S.E.) (FONDEN)	ACAPONETA EL TIGRE	C	05/08/19	26/09/19		137,118	137,118	137,118	134,720	134,720	98%	2,398	2,398	134,720	134,720	2,398	2,398	ANEXO ALUMNO	3 67	3 67	100%	
2019-INFE-MAR-015-0266	AP-IP-JUN-034/2019 06/JUN/2019	EDIFICIO "C" REHABILITACION DE PUERTAS DAÑADAS Y SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL COLAPSADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (LAS PAREDES), MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, (H3) (FONDEN)	ACAPONETA BUENAVISTA (LAS PAREDES)	C	01/08/19	14/09/19		51,129	51,129	51,129	49,999	49,999	98%	1,130	1,130	49,999	49,999	1,130	1,130	EDIFICIO	1.00	1.00	100%	
2019-INFE-MAR-020-0267	AP-IP-JUN-035/2019 06/JUN/2019	EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DESPRENDIDO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN BAUTISTA LOPEZ" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (FONDEN)	ACAPONETA EL AGUAJE	C	05/08/19	03/10/19		150,920	150,920	150,920	150,391	150,391	100%	529	529	150,391	150,391	529	529	EDIFICIO ALUMNO	1 16	1 16	100%	
2019-INFE-MAR-022-0268	AP-IP-JUN-036/2019 06/JUN/2019	EDIFICIO "A", "B" Y "C" APLICACIÓN DE PINTURA Y REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS, EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS, REVISION Y SEPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. INES RODRIGUEZ RAYOS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (FONDEN)	ACAPONETA CASAS COLORADAS (COLORADAS)	C	05/08/19	03/10/19		228,562	228,562	228,562	214,985	214,985	94%	13,577	13,577	214,985	214,985	13,577	13,577	ANEXO ALUMNO	1 16	1 16	100%	
SUMA DE LA HOJA								567,729	567,729	567,729	550,094	550,094			17,635	17,635	550,094	550,094	17,635	17,635				
SUBTOTAL								0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
TOTAL								567,729	567,729	567,729	550,094	550,094			17,635	17,635	550,094	550,094	17,635	17,635				

ARQ. SANDRA ELIZABETH PARRA TRABA
DIRECTORA GENERAL DEL INFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CIERRE DE EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO INTERNO
FONDO DE RECONSTRUCCION ESTATAL DIRECTO
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION:

08-ene-21

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA

2 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	U.M.	CANT.	ALCANZADAS		
2019-INFE-MAR-024-0269	AP-IP-JUN-037/2019 06/JUN/2019	SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL COLAPSADA POR CORRIENTE DE AGUA Y REBLANDEAMIENTO DE TERRENO EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 "LIC. BENITO JUAREZ" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (FONDEN)	ACAPONETA ACAPONETA	C	01/08/19	14/10/19	731,953	731,953	731,953	730,782	730,782	100%	1,171	1,171	730,782	730,782	1,171	1,171	BARDEO ALUMNO	1 754	1 754	100%	
2019-INFE-MAR-025-0270	AP-IP-JUN-038/2019 06/JUN/2019	EDIFICIOS "A" Y "B" APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE PUERTAS Y REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS, EDIFICIO "C" APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS, SUSTITUCION DE PUERTAS Y MUEBLES SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "CONSTITUCION DE 1917" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT (FONDEN)	ACAPONETA ACAPONETA	C	01/08/19	14/10/19	685,136	685,136	685,136	681,797	681,797	100%	3,339	3,339	681,797	681,797	3,339	3,339	EDIFICIO ALUMNO	2 91	2 91	100%	
2019-INFE-MAR-023-0276	AP-IP-JUN-046/2019 07/JUN/2019	EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L" APLICACIÓN DE PINTURA SUSTITUCION DE AFLANADOS, PISOS, CANCELERIA, LAMPARAS DE AZULEJO, MUEBLES SANITARIOS Y AIRE ACONDICIONADOS, RECONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, REVISION Y REPARACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA EXTERIOR EN "PREPARATORIA NO. 5" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	TUXPAN TUXPAN	C	01/08/19	28/11/19	13,034,239	13,034,239	13,034,239	13,034,239	13,034,239	100%	0	0	13,034,239	13,034,239	0	0	ANEXO ALUMNO	12 717	12 717	100%	
2019-INFE-MAR-017-0272	AP-IP-JUN-047/2019 07/JUN/2019	EDIFICIO "A" Y "B" APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCION DE PUERTAS, SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE PUERTAS Y MUEBLES SANITARIOS, RECONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA EN ESCUELA "TELESSECUNDARIA "VALERIANO ARIAS ACARIZ" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (SE) (FONDEN)	TECUALA AGUA VERDE (EL SALTO)	C	01/08/19	29/09/19	214,350	214,350	214,350	214,152	214,152	100%	198	198	214,152	214,152	198	198	EDIFICIO SERVICIO SANITARIO PLAZA CIVICA ANEXO ALUMNO	1 1 1 14	1 1 1 14	100%	
SUMA DE LA HOJA							14,665,678	14,665,678	14,665,678	14,660,969	14,660,969		4,709	4,709	14,660,969	14,660,969	4,709	4,709					
SUBTOTAL							567,729	567,729	567,729	550,094	550,094		17,635	17,635	550,094	550,094	17,635	17,635					
TOTAL							16,233,407	16,233,407	16,233,407	16,211,063	16,211,063		22,344	22,344	16,211,063	16,211,063	22,344	22,344					

ARQ. SANDRA ELIZABETH GARCIA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CIERRE DE EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO INTERNO
FONDO DE RECONSTRUCCION ESTATAL DIRECTO
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION:

08-ene-21

PROGRAMA: S.J. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA																				3 DE 3				
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	U.M.	CANT.	ALCANZADAS	FIS.		
2019-INIFE-MAR-019-0273	AP-IP-JUN-043/2019 07/JUN/2019	SUSTITUCION DE LOZA DAÑADA EDIFICIO "C" Y SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GREGORIA PULIDO GUZMAN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO HONDO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDER)	TECUALA PASO HONDO	C	01/08/19	29/09/19	143,673	143,673	143,673	143,324	143,324	100%	349	349	143,324	143,324	349	349	ANEXO BANDEO ALUMNO	1 1 37	1 1 37	100%		
2019-INIFE-MAR-018-0274	AP-IP-JUN-044/2019 07/JUN/2019	EDIFICIO "A" APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS, EDIFICIO "B", "C", "D" "E" Y "F"; APLICACIÓN DE PINTURA Y REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT, (S.E.) (FONDER)	TUXPAN TUXPAN	C	01/08/19	29/10/19	948,057	948,057	948,057	942,560	942,560	99%	5,497	5,497	942,560	942,560	5,497	5,497	EDIFICIO ANEXO RED ELECTRICA ALUMNO	6 1 1 153	6 1 1 153	100%		
2019-INIFE-MAR-021-0275	AP-IP-JUN-045/2019 07/JUN/2019	EDIFICIOS "A", "D" Y "E" SUSTITUCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE MAMPARAS DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (S.E.) (FONDER)	TECUALA SAN CAYETANO	C	01/08/19	29/09/19	198,913	198,913	198,913	198,540	198,540	100%	373	373	198,540	198,540	373	373	SERVICIOS SANITARIOS ANEXO ALUMNO	1 1 1 51	1 1 1 51	100%		
2019-INIFE-MAR-006-0271	AP-IP-JUN-041/2019 07/JUN/2019	EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DESPRENDIDO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CIPRIANO MANCILLA JAGUER" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CARMAN, MUNICIPIO DE HUIJACIM, NAYARIT, (S.E.) (FONDER)	HUIJACIM SAN FRANCISCO DEL CARMAN	C	00/01/00	00/01/00	40,286	40,286	40,286	0	0	0%	40,286	40,286	0	0	40,286	40,286	EDIFICIO SERVICIO SANITARIO ALUMNO	1 1 38	1 1 38	0%		
2019-INIFE-AGO-143-0633	AP-IP-SEP-056/2019 05/SEP/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (CONTENIDOS) PARA ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION PLUVIAL OCURRIDOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT (FONDER)	VARIOS VARIOS	C	30/12/19	27/02/20	1,704,126	1,704,126	1,704,126	1,634,754	1,634,754	96%	69,372	69,372	1,634,754	1,634,754	69,372	69,372	MOB Y EQUIPO ALUMNO	1 800	1 800	100%		
SUMA DE LA HOJA							3,035,055	3,035,055	3,035,055	2,919,178	2,919,178		115,877	115,877	2,919,177	2,919,177	115,878	115,878						
SUBTOTAL							15,233,407	15,233,407	15,233,407	15,211,063	15,211,063		22,344	22,344	15,211,063	15,211,063	22,344	22,344						
TOTAL							18,268,462	18,268,462	18,268,462	18,130,241	18,130,241		138,221	138,221	18,130,241	18,130,241	138,221	138,221						

ARQ. SANDRA ELIZABETH HIDALGO JABARA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020

01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2019
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08/01/2021

HOJA : 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
DB MEDIA SUPERIOR	514,437	514,437	514,437	514,437	0	0	0	0	514,437	514,437
SUMA DE LA HOJA	514,437	514,437	514,437	514,437	0	0	0	0	514,437	514,437
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	514,437	514,437	514,437	514,437	0	0	0	0	514,437	514,437

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES MEDIA SUPERIOR REMANENTES 2019
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB MEDIA SUPERIOR

NUM. DE HOJA																						1 DE 1	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MANEJADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MANEJADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MANEJADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	ALCANZAD AS	FIS.			
2020010427-0319	AP-IP-SEP-064/2020 16/SEP/2020	Adquisición de equipamiento (videoproyectores) en el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit. Ubicados en varias localidades, en varios municipios; Nayarit (Remanentes de monetización 2019)	Varías Varios	C			514,437	514,437	514,437	514,437	100%	0	0	0	0	0%	514,437	514,437	Equipo Alumnos	1 600		0%	
SUMA DE LA HOJA							514,437	514,437	514,437	514,437		0	0	0	0		514,437	514,437					
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL							514,437	514,437	514,437	514,437		0	0	0	0		514,437	514,437					

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA VARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2020

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020 MEDIA SUPERIOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08-ene-21

1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MONSTRADA POR SAF		SALDO (MONSTRADO MENOS FINANCIADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,294,224	2,294,224	2,294,224	2,294,224	0	0	0	0	2,294,224	2,294,224
SUMA DE LA HOJA	2,294,224	2,294,224	2,294,224	2,294,224	0	0	0	0	2,294,224	2,294,224
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,294,224	2,294,224	2,294,224	2,294,224	0	0	0	0	2,294,224	2,294,224

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES MEDIA SUPERIOR 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB MEDIA SUPERIOR

NUM. DE HOJA																						1 DE 1	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.			
2020010567-0434	AP-IP-SEP-059-A/2020 17/SEP/2020 AP-IP-DIC-032/2020 30/DIC/2020	Sustitución de losa y rehabilitación de servicios sanitarios en CECYTEN EMSAD ubicado en la localidad de Macho, municipio de Tecuala; Nayarit	El Macho Tecuala	C			1,743,077	1,743,077	1,743,077	1,743,077	100%	0	0	0	0	0%	1,743,077	1,743,077	Anexo Alumno	2 100		0%	
2020010521-0397	AP-IP-SEP-055-A/2020 17/SEP/2020	Rehabilitación de impermeabilizantes en edificio A, B y C en el CECYTEN ubicado en la localidad de San Andrés (Las Haciendas), municipio de Santiago Ixcuintla; Nayarit	San Andrés (Las Haciendas) Santiago Ixcuintla	C			551,147	551,147	551,147	551,147	100%	0	0	0	0	0%	551,147	551,147	Aula Anexo Alumno	6 2 400		0%	
SUMA DE LA HOJA							2,294,224	2,294,224	2,294,224	2,294,224		0	0	0	0		2,294,224	2,294,224					
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL							2,294,224	2,294,224	2,294,224	2,294,224		0	0	0	0		2,294,224	2,294,224					

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII REMANENTES DE MONETIZACION
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR REMANENTES EN 2018
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB SUPERIOR

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANZAD AS	FIS.	
2020010364-0236	AP-IP-AGO-018/2020 10/AGO/2020	Construcción de un laboratorio pesado, para la carrera de T.S.U. en Turismo área de desarrollo de productos alternativos; (3ra. Etapa), para la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit, (con recursos de remanentes 2018 \$1,845,763)	El Nayar, Mesa del Nayar	C			1,845,763	1,845,763	1,845,763	1,845,763	100%	0	0	0	0	0%	1,845,763	1,845,763	Laboratorio Alumnos	1 400		0%	COMPLEMENTO
SUMA DE LA HOJA							1,845,763	1,845,763	1,845,763	1,845,763		0	0	0	0		1,845,763	1,845,763					
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL							1,845,763	1,845,763	1,845,763	1,845,763		0	0	0	0		1,845,763	1,845,763					

ARO. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2020

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR REMANENTES 2019
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION : 08-ene-21

1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)	
	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33
DB SUPERIOR	16,974,676	16,974,676	16,974,676	16,974,676	0	0	0	0	16,974,676	16,974,676
SUMA DE LA HOJA	16,974,676	16,974,676	16,974,676	16,974,676	0	0	0	0	16,974,676	16,974,676
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16,974,676	16,974,676	16,974,676	16,974,676	0	0	0	0	16,974,676	16,974,676

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII REMANENTES DE MONETIZACION
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR REMANENTES EN 2019
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB SUPERIOR

1 DE 3																								
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R11	TOTAL	FEDERAL R13		TOTAL	FEDERAL R13	TOTAL	FEDERAL R11		U.M.	CANT.	ALCANZAD AS	FIS.				
2020010364-0236	AP-IP-AGO-018/2020 10/AGO/2020	Construcción de un laboratorio pesado, para la carrera de T.S.U. en Turismo área de desarrollo de productos alternativos; (3ra. Etapa), para la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit, (recursos de remanentes 2018 \$1,845,763 y sus productos financieros 2018 \$226,275 así como recursos de remanentes 2019 \$2,539,201 y sus productos financieros 2019 \$61,413)	El Nayar, Mesa del Nayar	C			4,672,652	4,672,652	4,672,652	4,672,652	100%	0	0	0	0	0%	4,672,652	4,672,652	Laboratorio Alumnos	1 400		0%	COMPLEMENTO	
2020010453-0322	AP-IP-SEP-066/2020 16/SEP/2020	Adquisición de equipamiento de seguridad de parque tematico para la Universidad Tecnologica de la Costa, ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla; Nayarit (Remanentes de monetización 2019)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C			149,896	149,896	149,896	149,896	100%	0	0	0	0	0%	149,896	149,896	Equipo Alumno	1 1500		0%		
2020010451-0305	AP-IP-SEP-089/2020 28/SEP/2020	Adquisición de mobiliario basico para la Universidad Tecnologica de la Costa, ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (Remanentes de Monetización 2019)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C			385,567	385,567	385,567	385,567	100%	0	0	0	0	0%	385,567	385,567	Equipo Alumno	1 1500		0%		
2020010482-0315	AP-IP-SEP-063/2020 16/SEP/2020	Construccion de invernadero cenital k3 y vivero en Universidad Politecnica de Nayarit ubicada en la localidad de la Cantera, municipio de Tepic; Nayarit (Remanentes de monetización 2019)	Tepic La Cantera	C			1,239,998	1,239,998	1,239,998	1,239,998	100%	0	0	0	0	0%	1,239,998	1,239,998	Anexo Alumno	2 350		0%		
2020010452-0298	AP-IP-OCT-003/2020 01/OCT/2020	Adquisición de equipamiento menor para el área de recreación para la Universidad Tecnologica de la Costa, ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit (Remanentes de monetización 2019)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C			94,192	94,192	94,192	94,192	100%	0	0	0	0	0%	94,192	94,192	Equipo Alumno	1 1500		0%		
SUMA DE LA HOJA							6,542,305	6,542,305	6,542,305	6,542,305		0	0	0	0		6,542,305	6,542,305						
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
TOTAL							6,542,305	6,542,305	6,542,305	6,542,305		0	0	0	0		6,542,305	6,542,305						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII REMANENTES DE MONETIZACION
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2019 REMANENTES EN 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB SUPERIOR

NUM. DE HOJA																							2 DE 3	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	BALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	BALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.		ALCANZAD AS
2020010454-0297	AP-IP-OCT-002/2020 01/OCT/2020	Adquisición de equipamiento menor para el área de gastronomía para la Universidad Tecnológica de la Costa, ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. (Remanentes de monetización 2019)	Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla	C			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	0%	200,000	200,000	Equipo Alumno	1 1500		0%		
2020010523-0378	AP-IP-NOV-025/2020 18/NOV/2020	Aquisición de mobiliario y equipo para la Unidad de Docencia III para la Universidad Tecnológica de Bahía de Bandejas (Remanentes de monetización 2019 \$6,764,420 y productos financieros \$14,460)	Bahía de Bandejas Nuevo Vallarta	C			6,778,880	6,778,880	6,778,880	6,778,880	100%	0	0	0	0	0%	6,778,880	6,778,880	Equipo Alumno	1 800		0%		
2020010585-0457	AP-IP-NOV-054/2020 30/NOV/2020	Equipamiento de laboratorios de tecnologías del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, ubicado en la localidad de Ruiz; Nayarit. (complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Ruiz Ruiz	C			514,802	514,802	514,802	514,802	100%	0	0	0	0	0%	514,802	514,802	0.00	0.00		0%		
2020010488-0335	AP-IP-SEP-026/2020 09/SEP/2020	Construcción de nave industrial (3ra etapa) en Universidad Tecnológica del Estado de Nayarit ubicada en la localidad de Xalisco, municipio de Xalisco; Nayarit (Remanentes 2019)	Xalisco Xalisco	C			1,998,200	1,998,200	1,998,200	1,998,200	100%	0	0	0	0	0%	1,998,200	1,998,200	Equipo Alumno	1 500		0%		
SUMA DE LA HOJA							9,491,882	9,491,882	9,491,882	9,491,882		0	0	0	0		9,491,882	9,491,882						
SUBTOTAL							6,542,305	6,542,305	6,542,305	6,542,305		0	0	0	0		6,542,305	6,542,305						
TOTAL							16,034,187	16,034,187	16,034,187	16,034,187		0	0	0	0		16,034,187	16,034,187						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08 ene-21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII REMANENTES DE MONETIZACION
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2019 REMANENTES EN 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB SUPERIOR

3 DE 3																								
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSIÓN EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		NUM. DE HOJA		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		U.M.	CANT.	METAS ALC.	ALCANZAD AS	FIS.			
2020010563-0458	AP-IP-OCT-071/2020 29/OCT/2020	Adquisición de equipamiento de los laboratorios de red y computo del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit. (Remanentes de monetización 2019)	Ruiz Ruiz	C			307,787	307,787	307,787	307,787	100%	0	0	0	0	0%	307,787	307,787	Equipo Alumno	1 500			0%	
2020010565-0419	AP-IP-OCT-072/2020 29/OCT/2020	Suministro y colocación de red de telefonía y datos para el Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit. (Remanentes de monetización 2019)	Ruiz Ruiz	C			283,492	283,492	283,492	283,492	100%	0	0	0	0	0%	283,492	283,492	Equipo Alumno	1 500			0%	
2020010582-0316	AP-IP-SEP-031/2020 17/SEP/2020	Construcción de lavadero pluvial en la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit ubicada en la localidad de la Cantera municipio de Tepic Nayarit (Remanentes de monetización 2019)	Tepic La Cantera	C			72,351	72,351	72,351	72,351	100%	0	0	0	0	0%	72,351	72,351	Anexo Alumno	1 500			0%	
2020010584-0456	AP-IP-NOV-053/2020 30/NOV/2020	Equipamiento de laboratorios de tecnologías del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, ubicado en la localidad de Ruiz; Nayarit. (complemento para finiquito de obra y que será financiada con recursos de remanentes 2019)	Ruiz Ruiz	C			276,859	276,859	276,859	276,859	100%	0	0	0	0	0%	276,859	276,859					0%	COMPLEMENTO
SUMA DE LA HOJA							940,489	940,489	940,489	940,489		0	0	0	0		940,489	940,489						
SUBTOTAL							16,034,187	16,034,187	16,034,187	16,034,187		0	0	0	0		16,034,187	16,034,187						
TOTAL							16,974,676	16,974,676	16,974,676	16,974,676		0	0	0	0		16,974,676	16,974,676						

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FECHA DE ELABORACION 08-jul-20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII REMANENTES DE MONETIZACION
FONDO: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2019 REMANENTES
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: SJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA																							1 DE 1		
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL R33		FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.		ALCANZAD AS	FIS.
2019-INIFE-SEP-010-0825	AP-IP-DIC-011/2019 06/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO DE 400 SILLAS DE PALETA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (REMANENTES DE MONETIZACION DE FAM 2019)	XALISCO XALISCO	C	06/12/19	24/03/20	491,840	491,840	0	0	0%	0	0	457,040	457,040	100%	34,800	34,800	EQUIPO ALUMNOS	1000 800	1000 800	100%			
SUMA DE LA HOJA							491,840	491,840	0	0		0	0	457,040	457,040		34,800	34,800							
SUBTOTAL							0	0	0	0		0	0	0	0		0	0							
TOTAL							491,840	491,840	0	0		0	0	457,040	457,040		34,800	34,800							

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CIERRE DE EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE ELABORACION:

8 de octubre de 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO
FONDO: ESTATAL DIRECTO 2019
DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DB EDUCACION SUPERIOR

NUM. DE HOJA

1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR		% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)		METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	U.M.	CANT.	ALCANZADAS	FIS.	
2019-UIFE-MAY- 147-0302	AP-IP-JUN-075/2019 11/JUN/2019	CONSTRUCCION DE HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE BAHIA DE BANDERAS (STA ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (REFINANCIAMIENTO)	BAHIA DE BANDERAS NUEVO VALLARTA	C	22/07/19	19/02/20	29,409,574	29,409,574	29,409,574	29,264,569	29,264,569	100%	145,005	145,005	29,264,336	29,264,336	100%	145,238	145,238	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO BANQUETA ANEXO ALUMNO	1 - 1 1 9 147	1 - 1 1 9 147	100%	
SUMA DE LA HOJA							29,409,574	29,409,574	29,409,574	29,264,569	29,264,569		145,005	145,005	29,264,336	29,264,336		145,238	145,238					
SUBTOTAL							0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0					
TOTAL							29,409,574	29,409,574	29,409,574	29,264,569	29,264,569		145,005	145,005	29,264,336	29,264,336		145,238	145,238					

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)							MIR (INIFE) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	DEL TOTAL EJERCIDO, \$2,422,714.00 CORRESPONDE A UNA OBRA EN LA CATEGORIA DE CONSTRUCCION FINANCIADA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS.		
ER3				02	05	03	E	083	Mejoramiento de Cobertura y Calidad de Servicios de Educación Superior (FAM (Educación Superior))	X			X	175,519,476	175,519,476	79,104,335	X		0	0	429,294	4,954,246			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Alumnos, Docentes y Administrativos				Núm. de Benef.:	900	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0			0		0	0

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Los planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado.	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado.	(Número de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo i menos i mas 1 / Total de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del FAM en el año i) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Incremento en la Infraestructura de Educación Superior con el mejoramiento de los planteles.	2019	5.61	Número De Planteles Y_O Escuelas De Educación Superior Beneficiados Con Recursos Del Fondo De Aportaciones Múltiples Que Incrementan Su Matrícula En El Ciclo T Menos T Mas 1	3.00			2.00	66.67	Se beneficiaran 3 planteles con recurso del FAM SUPERIOR 2020, los cuales son la Universidad Tecnológica de la Sierra con 1 construcción y 2 equipamientos, Instituto Tecnológico del Sur con 2 construcciones y 1 equipamiento y el Instituto Tecnológico de Tepic con 1 equipamiento, de los cuales solo aumentaran su matrícula 2 planteles.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR...
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	------	--	--	------	-------	---	---

Nivel: Propósito

Los planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	(Número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo i / Total de planteles y/o escuelas de educación superior del estado) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente		2019		Número De Planteles Y_O Escuelas De Educación Superior Con Recursos Del Fondo De Aportaciones Múltiples En El Periodo T	6.00			3.00	98.00	Se beneficiaran 3 planteles con recurso del FAM SUPERIOR 2020, los cuales son la Universidad Tecnológica de la Sierra con 1 construcción y 2 equipamientos, Instituto Tecnológico del Sur con 2 construcciones y 1 equipamiento y el Instituto Tecnológico de Tepic con 1 equipamiento.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR 2020, los cuales son la Universidad Tecnológica de la Sierra con 1 No. SE0010 de fecha 13/01/2020 y Estadística 1911 Fin de Ciclo Escolar 2018-2019 www.1911.sep.go
--	--	---	--	------------------	------------------------	------------	--	------	--	---	------	--	--	------	-------	---	--

Nivel: Componente

Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa, respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.	2019	57.14	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Construcción En Educación Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SHCP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR.....
--	---	---	--	-----------------------	------------------	------------	--	------	-------	---	------	------	------	------	------	------	--	---

Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa, respecto al total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.	2019	0.00	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Rehabilitación Y_O Mantenimiento En Educación Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SHCP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR.....
--	---	--	--	-----------------------	------------------	------------	--	------	------	---	------	------	------	------	------	------	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	Número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa	$(\text{Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior} / \text{Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.	2019	100.00	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Equipamiento En Educación Superior	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SHOP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR....
Nivel: null																						
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior.	$(\text{Número de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa} / \text{Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación de obras se lleven a cabo en tiempo. Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos.	2019	0.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Superior En La Categoría De Rehabilitación Y/O Mantenimiento Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa	0.00	0.01							0.00	0.01	NO SE LLEVARAN A CABO PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE FAM SUPERIOR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR..
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior.	$(\text{Número de proyectos aprobados en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa} / \text{Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación de obras se lleven a cabo en tiempo. Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos.	2019	100.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Superior En La Categoría De Construcción Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa	4.00	100.00							3.00	100.00	Se encuentran 2 proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción financiados con FAM SUPERIOR 2020 y proyecto contratado, con fecha de inicio de obra en enero 2021.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR..
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	$(\text{Número de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa} / \text{Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación de obras se lleven a cabo en tiempo. Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos.	2019	100.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Superior En La Categoría De Equipamiento Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa	9.00	100.00							4.00	100.00	Se encuentran 4 proyectos contratados en la categoría de equipamiento financiados con FAM SUPERIOR 2020, con fecha de entrega en enero 2021.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM SUPERIOR..

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

Ing. Miguel Angel Galván Suenaga
Director de Planeación

Fecha de Elaboración: 13/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)							MIR (INIFE) - 2		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2017-2021									CLAVE FUNCIONAL																						
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Las obras de rehabilitación y equipamiento se encuentran contratadas, la fecha de inicio de obra y entrega del equipamiento será en enero del 2021.								
ER3				02	05	02	E	080	Mejoramiento de Cobertura y Calidad de Servicios de Educación Media Superior (INIFE FAM) (FAM (Educación Media Superior))	X		X	X	116,812,703	116,812,703	2,294,224	X		0	0	0	0	0								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Estudiantes del nivel medio superior y superior				Núm. de Benef.:	500	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				514,437		0	0	0	0	0						
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Servicio Ideal del Indicador	Supuestos		Línea Base		Variables de la fórmula		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
													Año de Línea Base		Línea Base		Datos de las variables		Resultado		Datos de las variables		Resultado		Datos de las variables		Resultado		Análisis inicial e Interpretación de Resultados		Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																															
Los planteles y/o escuelas de educación media superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula		Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación media superior que mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INIFE)		Mide el porcentaje del número de planteles y/o escuelas de educación media superior en el estado que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para incrementar su matrícula en el año T. NOTA: ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN EL LA MIR FEDERAL A DEL FAM en el año T) * 100		(Número de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t menos t más 1 / Total de planteles y/o escuelas de educación media superior con recursos del FAM en el año t) * 100		Porcentaje	Estratégico	Ascendente			2019		Número De Planteles Y/O Escuelas De Educación Media Superior Beneficiados Con Recursos Del Fondo De Aportaciones Múltiples Que Incrementan Su Matrícula En El Ciclo T Menos T Más 1 Total De Planteles Y/O Escuelas De Educación Media Superior Con Recursos Del Fam En El Año T	0.00									0.00		La meta se plasma de acuerdo al (Informe trimestral FAM MEDIO SUPERIOR a Diciembre 2019)...	Se beneficiarán 2 planteles del CECYTEN EMSAD Tecuala y CECYTEN las Haciendas, Santiago Ixcuintla con obras de rehabilitación y el plantel del COBAEN con obras de equipamiento siendo este beneficio en 22 localidades, de los cuales ninguno aumentará su matrícula.		Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR...	
Nivel: Propósito																															
Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INIFE)		Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o campus de educación media superior en el estado.		Mide el número de planteles de educación media superior que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado. NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL SE PRESENTA A NIVEL COMPONENTE		(Número de planteles y/o campus de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo T/Total de planteles y/o campus de educación media superior del estado) * 100		Porcentaje	Estratégico	Ascendente			2019	0.61	Número De Planteles Y/O Campus De Educación Media Superior Con Recursos Del Fondo De Aportaciones Múltiples En El Periodo T Total De Planteles Y/O Campus De Educación Media Superior Del Estado	2.00	426.00	0.47							391.00	0.77	Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR...	Se beneficiarán 2 planteles del CECYTEN EMSAD Tecuala y CECYTEN las Haciendas, Santiago Ixcuintla con obras de rehabilitación y el plantel del COBAEN con obras de equipamiento siendo este beneficio en 22 localidades.		Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR...	
Nivel: Componente																															
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa		Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa		Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior. NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL SE REPORTA EN NIVEL ACTIVIDAD		(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) * 100		Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplir con los requisitos establecidos.		2019	0.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Media Superior En La Categoría De Construcción Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa Total De Proyectos Solicitados En La Categoría De Construcción En Educación Media Superior	0.00	0.01								0.00	0.01	Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR...	NO SE LLEVARAN A CABO PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE FAM MEDIA SUPERIOR.		Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR...	
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior		Número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa, respecto al total de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa. NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE NIVEL COMPONENTE		(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) * 100		Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.		2019	0.00	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Construcción En Educación Media Superior Total De Proyectos Aprobados En La Categoría De Construcción En Educación Media Superior	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SHCP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación, Explotación de registros administrativos, CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR.....		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados superior / Total de proyectos aprobados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa Objetivo	$(\text{Número de proyectos en proceso de construcción en educación media superior} / \text{Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.	2019	0.00	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Construcción En Educación Media Superior	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (ISRFIT) SHCP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR.....
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa; respecto al total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento para financiarse por medio de FAM Infraestructura Educativa	$(\text{Número de proyectos en proceso de construcción en educación media superior} / \text{Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras.	2019	100.00	Número De Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Construcción En Educación Media Superior	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (ISRFIT) SHCP, ESTE INDICADOR YA NO SE PRESENTA PARA ESTE AÑO 2020, DERIVADO DE LO ANTERIOR NO SE PROGRAMARON METAS Y NO HAY AVANCES QUE REPORTAR.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR.....
Nivel: null																						
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	$(\text{Número de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa} / \text{Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación de obras se lleven a cabo en tiempo. Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos.	2019	0.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Media Superior En La Categoría De Rehabilitación Y/O Mantenimiento Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa	0.00	0.01							2.00	100.00	Se encuentran 2 proyectos contratados en la categoría de rehabilitación financiados con FAM MEDIA SUPERIOR 2020, con fecha de inicio de obra en enero 2021.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR..
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	$(\text{Número de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa} / \text{Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación de obras se lleven a cabo en tiempo. Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos.	2019	100.00	Número De Proyectos Aprobados En Instituciones De Educación Media Superior En La Categoría De Equipamiento Para Ser Financiados Por El Fam Infraestructura Educativa	0.00	0.01							1.00	100.00	Se encuentra 1 proyecto contratado en la categoría de equipamiento financiado con REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019, con fecha de entrega en enero 2021.	Datos proporcionados por Secretaría de Educación. Exploración de registros administrativos. CIERRE DE EJERCICIO FAM MEDIA SUPERIOR..

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

Ing. Miguel Angel Galván Suenaga
Director de Planeación

Fecha de Elaboración: 13/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)						MIR (INIFE) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																					
DEST	OESP							NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$38,805,867.00 DE FAM BÁSICO 2020. PARA ESCUELAS AL CUIEN SE HA EJERCIDO \$38,433,068.00 SE INCLUYEN LAS ESCUELAS CONCLUIDAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN COMO EJERCIDO TOTAL DE LAS OBRAS DE ESTE FONDO.	
ER3				02	05	06	B	088	Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación (Nivel Básico)	X		X		29,405,960	29,405,960	136,316,412	X		0	0	9,231,367		38,805,867
				02	05	01	E	074	Mejoramiento de Cobertura y Calidad de los														
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Alumnos de Escuelas públicas del nivel educativo básico en el Estado				Núm. de Benef.:	60685	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		81,607,528			11,040,563	25,922,176		37,284,479

SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$2,710,815.00 DE FAM BÁSICO REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018.

SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$12,395,591.00 PARA REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019.

SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$548,839.00 PARA REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2020.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
Calidad educativa en Nayarit incrementada	Porcentaje de alumnos beneficiados por infraestructura educativa en el estado	Determina el porcentaje de alumnos beneficiados por infraestructura en un periodo de tiempo determinado	(Alumnos de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura en el año actual / Total de alumnos de escuelas públicas de tipo básico en el Estado) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Ejercer al 100% el Recurso Aprobado.	2020	0.00	Alumnos De Escuelas Públicas De Tipo Básico Mejoradas En Su Infraestructura En El Año Actual Total De Alumnos De Escuelas Públicas De Tipo Básico En El Estado	67,245.00 244,908.0	 27.46					60,685.00 227,689.0			26.65	60685 alumnos de escuelas públicas fueron beneficiados con obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en el Estado. Alumnos beneficiados de acuerdo a la planificación de metas establecidas anualmente en el (PGO) programa general de obras, los beneficiarios así como las plantillas atendidos con este programa, disminuyen o aumentan en relación a las necesidades más apremiantes de la población, por lo cual nuestros indicadores varían en consecuencia de las programaciones.	Programa General de Obra del ejercicio actual. Oficios de aprobación. Contratos de obra. Registros administrativos del INIFE..
Nivel: Propósito																						
Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada	Porcentaje de infraestructura física educativa ejecutada	Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por periodo de tiempo. (Induye construcción, rehabilitación y equipamiento)	(Escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura en el año actual / Total de Escuelas públicas de tipo básico en el estado) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Ejercer al 100% el Recurso Aprobado.	2020	0.00	Escuelas Públicas De Tipo Básico Mejoradas En Su Infraestructura En El Año Actual Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico En El Estado	909.00 2,544.00	 35.73					997.00 2,378.00			41.93	997 escuelas públicas fueron beneficiadas con obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en el Estado. Infraestructura atendida de acuerdo a la planificación de metas establecidas anualmente en el (PGO) programa general de obras, los beneficiarios así como las plantillas atendidos con este programa, disminuyen o aumentan en relación a las necesidades más apremiantes de la población, por lo cual nuestros indicadores varían en consecuencia de las programaciones.	Programa General de Obra del ejercicio actual. Oficios de aprobación. Contratos de obra. Registros administrativos del INIFE..
Nivel: Componente																						
C1. Espacios de educación básica construidos	Porcentaje de espacios de educación básica construidos respecto a los programados en el PGO	Determinar el incremento en espacios educativos de nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo. Espacios educativos por nivel educativo.	(Total de espacios educativos por nivel educativo construidos / Total de espacios educativos por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones	2019	44.78	Total De Espacios Educativos Por Nivel Educativo Construidos	55.00	100.00	3.00	5.45	4.00	7.27	6.00	10.91	30.91	3 obras de construcción terminadas y 1 obra de construcción en proceso de ejecución de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018.	Programa General de Obra del periodo actual. Contratos de obra.	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados						
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador					
	otros, Niveles: preescolar, primaria y secundaria						establecidas en los contratos de las obras. La Ejecución de las obras se lleva a cabo en tiempo y forma			Total De Espacios Educativos Por Nivel Educativo Programados En El Pgo U Otros	55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		2 obras de construcción terminadas y 1 obra de construcción en proceso de ejecución de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019. 12 obras de construcción terminadas y 26 obras de construcción en proceso de ejecución de FAM BASICO 2020. 1 obra de construcción en proceso de ejecución de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2020 . Existen 2 obras de construcción de FAM BASICO 2020 contratadas con fecha de inicio en enero del 2021 y 6 obras de construcción de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2020 contratadas con fecha de inicio en enero del 2021.	de construcción.Supervisión de obras. Registros administrativos					
C2. Espacios de educación básica equipados	Porcentaje de espacios de educación básica equipados respecto a los programados en el PGO u otros, niveles: preescolar, primaria y secundaria	Evidenciar el incremento de espacios educativos equipados con respecto a la meta programada por nivel educativo.	(Número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo / Número de espacios programados a equipar por nivel educativo en el PGO u otros)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los contratistas y/o proveedores cumplen con los tiempos y condiciones establecidas en los contratos de las obras. La Ejecución de las obras se lleva a cabo en tiempo y forma	2019	14.29	Número De Espacios De Educación Básica Equipados Por Nivel Educativo Programados A Equipar Por Nivel Educativo En El Pgo U Otros	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	42.86	.Existen 7 obras de equipamiento FAM BASICO 2020, de las cuales 3 se encuentran entregadas al 100%, 2 obras se encuentran en proceso de ejecución en la entrega y 2 obras se entregaran para enero del 2021.	Programa General de Obra del periodo actual. Contratos de equipamiento. Supervisión de obras. Registros administrativos					
C2. Espacios de educación básica equipados	Costo promedio de los espacios de educación básica equipados respecto a los programados en el PGO u otros, niveles: preescolar, primaria y secundaria	Determinar el costo promedio de espacios educativos equipados en los diversos niveles educativos. Eficiencia en el uso del recurso para el equipamiento de los espacios educativos.	(Costo total de las obras de equipamiento por nivel educativo / Total de obras de equipamiento por nivel de educación básica realizadas)	Costo Promedio	Gestión	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se llevan a cabo en tiempo.	2019	3,844,056.00	Costo Total De Las Obras De Equipamiento Por Nivel Educativo Total De Obras De Equipamiento Por Nivel De Educación Básica Realizadas	14,508.00 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.00	3,274,788.33	.Existen 7 obras de equipamiento FAM BASICO 2020, de las cuales 3 se encuentran entregadas al 100%, 2 obras se encuentran en proceso de ejecución en la entrega y 2 obras se entregaran para enero del 2021.	Programa General de Obra del periodo actual. Contratos de equipamiento. Supervisión de obras. Registros administrativos					
C3. Espacios de educación básica rehabilitados	Porcentaje de espacios de educación básica rehabilitados respecto a los programados en el PGO u otros, Niveles: preescolar, primaria y secundaria	Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados. Rehabilitación a la infraestructura física educativa.	(Total de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados / Total de espacios de educación básica por nivel educativo programados en el PGO u otros)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se llevan a cabo en tiempo.	2019	23.15	Total De Espacios De Educación Básica Por Nivel Educativo Programados En El Pgo U Otros	67.00	10.00	27.00	35.00	44.00	67.00	151.00	6.62	17.88	23.18	65.67	.1 obra de rehabilitación terminada de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018. 7 obras de rehabilitación terminadas y 1 obra de rehabilitación contratada con fecha de inicio en enero del 2021, de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019. 6 obras de rehabilitación terminadas y 6 obras de rehabilitación en proceso de ejecución de FAM BASICO 2020. 30 obras de ESCUELAS AL CIEN han sido rehabilitadas al 100%.	Programa General de Obra del periodo actual. Contratos de rehabilitación. Supervisión de obras. Registros administrativos				
C3. Espacios de educación básica rehabilitados	Costo promedio de los espacios de educación básica rehabilitados respecto a los programados en el PGO u otros, niveles: preescolar, primaria y secundaria	Determinar el gasto por la rehabilitación de los espacios educativos. Eficiencia en el uso de los recursos para la rehabilitación de los espacios educativos.	(Costo total de las obras de rehabilitación por nivel educativo / Total de obras de rehabilitación de educación básica por nivel educativo realizadas)	Costo Promedio	Gestión	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se llevan a cabo en tiempo.	2019	718,706.65	Costo Total De Las Obras De Rehabilitación Por Nivel Educativo Total De Obras De Rehabilitación De Educación Básica Por Nivel Educativo Realizadas	91,016.58 8.00	8,933,938.00	22,946.10 4.00	40,271.77 1.00	58,375.86 6.00	1,326,724.23	1,150,622.03	849,855.70	17,286.47	22,395.10	31,838.50	.1 obra de rehabilitación terminada de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018. 7 obras de rehabilitación terminadas y 1 obra de rehabilitación contratada con fecha de inicio en enero del 2021, de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019. 6 obras de rehabilitación terminadas y 6 obras de rehabilitación en proceso de ejecución de FAM BASICO 2020. 30 obras de ESCUELAS AL CIEN han sido rehabilitadas al 100%.	Programa General de Obra del periodo actual. Contratos de rehabilitación. Supervisión de obras. Registros administrativos				
C4. Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Porcentaje de espacios de educación básica atendidos por el programa de mantenimiento, niveles: preescolar, primaria y secundaria	Determina el porcentaje de los planteles de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento. Eficiencia de atención a los espacios públicos.	(Total de espacios educativos de nivel básico atendidos por mantenimiento / Total de espacios educativos contemplados para atención por mantenimiento de nivel básico contemplados en el PGO u otros)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La aprobación del Recurso de Mantenimiento se libera en tiempo.	2019	138.48	Total De Espacios Educativos De Nivel Básico Atendidos Por Mantenimiento Total De Espacios Educativos Contemplados Para Atención Por Mantenimiento De Nivel Básico Contemplados En El Pgo U Otros	52.00	16.00	17.00	20.00	23.00	52.00	100.00	52.00	30.77	52.00	32.69	52.00	38.46	52.00	44.23	.Estas escuelas cuentan con material para mantenimiento para la escuela, INFE apoyando solo con mano de obra. Derivado de la pandemia solo se trabajo con el 25% del personal.	Solicitudes de las escuelas. Supervisión de obras de mantenimiento. Registros administrativos del INFE.
C4. Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Costo promedio de los espacios de educación básica atendidos por el programa de mantenimiento, niveles: preescolar, primaria y secundaria	Determinar el costo por las obras realizadas en el mantenimiento de los espacios educativos por niveles. Atención de obra de mantenimiento.	(Costo total de las obras de mantenimiento realizadas por nivel de educación básica/Total de obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica)	Costo Promedio	Gestión	Ascendente	La aprobación del Recurso de Mantenimiento se libera en tiempo.	2019	6,063.05	Costo Total De Las Obras De Mantenimiento Realizadas Por Nivel De Educación Básica	766,511.0	142,506.0	293,870.0	447,902.0	732,285.0	22,395.10	8,906.63	17,286.47	22,395.10	31,838.50	31,838.50	.Estas escuelas cuentan con material para mantenimiento para la escuela, INFE apoyando solo con mano de obra. Derivado de la pandemia solo se trabajo con el 25% del personal.	Solicitudes de las escuelas. Supervisión de obras de mantenimiento. Registros administrativos del INFE.				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
prescolar, primaria y secundaria		(realizadas)								Total De Obras De Mantenimiento De Espacios Educativos Por Nivel De Educación Básica Realizadas	52.00	16.00	17.00	20.00	23.00	Registros administrativos del INIFE..					
C5. Solicitudes de necesidades de infraestructura atendidas	Porcentaje de solicitudes de validación atendidas	Determina las solicitudes atendidas que no se encuentran incluidas en el Programa General de Obra (construcción, rehabilitación y equipamiento)	(Número de solicitudes de validación atendidas / Número de solicitudes recibidas en el mismo periodo)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Atención de solicitudes en tiempo para Validaciones de Obras.	2020	0.00	Número De Solicitudes De Validación Atendidas Número De Solicitudes Repetidas En El Mismo Periodo	400.00 400.00	48.00 100.00	65.00 143.00	33.57 33.57	197.00 32.99	300.00	35.00 380.00	49.47	INCLUYE SOLO PETICIONES AL INIFE.	Registros administrativos en el seguimiento a las solicitudes de obra..	
C6 Espacios para la integración de expedientes técnicos validados	Porcentaje de validaciones de espacios positivos	Muestra la Atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por plantel y nivel incluidos en el Programa General de Obra u otros (construcción, rehabilitación y equipamiento)	(Número de validaciones positivas realizadas / Total de validaciones solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Validaciones Realizadas sean positivas.	2020	0.00	Número De Validaciones Positivas Realizadas Total De Validaciones Solicitadas	144.00 144.00	64.00 100.00	64.00 144.00	44.44	144.00 62.50	144.00	83.33 134.00	99.25	Se aprobaron 2 expedientes técnicos de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018, 2 de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019, 59 de FAM BASICO 2020 y 7 de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2020 y 63 de ESCUELAS AL CIEN.	Registros administrativos de validaciones positivas..	
C7 Tiempos límites de procesos regulados	Reducción al tiempo óptimo en la determinación de Programa General de Obra (PGO)	Determinar el nivel de eficiencia para cumplir tiempos establecidos para el uso de los recursos	((Número de días a partir del inicio del año en que se oficializó el PGO / Número de días a partir del inicio del año en que está establecido su oficialización en la normatividad) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Descendente	Programación de PGO por parte de SE y SEPEN en menor tiempo.	2019	-55.55	Número De Días A Partir Del Inicio Del Año En Que Se Oficializó El Pgo Número De Días A Partir Del Inicio Del Año En Que Esta Establecido Su Oficialización En La Normatividad	90.00 256.00	 -64.84	 	 	 	 256.00	 -92.19	Programación de PGO por parte de SE y SEPEN en tiempo y forma.	Programa General de Obra del ejercicio actual. Reunión Junta de Gobierno.		
Nivel: null																					
Elaboración de Expedientes Técnicos de espacios a Construir, rehabilitar y equipar	Porcentaje de Expedientes Técnicos realizados	Determina el porcentaje de Expedientes técnicos de la obra pública (construcción, rehabilitación y equipamiento) con diseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma	(Expedientes Técnicos Realizados/Expedientes Técnicos Programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Elaboración de Expedientes Técnicos que se lleven acabo en tiempo.	2020	0.00	Expedientes Técnicos Realizados Expedientes Técnicos Programados A Realizar	144.00 144.00	68.00 68.00	103.00 103.00		123.00		134.00 134.00		Se realizaron 2 expedientes técnicos de Remanentes 2018, aprobado en este año. Se realizaron 2 expedientes técnicos de Remanentes 2019, aprobado en este año. Se realizó 1 expediente técnico del recurso FONDO MINERO. Se realizaron 59 expedientes técnicos de FAM BASICO 2020. Se realizaron 7 expedientes técnicos de Remanentes 2020, 63 expedientes técnicos de ESCUELAS AL CIEN.	Registros administrativos del área de Proyectos....	
Licitación de Obras de espacios a Construir, rehabilitar y equipar	Porcentaje de Licitaciones de Obras realizadas	Determina el porcentaje de licitaciones de la obra pública aprobada para construcción, rehabilitación y equipamiento	(Licitaciones de Obras Realizadas/Licitaciones de Obras Programadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Licitación de Obras que se lleven acabo en tiempo.	2020	0.00	Licitaciones De Obras Realizadas Licitaciones De Obras Programadas	144.00 144.00	3.00 8.00	26.00 26.00	37.50	69.00	69.00	133.00 100.00	133.00	100.00	Se realizaron 59 licitaciones de obras de FAM BASICO 2020, 2 licitaciones de Remanentes 2018, 2 licitaciones de Remanentes 2019 y 7 licitaciones de Remanentes 2020. Se realizaron 63 licitaciones de obras de ESCUELAS AL CIEN (BASICO).	Registros administrativos del área de Licitaciones..
Supervisión de Obra aprobada y contratada de espacios a Construir, rehabilitar y equipar	Porcentaje de Supervisión de Obras Realizadas	Determina el porcentaje de las obras supervisadas para construcción, rehabilitación y equipamiento	(Supervisión de Obras Realizadas/Supervisión de Obras Programadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Supervisión de obras que se lleven acabo en el ejercicio actual	2020	0.00	Supervisión De Obras Realizadas Supervisión De Obras Programadas	252.00 252.00	116.00 116.00	217.00 217.00	100.00	240.00	240.00	313.00 100.00	313.00	100.00	Se supervisaron 5 obras de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2018, 11 obras de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2019, 55 obras de FAM BASICO 2020, 1 obra de REMANENTES DE MONETIZACIÓN 2020 y 241 de ESCUELAS AL CIEN.	Registros administrativos del área de Dirección Técnica..
Revisión Financiera y Gestión de pago de espacios a Construir, rehabilitar y equipar Obras realizadas	Porcentaje de Gestiones de pago de Obras realizadas	Determina el porcentaje de gestiones de pago de obra para construcción, rehabilitación y equipamiento	(Gestiones de Pago Realizadas/ Gestiones de Pago Programadas)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Gestión de obras que se lleven acabo en el ejercicio actual.	2020	0.00	Gestiones De Pago Realizadas Gestiones De Pago Programadas	800.00 800.00	460.00 460.00	626.00 626.00	100.00	780.00	780.00	1,115.00 1,115.00			Se realizaron 1115 gestiones de pago las cuales fueron pagadas en su totalidad: 174 de FAM BASICO 2020, 384 de FAM BASICO 2019, 69 de REMANENTES 2019, 10 de REMANENTES 2018, 437 de ESCUELAS AL CIEN, 17 de FONREC (FONDEN ESTATAL), 7 de REFINANCIAMIENTO 2019, 14 de FONDEN FEDERAL, 1 de REFINANCIAMIENTO 2020, 2 de FAM BASICO 2018.	Registros administrativos del área de Dirección de Planeación..
Realización de Pagos de obras de espacios a Construir, rehabilitar y equipar Obras realizadas	Porcentaje de pagos de Obras realizadas	Determina el porcentaje de pagos de obra para construcción, rehabilitación y equipamiento ya sea por anticipo o por estimaciones	(Pagos de obra Realizados/Pagos de obra Programados)* 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Pagos de obras que se lleven acabo en el ejercicio actual.	2020	0.00	Pagos De Obra Realizados Pagos De Obra Programados	800.00 800.00	460.00 460.00	626.00 626.00	100.00	780.00	780.00	1,115.00 1,115.00	100.00		Se realizaron 1115 gestiones de pago las cuales fueron pagadas en su totalidad: 174 de FAM BASICO 2020, 384 de FAM BASICO 2019, 69 de REMANENTES 2019, 10 de REMANENTES 2018, 437 de ESCUELAS AL CIEN, 17 de FONREC (FONDEN ESTATAL), 7 de	Registros administrativos del área de Dirección de Administración..

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados					
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
								Pagos De Obra Realizados	800.00	460.00		626.00		780.00		1,115.00	REFINANCIAMIENTO 2019, 14 de FONDEN FEDERAL, 1 de REFINANCIAMIENTO 2020, 2 de FAM BÁSICO 2018.					
								Pagos De Obra Programados	800.00	460.00		626.00		780.00		1,115.00						

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

Ing. Miguel Angel Galvan Suenaga
Director de Planeación

Fecha de Elaboración: 13/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)						MIR (INIFE) - 4				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)																					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																																									
DEST	OESP							FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	PARA ESCUELAS AL CIEN 2015 SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$424,865.00 PARA ESCUELAS AL CIEN 2016 \$7,534,424.00, PARA ESCUELAS AL CIEN 2017 \$23,597,468.00 Y PARA ESCUELAS AL CIEN 2018 \$6,876,311.00. SE INCLUYEN LAS ESCUELAS CONCLUIDAS Y EN PROCESO DE EJECUCION COMO EJERCIDO TOTAL DE LAS OBRAS DE ESTE FONDO.										
ER3								02	05	06	B	088	Infraestructura para la Calidad de los Servicios de Educación (FAM (Educación Básica))				X		X		29,405,960		29,405,960		68,612,795		X		0		0	0											
								02	05	01	E	074	Mejoramiento de Cobertura y Calidad de los																														
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):													Alumnos de Escuelas públicas del nivel educativo básico en el Estado										Núm. de Benef.:		28814		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				68,612,795				7,427,342		17,550,057		25,045,564		38,433,068		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
Las escuelas públicas de tipo básico son mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico atendidas con proyectos de infraestructura, que puede ser construcción, rehabilitación o mantenimiento y equipamiento respecto del total de escuelas públicas de tipo básico. NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE NIVEL PROPOSITO	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado en el periodo t) / Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con necesidades de infraestructura física educativa) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Incremento en la infraestructura de Educación básica FAM POTENCIADO con el mejoramiento de los planteles .	2019	4.84	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Mejoradas Con Recursos Del Fondo De Aportaciones Múltiples Potenciado En El Periodo T	251.00					241.00					241 obras mejoradas con recurso del FAM POTENCIADO, de las cuales 30 obras terminadas al 100% física y financieramente y 211 obras en proceso de ejecución.	Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN...
Nivel: Proposito																						
Proyectos integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico a través del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico atendidas con proyectos de infraestructura, que puede ser construcción, rehabilitación o mantenimiento y equipamiento respecto del total de escuelas públicas de tipo básico. NOTA: ESTE INDICADOR EN LA MIR FEDERAL ES DE NIVEL COMPONENTE	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el periodo t) / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el periodo t) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	19.92	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos Integrales Concluidos En El Periodo T	34.00	8.00	20.00	24.00	30.00							Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....
Nivel: Componente																						
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t) / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	0.01	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos Concluidos En La Categoría De Construcción En El Periodo T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) ESTE INDICADOR LLEVA POR FORMULA (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el periodo t) x 100 POR LO TANTO ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACION UNICAMENTE EN EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO.						Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y_o mantenimiento en el periodo t) / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	19.92	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos Concluidos En La Categoría De	34.00	8.00	20.00	24.00	30.00	.30 obras de ESCUELAS AL CIEN han sido rehabilitadas al 100%.					Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
			proyecto aprobado en el periodo i) * 100				Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.			Mantenimiento En El Periodo T Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyecto Aprobado En El Periodo T	251.00	198.00	198.00	217.00	241.00								
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo i / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo i) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa	2019	0.01	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos Concluidos En La Categoría De Equipamiento En El Periodo T Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyecto Aprobado En El Periodo T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) ESTE INDICADOR LLEVA POR FORMULA (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el periodo i / Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el periodo i) * 100 POR LO TANTO ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN EL INDICADOR DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO.	Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....
Nivel: null																							
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo i / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	75.86	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Rehabilitación Y/O Mantenimiento En El Periodo T Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Identificadas En El Padrón Para Ser Atendidas Por El Programa En El Periodo T	217.00	190.00	190.00	193.00	211.00							Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....	
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo i / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	0.01	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Construcción En El Periodo T Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Identificadas En El Padrón Para Ser Atendidas Por El Programa En El Periodo T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) ESTE INDICADOR LLEVA POR FORMULA (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo i / Total de escuelas publicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100 POR LO TANTO ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN EL INDICADOR DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO.	Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el periodo i / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	0.01	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos En Proceso De Ejecución En La Categoría De Equipamiento En El Periodo T Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Identificadas En El Padrón Para Ser Atendidas Por El Programa En El Periodo T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) ESTE INDICADOR LLEVA POR FORMULA (Numero de escuelas publicas de tipo básico con proyectos integrales en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo i / Total de escuelas publicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100 POR LO TANTO ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN CEROS, PRESENTANDO INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN EL INDICADOR DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO.	Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el periodo i / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo i) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprobación y ejecución de obras se lleven a cabo en tiempo. Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.	2019	75.86	Número De Escuelas Públicas De Tipo Básico Con Proyectos En Proceso De Ejecución En Las	217.00	190.00	190.00	193.00	211.00							Explotación de registros administrativos ESCUELAS AL CIEN.....	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
	través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	NOTA: ESTE INDICADOR SE REPORTA EN SFRT EN NIVEL COMPONENTE	período T Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo T) * 100				Los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) cumplan con las disposiciones y Lineamientos del programa.			Categorías De Construcción, Rehabilitación Y O Mantenimiento Y Equipamiento En El Período T	Total De Escuelas Públicas De Tipo Básico Identificadas En El Padrón Para Ser Atendidas Por El Programa En El Período T	251.00	198.00		198.00		217.00		241.00			

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL INIFE

Arq. Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra
Director General del INIFE

Ing. Miguel Angel Galván Suenaga
Director de Planeación

Fecha de Elaboración: 13/01/2021



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700113-95	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-1	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-2	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-3	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-4	ANAQUELES MENORES	\$930.00
5110700113-5	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-6	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-7	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-8	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-9	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-10	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-11	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-12	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-13	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-14	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-15	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-16	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-17	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-18	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-19	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-20	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-21	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-22	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-23	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-24	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-25	ANAQUELES MENORES	\$500.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700113-26	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-27	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-28	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-29	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-30	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-31	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-32	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-33	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-34	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-35	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-36	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-37	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-38	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-39	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-40	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-41	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-42	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-43	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-44	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-45	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-46	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-47	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-48	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-49	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-50	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-51	ANAQUELES MENORES	\$500.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700113-52	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-53	ANAQUELES MENORES	\$934.99
5110700113-54	ANAQUELES MENORES	\$934.99
5110700113-55	ANAQUELES MENORES	\$934.99
5110700113-56	ANAQUELES MENORES	\$934.99
5110700113-57	ANAQUELES MENORES	\$934.99
5110700113-58	ANAQUELES MENORES	\$672.80
5110700113-59	ANAQUELES MENORES	\$672.80
5110700113-60	ANAQUELES MENORES	\$672.80
5110700113-61	ANAQUELES MENORES	\$672.80
5110700113-62	ANAQUELES MENORES	\$672.80
5110700113-63	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-64	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-65	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-66	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-67	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-68	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-69	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-70	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-71	ANAQUELES MENORES	\$650.01
5110700113-72	ANAQUELES MENORES	\$650.01
5110700113-73	ANAQUELES MENORES	\$650.01
5110700113-74	ANAQUELES MENORES	\$650.01
5110700113-75	ANAQUELES MENORES	\$650.01
5110700113-76	ANAQUELES MENORES	\$850.00
5110700113-77	ANAQUELES MENORES	\$934.99



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700113-78	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-79	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-80	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-81	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-82	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-83	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-84	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-85	ANAQUELES MENORES	\$1,160.00
5110700113-86	ANAQUELES MENORES	\$1,305.00
5110700113-87	ANAQUELES MENORES	\$1,305.00
5110700113-88	ANAQUELES MENORES	\$930.00
5110700113-89	ANAQUELES MENORES	\$930.00
5110700113-90	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-91	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-92	ANAQUELES MENORES	\$500.00
5110700113-93	ANAQUELES MENORES	\$929.99
5110700113-94	ANAQUELES MENORES	\$390.00
5110700005-11	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-12	ARCHIVERO DE METAL	\$700.00
5110700005-13	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-14	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-15	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-16	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-17	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-1	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-2	ARCHIVERO DE METAL	\$500.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700005-3	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-4	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-5	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-6	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-7	ARCHIVERO DE METAL	\$700.00
5110700005-8	ARCHIVERO DE METAL	\$800.00
5110700005-9	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700005-10	ARCHIVERO DE METAL	\$600.00
5110700007-1	BANCA	\$1,749.99
5110700007-2	BANCA	\$1,749.99
5110700012-1	BANCOS DE MADERA	\$100.00
5110700032-1	CREDENZA	\$500.00
5110700032-2	CREDENZA	\$600.00
5110700032-3	CREDENZA	\$600.00
5110700032-4	CREDENZA	\$700.00
5110700035-10	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-2	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-3	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-4	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-1	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-5	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-6	ESCRITORIO DE MADERA	\$600.00
5110700035-7	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-8	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-9	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00
5110700035-11	ESCRITORIO DE MADERA	\$800.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700115-26	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$1,392.00
5110700115-21	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-22	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-23	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-24	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-18	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-19	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$1,566.00
5110700115-20	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-17	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-14	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-15	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$2,923.20
5110700115-16	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$1,392.00
5110700115-10	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$2,923.20
5110700115-11	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$1,520.00
5110700115-13	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-12	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-1	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-2	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-3	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-4	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-5	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$4,800.00
5110700115-6	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$2,100.00
5110700115-7	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$2,923.20
5110700115-8	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$1,850.00
5110700115-9	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$800.00
5110700115-25	ESCRITORIO DE MELAMINA	\$600.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700036-9	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-10	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-11	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-12	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-13	ESCRITORIO DE METAL	\$800.00
5110700036-14	ESCRITORIO DE METAL	\$800.00
5110700036-3	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-4	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-5	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-6	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-7	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-8	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-1	ESCRITORIO DE METAL	\$600.00
5110700036-2	ESCRITORIO DE METAL	\$800.00
5110700041-1	GABINETE METALICO	\$600.00
5110700043-1	GABINETE TELEFONICO	\$250.00
5110700049-2	LIBRERO DE MADERA	\$500.00
5110700049-3	LIBRERO DE MADERA	\$1,000.00
5110700049-4	LIBRERO DE MADERA	\$800.00
5110700049-5	LIBRERO DE MADERA	\$500.00
5110700049-6	LIBRERO DE MADERA	\$800.00
5110700049-1	LIBRERO DE MADERA	\$600.00
5110700048-1	LIBRERO MELAMINA	\$1,256.60
5110700051-1	LOCKER	\$600.00
5110700051-2	LOCKER	\$700.00
5110700067-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$867.73



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700067-2	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$300.00
5110700067-3	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$2,300.00
5110700067-4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$500.00
5110700067-8	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$400.00
5110700067-9	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$250.00
5110700067-5	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$400.00
5110700067-6	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$250.00
5110700067-7	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$500.00
5110700112-2	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$500.00
5110700112-1	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$2,502.31
5110700112-3	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-4	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-5	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-6	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-7	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-8	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-9	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700112-10	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$1,350.00
5110700111-4	MESA PARA COMPUTADORA	\$250.00
5110700111-2	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-1	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-3	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-5	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-6	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-7	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-8	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700111-9	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-10	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-11	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-12	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-13	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-14	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-15	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-16	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-17	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700111-18	MESA PARA COMPUTADORA	\$500.00
5110700094-41	SILLA	\$300.00
5110700094-42	SILLA	\$450.00
5110700094-43	SILLA	\$400.00
5110700094-44	SILLA	\$400.00
5110700094-45	SILLA	\$400.00
5110700094-46	SILLA	\$400.00
5110700094-47	SILLA	\$650.00
5110700094-48	SILLA	\$200.00
5110700094-49	SILLA	\$400.00
5110700094-50	SILLA	\$300.00
5110700094-51	SILLA	\$250.00
5110700094-52	SILLA	\$600.00
5110700094-53	SILLA	\$400.00
5110700094-54	SILLA	\$450.00
5110700094-55	SILLA	\$450.00
5110700094-56	SILLA	\$250.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700094-57	SILLA	\$480.00
5110700094-58	SILLA	\$480.00
5110700094-59	SILLA	\$200.00
5110700094-60	SILLA	\$250.00
5110700094-61	SILLA	\$650.00
5110700094-62	SILLA	\$400.00
5110700094-63	SILLA	\$450.00
5110700094-64	SILLA	\$480.00
5110700094-65	SILLA	\$450.00
5110700094-66	SILLA	\$300.00
5110700094-67	SILLA	\$650.00
5110700094-68	SILLA	\$300.00
5110700094-69	SILLA	\$400.00
5110700094-70	SILLA	\$450.00
5110700094-71	SILLA	\$450.00
5110700094-72	SILLA	\$450.00
5110700094-73	SILLA	\$400.00
5110700094-74	SILLA	\$1,200.00
5110700094-75	SILLA	\$1,200.00
5110700094-76	SILLA	\$1,200.00
5110700094-77	SILLA	\$350.00
5110700094-78	SILLA	\$579.40
5110700094-79	SILLA	\$300.00
5110700094-80	SILLA	\$450.00
5110700094-81	SILLA	\$600.00
5110700094-82	SILLA	\$999.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700094-83	SILLA	\$480.00
5110700094-84	SILLA	\$350.00
5110700094-85	SILLA	\$300.00
5110700094-86	SILLA	\$300.00
5110700094-87	SILLA	\$300.00
5110700094-28	SILLA	\$1,349.99
5110700094-29	SILLA	\$1,349.99
5110700094-30	SILLA	\$650.00
5110700094-31	SILLA	\$480.00
5110700094-32	SILLA	\$480.00
5110700094-33	SILLA	\$650.00
5110700094-34	SILLA	\$650.00
5110700094-35	SILLA	\$400.00
5110700094-36	SILLA	\$200.00
5110700094-37	SILLA	\$300.00
5110700094-38	SILLA	\$450.00
5110700094-39	SILLA	\$350.00
5110700094-40	SILLA	\$400.00
5110700094-88	SILLA	\$3,999.00
5110700094-1	SILLA	\$450.00
5110700094-2	SILLA	\$450.00
5110700094-3	SILLA	\$1,500.00
5110700094-4	SILLA	\$1,980.00
5110700094-5	SILLA	\$999.00
5110700094-6	SILLA	\$999.00
5110700094-7	SILLA	\$450.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700094-8	SILLA	\$450.00
5110700094-9	SILLA	\$579.40
5110700094-10	SILLA	\$450.00
5110700094-11	SILLA	\$1,970.84
5110700094-12	SILLA	\$480.00
5110700094-13	SILLA	\$450.00
5110700094-14	SILLA	\$350.00
5110700094-15	SILLA	\$1,000.00
5110700094-16	SILLA	\$480.00
5110700094-17	SILLA	\$450.00
5110700094-18	SILLA	\$450.00
5110700094-19	SILLA	\$999.00
5110700094-20	SILLA	\$300.00
5110700094-21	SILLA	\$450.00
5110700094-22	SILLA	\$400.00
5110700094-23	SILLA	\$400.00
5110700094-24	SILLA	\$1,200.00
5110700094-25	SILLA	\$1,200.00
5110700094-26	SILLA	\$1,390.84
5110700094-27	SILLA	\$750.00
5110700101-4	SILLON	\$1,200.00
5110700101-5	SILLON	\$1,200.00
5110700101-6	SILLON	\$1,200.00
5110700114-1	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-2	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-3	SILLONES MENORES	\$1,200.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 31/12/2020

Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110700114-4	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-5	SILLONES MENORES	\$300.00
5110700114-6	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-7	SILLONES MENORES	\$3,750.00
5110700114-8	SILLONES MENORES	\$3,750.00
5110700114-9	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-10	SILLONES MENORES	\$800.00
5110700114-11	SILLONES MENORES	\$3,596.00
5110700114-12	SILLONES MENORES	\$1,500.00
5110700114-13	SILLONES MENORES	\$800.00
5110700114-14	SILLONES MENORES	\$400.00
5110700114-15	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-16	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-17	SILLONES MENORES	\$1,500.00
5110700114-18	SILLONES MENORES	\$300.00
5110700114-19	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-20	SILLONES MENORES	\$500.00
5110700114-21	SILLONES MENORES	\$1,200.00
5110700114-22	SILLONES MENORES	\$1,349.99
5110700109-1	TRIPIE	\$348.00
5110700109-2	TRIPIE	\$348.00
5150300095-37	COMPUTADORA	\$12,199.00
5150300095-41	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-42	COMPUTADORA	\$9,449.99
5150300095-43	COMPUTADORA	\$9,449.99
5150300095-44	COMPUTADORA	\$7,958.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Al 31/12/2020

Usu: simon

Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021

hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150300095-45	COMPUTADORA	\$13,235.00
5150300095-46	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-47	COMPUTADORA	\$10,992.69
5150300095-48	COMPUTADORA	\$12,586.00
5150300095-36	COMPUTADORA	\$12,362.00
5150300095-38	COMPUTADORA	\$10,120.00
5150300095-39	COMPUTADORA	\$15,056.80
5150300095-40	COMPUTADORA	\$10,458.00
5150300095-49	COMPUTADORA	\$15,056.80
5150300095-50	COMPUTADORA	\$19,869.00
5150300095-60	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-61	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-62	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-63	COMPUTADORA	\$12,586.00
5150300095-64	COMPUTADORA	\$15,056.80
5150300095-65	COMPUTADORA	\$17,963.98
5150300095-66	COMPUTADORA	\$8,361.60
5150300095-67	COMPUTADORA	\$15,920.00
5150300095-68	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-69	COMPUTADORA	\$10,328.70
5150300095-70	COMPUTADORA	\$9,449.99
5150300095-71	COMPUTADORA	\$9,449.99
5150300095-72	COMPUTADORA	\$8,525.00
5150300095-56	COMPUTADORA	\$9,851.03
5150300095-57	COMPUTADORA	\$5,380.00
5150300095-58	COMPUTADORA	\$5,380.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150300095-59	COMPUTADORA	\$7,000.00
5150300095-51	COMPUTADORA	\$9,450.00
5150300095-52	COMPUTADORA	\$9,449.99
5150300095-53	COMPUTADORA	\$12,586.00
5150300095-54	COMPUTADORA	\$15,920.00
5150300095-55	COMPUTADORA	\$13,235.60
5150300055-10	COMPUTADORA PORTATIL	\$9,859.00
5150300055-7	COMPUTADORA PORTATIL	\$9,860.00
5150300055-8	COMPUTADORA PORTATIL	\$16,079.00
5150300055-9	COMPUTADORA PORTATIL	\$9,859.00
5150300055-6	COMPUTADORA PORTATIL	\$16,079.00
5150300006-1	CONCENTRADORES	\$600.00
5150300006-2	CONCENTRADORES	\$600.00
5150300006-3	CONCENTRADORES	\$3,890.00
5150300098-3	CONTROL DE ASISTENCIA	\$3,250.00
5150300098-4	CONTROL DE ASISTENCIA	\$3,390.00
5150400001-11	DISCO DURO EXTERNO	\$4,080.00
5150400001-10	DISCO DURO EXTERNO	\$4,080.00
5150400001-9	DISCO DURO EXTERNO	\$8,450.00
5150400001-8	DISCO DURO EXTERNO	\$1,289.00
5150400001-4	DISCO DURO EXTERNO	\$1,498.00
5150400001-5	DISCO DURO EXTERNO	\$1,346.50
5150400001-6	DISCO DURO EXTERNO	\$3,735.00
5150400001-7	DISCO DURO EXTERNO	\$1,346.50
5150300023-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	\$100.00
5150300023-2	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	\$2,990.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/feb/2021
01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150300029-10	IMPRESORA	\$5,489.00
5150300029-12	IMPRESORA	\$5,499.00
5150300029-11	IMPRESORA	\$5,389.00
5150300029-3	IMPRESORA	\$1,300.00
5150300029-4	IMPRESORA	\$2,114.99
5150300029-5	IMPRESORA	\$3,800.00
5150300029-6	IMPRESORA	\$3,248.00
5150300029-7	IMPRESORA	\$1,100.00
5150300029-8	IMPRESORA	\$3,800.00
5150300029-9	IMPRESORA	\$890.00
5150300058-24	MONITOR	\$1,790.00
5150300058-25	MONITOR	\$1,790.00
5150300058-26	MONITOR	\$1,790.00
5150300058-27	MONITOR	\$1,385.20
5150300058-28	MONITOR	\$4,805.20
5150300058-2	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-19	MONITOR	\$2,307.19
5150300058-18	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-16	MONITOR	\$1,800.00
5150300058-17	MONITOR	\$1,800.00
5150300058-20	MONITOR	\$3,352.00
5150300058-21	MONITOR	\$3,077.00
5150300058-22	MONITOR	\$1,790.00
5150300058-23	MONITOR	\$4,199.00
5150300058-7	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-8	MONITOR	\$1,790.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150300058-9	MONITOR	\$1,350.00
5150300058-10	MONITOR	\$1,350.00
5150300058-11	MONITOR	\$1,350.00
5150300058-12	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-13	MONITOR	\$1,790.00
5150300058-6	MONITOR	\$2,600.80
5150300058-3	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-4	MONITOR	\$1,200.00
5150300058-5	MONITOR	\$2,600.80
5150300058-14	MONITOR	\$1,350.00
5150300058-15	MONITOR	\$1,790.00
5150400003-11	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$320.30
5150400003-10	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$162.40
5150400003-8	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-6	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-7	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$162.40
5150400003-9	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-3	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$130.00
5150400003-4	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$130.00
5150400003-5	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$320.30
5150400003-17	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$155.00
5150400003-15	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$129.92
5150400003-16	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$129.92
5150400003-13	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-14	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-12	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150400003-2	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$100.00
5150400003-1	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$199.00
5150400003-18	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION	\$162.40
5150300060-1	NO-BREAK	\$925.68
5150300065-2	RACK	\$15,698.23
5150400005-44	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$359.60
5150400005-45	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$209.99
5150400005-46	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$209.99
5150400005-49	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$380.00
5150400005-48	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$380.00
5150400005-47	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-1	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$209.99
5150400005-37	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-38	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$542.60
5150400005-40	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$651.35
5150400005-41	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$225.00
5150400005-42	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$885.00
5150400005-43	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$885.00
5150400005-39	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$651.35
5150400005-12	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$487.20
5150400005-13	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$487.20
5150400005-14	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$209.99
5150400005-11	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-17	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-15	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$203.40
5150400005-16	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$885.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/feb/2021
01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150400005-10	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$396.32
5150400005-9	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-4	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$380.00
5150400005-8	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-3	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-2	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-5	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$350.00
5150400005-6	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-7	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-24	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-25	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-26	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-27	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-28	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-29	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-20	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$885.00
5150400005-19	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$540.51
5150400005-18	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$542.60
5150400005-21	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$396.31
5150400005-22	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-23	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$400.00
5150400005-30	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$209.99
5150400005-31	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$359.63
5150400005-32	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$359.63
5150400005-33	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$250.00
5150400005-34	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150400005-35	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400005-36	REGULADOR PARA COMPUTADORA	\$450.00
5150400002-4	ROUTER	\$599.00
5150400002-5	ROUTER	\$5,039.01
5150400002-6	ROUTER	\$7,100.00
5150400002-7	ROUTER	\$10,005.00
5150300071-4	SERVIDOR DE RED	\$97,600.00
5150300071-3	SERVIDOR DE RED	\$30,300.00
5150300074-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$20,251.08
5150300074-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$800.00
5150300074-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$6,399.00
5150300074-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$6,399.00
5150300074-2	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$4,175.00
5150300074-3	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$3,890.00
5150300074-4	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$600.00
5150300074-5	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$650.00
5150300074-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$2,899.00
5150300074-6	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$600.00
5150300074-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$909.00
5150300074-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$600.00
5150300074-9	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$600.00
5150300097-1	TARJETA DE VIDEO	\$990.00
5150300097-2	TARJETA DE VIDEO	\$990.00
5150300097-3	TARJETA DE VIDEO	\$990.00
5150300097-4	TARJETA DE VIDEO	\$990.00
5150300097-5	TARJETA DE VIDEO	\$990.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150400004-16	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$373.52
5150400004-1	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$989.00
5150400004-2	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150400004-3	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$200.00
5150400004-8	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$373.52
5150400004-9	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150400004-10	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150400004-7	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$243.60
5150400004-6	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$535.90
5150400004-5	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$139.00
5150400004-4	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$185.00
5150400004-14	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$243.60
5150400004-15	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$243.60
5150400004-12	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150400004-13	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150400004-11	TECLADO PARA COMPUTADORA	\$150.00
5150200006-17	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-18	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-1	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-2	TELEFONO FIJO	\$680.00
5150200006-3	TELEFONO FIJO	\$739.00
5150200006-4	TELEFONO FIJO	\$344.99
5150200006-5	TELEFONO FIJO	\$249.00
5150200006-6	TELEFONO FIJO	\$249.00
5150200006-7	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-8	TELEFONO FIJO	\$600.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150200006-9	TELEFONO FIJO	\$348.99
5150200006-10	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-11	TELEFONO FIJO	\$406.00
5150200006-12	TELEFONO FIJO	\$600.00
5150200006-13	TELEFONO FIJO	\$406.00
5150200006-14	TELEFONO FIJO	\$406.00
5150200006-15	TELEFONO FIJO	\$1,060.00
5150200006-16	TELEFONO FIJO	\$1,241.82
5150200005-1	TELEFONO MULTILINEA	\$600.00
5150300082-44	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,525.00
5150300082-35	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,000.00
5150300082-34	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,549.99
5150300082-42	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,343.00
5150300082-43	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,140.00
5150300082-32	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,140.00
5150300082-33	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,000.00
5150300082-31	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,000.00
5150300082-36	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$7,342.00
5150300082-37	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,100.00
5150300082-38	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,920.00
5150300082-39	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,100.00
5150300082-40	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,525.00
5150300082-41	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,100.00
5150300082-48	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,660.00
5150300082-49	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$7,342.00
5150300082-50	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,271.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio Al 31/12/2020

Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150300082-51	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$7,342.00
5150300082-52	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,525.00
5150300082-53	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,525.00
5150300082-54	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$8,525.00
5150300082-47	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$7,342.00
5150300082-45	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$7,000.00
5150300082-46	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$6,189.80
5150300082-25	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$966.62
5150300082-26	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$978.00
5150300082-27	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$4,110.20
5150300082-28	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$15,920.00
5150300082-29	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$2,072.24
5150300082-30	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$966.62
5150300094-2	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$6,650.99
5190800001-2	ACONDICIONADOR AIRE	\$12,000.00
5190800178-1	AIRE ACONDICIONADO	\$4,200.00
5190300003-1	ASPIRADORA	\$450.00
5190800179-1	ASTA DE BANDERA CON BANDERA	\$1,500.00
5190800050-1	COMODA	\$1,300.00
5190800050-2	COMODA	\$600.00
5190800050-3	COMODA	\$400.00
5190800050-4	COMODA	\$600.00
5190800050-5	COMODA	\$700.00
5190800177-1	DISPENSADOR DE AGUA	\$1,259.10
5190800177-2	DISPENSADOR DE AGUA	\$1,190.00
5190800065-2	ENGARGOLADORA	\$2,750.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190300013-1	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$1,400.00
5190300013-2	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$1,200.00
5190300013-3	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$1,500.00
5190300013-4	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$2,110.83
5190300013-5	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$2,110.83
5190300013-6	ESCALERA CONVER TIPO TIJERA	\$2,110.83
5190600014-1	ETIQUETADORA	\$700.00
5190800180-1	FRIBOBAR	\$3,500.00
5190800046-1	GUILLOTINA (PARA OFICINA)	\$1,100.00
5190800176-4	PANTALLA CON BASE GIRATORIA	\$9,911.04
5190800176-3	PANTALLA CON BASE GIRATORIA	\$12,231.04
5190800181-1	PINTARRON	\$200.00
5190800181-2	PINTARRON	\$150.00
5190300028-1	SISTEMA DE SEGURIDAD FHD 8X8 DVR FULL HD 1TB	\$8,999.00
5190300029-1	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DVR1080P	\$7,857.84
5190800173-1	VENTILADOR	\$449.00
5190800173-2	VENTILADOR	\$449.00
5230100021-19	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-20	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-21	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-22	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-23	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,782.84
5230100021-24	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-13	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-14	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,400.00
5230100021-15	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5230100021-16	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,624.00
5230100021-17	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,624.00
5230100021-18	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-8	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-9	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-10	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-11	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-12	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-4	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,800.00
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,542.80
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-25	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-26	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100021-27	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,135.00
5230100022-2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$2,899.00
5410100004-10	AUTOMOVIL SEDAN	\$19,787.32
5410100004-11	AUTOMOVIL SEDAN	\$15,596.14
5410100004-17	AUTOMOVIL SEDAN	\$180,000.00
5410100049-3	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	\$123,644.00
5410100049-4	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	\$123,644.00
5410100007-2	CAMION CAJA	\$216,000.00
5410100052-7	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$269,400.00



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Al 31/12/2020

Usu: simon

Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021

hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5410100052-8	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$318,900.00
5410100052-9	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$318,900.00
5410100052-10	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$318,900.00
5410100052-11	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$318,900.00
5410100052-12	VEHICULO DOBLE CABINA PICK UP	\$318,900.00
5410100050-7	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100050-11	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100050-12	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100050-8	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100050-9	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100050-10	VEHICULO SPARK	\$103,300.00
5410100048-12	VEHICULO TIPO PICK UP	\$129,500.00
5410100048-13	VEHICULO TIPO PICK UP	\$155,000.00
5410100048-11	VEHICULO TIPO PICK UP	\$195,000.00
5410100048-19	VEHICULO TIPO PICK UP	\$155,000.00
5410100048-20	VEHICULO TIPO PICK UP	\$155,000.00
5410100051-10	VEHICULO TIPO REDILAS	\$174,900.00
5410100051-11	VEHICULO TIPO REDILAS	\$174,900.00
5410100051-7	VEHICULO TIPO REDILAS	\$33,196.00
5410100051-8	VEHICULO TIPO REDILAS	\$37,200.00
5410100051-9	VEHICULO TIPO REDILAS	\$37,200.00
5410100051-12	VEHICULO TIPO REDILAS	\$68,490.00
5630200040-2	DEMOLEDORA NEUMATICA	\$20,878.84
5630200112-2	REVOLVEDORAS PARA MEZCLA DE CONCRETO	\$26,795.00
5640100001-33	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$11,079.72
5640100001-34	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$11,079.71



INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Al 31/12/2020

Usu: simon

Rep: rptActivosConac2

Fecha y 18/feb/2021

hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-35	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,000.00
5640100001-22	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$15,200.00
5640100001-23	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,000.00
5640100001-24	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,000.00
5640100001-25	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$10,800.01
5640100001-26	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$11,079.72
5640100001-27	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,000.00
5640100001-36	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$11,079.71
5640100001-28	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,000.00
5640100001-29	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,000.00
5640100001-30	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,000.00
5640100001-31	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,000.00
5640100001-32	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$8,000.00
5640100001-37	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$6,885.38
5640100001-38	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$6,885.40
5640100001-39	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$7,000.00
5640100001-40	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$12,684.21
5640100001-21	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$9,910.00
5650200060-2	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO	\$6,994.72
5660200005-1	REGULADOR VOLTAJE AUTOMOVIL	\$450.00
5670400163-2	COMPRESOR	\$5,505.79
5670400160-2	DESMALIZADORA	\$7,309.98
5670400054-1	ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)	\$1,900.00
5670400164-2	HIDROLAVADORA	\$10,699.00
5670400161-2	MAQUINA PARA SOLDAR	\$18,000.00
5670400162-2	PALOMERA	\$13,000.00



Usu: simon
Rep: rptActivosConac2

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:11 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5670400159-5	PODADORA	\$3,820.16
5670400159-4	PODADORA	\$12,500.00
5670400159-6	PODADORA	\$9,894.99
5670400165-1	PULIDORA	\$1,300.00
5670100003-2	TORNILLO DE BANCO	\$5,600.00
5670400155-1	TRITURADORA PAPEL	\$2,980.01
5670400166-1	TROZADORA DE METAL	\$2,000.00
5690500010-3	MAQUINA PARA NIEVE ARTIFICIAL	\$4,054.20
5690500010-4	MAQUINA PARA NIEVE ARTIFICIAL	\$4,054.20


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Número Total de Bienes: 711

Total de Valor Libros: \$6,283,734.34




Usu: simon
Rep: rptActivosConac2


INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTADO DE NAYARIT

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2020

Fecha y 18/feb/2021
hora de Impresión 01:15 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5910100002-3	LICENCIA OPUS PLANET MODULO II	\$6,123.64
5910100002-4	LICENCIA OPUS PLANET MODULO II	\$6,123.64
5970100001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$2,076.40
5910100001-2	SOFTWARE	\$13,918.84
5910100003-2	WINDOWS SERVER STD POR CORE MICROSOFT 2019 16 NUCLEOS	\$16,124.00


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Número Total de Bienes:

5

Total de Valor Libros:

\$44,366.52

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2020
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRA ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Valor en libros
NO APLICA		
IMPORTE TOTAL		0.00


L.A.E.F. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Relación de cuentas bancarias productivas específicas


Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAM Potenciación (Escuelas al CIEN)	Santander, S.A.	65-50525685-7
FAM FV R33 Infraestructura Basica 2020	Santander, S.A.	65-50786206-9
FAM FV R33 Infraestructura Media Superior 2020	Santander, S.A.	65-50825647-0
FAM FV R33 Infraestructura Superior 2020 UTS	Santander, S.A.	65-50815051-3
FAM FV R33 Infraestructura Superior 2020 ITT	Santander, S.A.	65-50830441-3
FAM FV R33 Infraestructura Superior 2020 ITSN	Santander, S.A.	65-50831255-8
Fondo Infraestructura Social p/las Entidades FISE 2020	Santander, S.A.	65-50832612-7



L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN




ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Y FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARZÓN FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


M.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	153,844,359.60	176,480,784.39	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,956,717.00	18,668,156.55
a1) Efectivo	6,322.72	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,701,798.91	3,837,649.00
a2) Bancos/Tesorería	150,893,632.30	173,080,234.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,992,178.73	2,622,561.71
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,335,971.49	5,020,462.48
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,744,404.58	3,400,549.82	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,319,144.42	5,488,789.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,345,602.22	6,996,909.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,607,623.45	1,698,693.49
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,682,225.36	5,354,418.23	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,662,842.56	1,641,949.54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	534.30	541.30	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	39,437,545.26	40,730,969.71	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	18,636.00	28,032.03	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,614.15	1,614.15	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	39,417,295.11	40,701,323.53	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	324,205,889.04	425,980,901.51
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	324,205,889.04	425,980,901.51
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	322,894,506.77	424,356,294.73	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	322,894,506.77	424,356,294.73	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	524,322,013.85	648,564,957.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	334,162,606.04	444,649,058.06
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,178,441,605.64	1,243,873,985.14	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,283,734.34	6,850,035.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	44,366.52	44,366.52	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	334,162,606.04	444,649,058.06
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,184,769,606.50	1,250,768,387.26	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	436,185.33	436,185.33
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,709,091,620.35	1,899,333,345.16	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	436,185.33	436,185.33
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,374,492,828.98	1,454,248,101.77
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,934,008.01	109,231,595.50
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,347,582,596.19	1,345,032,032.24
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,775.22	-15,525.97
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,374,929,014.31	1,454,684,287.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,709,091,620.35	1,899,333,345.16

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. DORIS GARRERA POROÑA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	444,649,058.06				334,162,606.04		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	444,649,058.06	0.00	0.00	0.00	334,162,606.04	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. DOMS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

L.C. DOLOS GABRIEL YOLANDA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	425,181,671.07	251,118,218.17	246,516,407.73
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,405,960.07	51,868,648.31	47,266,837.87
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	390,775,711.00	199,249,569.86	199,249,569.86
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	425,181,671.07	266,200,663.20	259,992,856.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,405,960.07	85,601,883.84	80,645,409.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	390,775,711.00	180,598,779.36	179,347,447.01
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		184,855,785.06	184,855,785.06
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		184,855,785.06	184,855,785.06
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	169,773,340.03	171,379,336.64
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	169,773,340.03	171,379,336.64
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-15,082,445.03	-13,476,448.42

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0.00	-15,082,445.03	-13,476,448.42


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	34,405,960.07	51,868,648.31	47,266,837.87
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	34,405,960.07	85,601,883.84	80,645,409.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-33,733,235.53	-33,378,571.27
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-33,733,235.53	-33,378,571.27

4

2

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	390,775,711.00	199,249,569.86	199,249,569.86
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	390,775,711.00	180,598,779.36	179,347,447.01
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		184,855,785.06	184,855,785.06
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	203,506,575.56	204,757,907.91
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	203,506,575.56	204,757,907.91


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS



L.C. DORIS GABRIELA CORDONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARO. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL


INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59	1,453,790.59
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	650,000.00	1,526,832.19	2,176,832.19	2,176,832.19	1,454,332.19	804,332.19
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	33,755,960.07	14,482,065.46	48,238,025.53	48,238,025.53	44,358,715.09	10,602,755.02
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	34,405,960.07	17,462,688.24	51,868,648.31	51,868,648.31	47,266,837.87	12,860,877.80
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	390,775,711.00	-191,526,141.14	199,249,569.86	199,249,569.86	199,249,569.86	-191,526,141.14
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	390,775,711.00	-191,526,141.14	199,249,569.86	199,249,569.86	199,249,569.86	-191,526,141.14

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	425,181,671.07	-174,063,452.90	251,118,218.17	251,118,218.17	246,516,407.73	-178,665,263.34
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARGONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



 L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	34,405,960.07	51,208,978.48	85,614,938.55	85,601,883.84	80,645,409.14	13,054.71
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,310,711.43	-2,540,567.93	30,770,143.50	30,770,143.50	28,105,213.63	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,396,622.01	-635,400.51	10,761,221.50	10,761,221.50	10,761,221.50	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,492,860.00	-2,410,354.46	4,082,505.54	4,082,505.54	4,082,505.54	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,346,620.12	430,341.42	6,776,961.54	6,776,961.54	5,430,614.40	0.00
a4) Seguridad Social	3,489,240.73	33,881.34	3,523,122.07	3,523,122.07	3,346,173.59	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,585,368.57	40,964.28	5,626,332.85	5,626,332.85	4,484,698.60	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	174,502.91	1,900,031.83	2,074,534.74	2,074,534.74	731,588.37	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,532.59	363,505.45	435,038.04	435,038.04	435,038.04	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	22,064.70	2,149.57	24,214.27	24,214.27	24,214.27	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,281.20	611,921.25	613,202.45	613,202.45	34,714.17	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	178.00	225.00	403.00	403.00	403.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,970.90	641,399.81	652,370.71	652,370.71	93,473.51	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	33,768.30	33,768.30	33,768.30	33,768.30	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,475.52	247,062.45	315,537.97	315,537.97	109,977.08	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	920,745.73	3,141,669.19	4,062,414.92	4,062,414.92	3,113,816.46	0.00
c1) Servicios Básicos	147,452.42	219,001.98	366,454.40	366,454.40	366,454.40	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	114,485.40	1,019,425.09	1,133,910.49	1,133,910.49	991,459.11	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	116,932.96	1,438,276.91	1,555,209.87	1,555,209.87	1,108,709.87	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,637.93	41,853.70	81,491.63	81,491.63	81,488.63	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,110.18	158,233.86	194,344.04	194,344.04	108,771.13	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	31,369.75	259,147.79	290,517.54	290,517.54	49,304.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	4,767.00	3,709.39	8,476.39	8,476.39	8,476.39	0.00
c9) Otros Servicios Generales	429,990.09	2,020.47	432,010.56	432,010.56	399,152.93	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	46,777.76	46,777.76	46,777.76	46,777.76	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	46,777.76	46,777.76	46,777.76	46,777.76	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	47,407,631.10	47,407,631.10	47,394,576.39	47,394,576.39	13,054.71
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	47,407,631.10	47,407,631.10	47,394,576.39	47,394,576.39	13,054.71
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	1,253,436.53	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	3,126.48	3,126.48	3,126.48	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,126.48	3,126.48	3,126.48	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	0.00	11,842.77	11,842.77	11,842.77	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	10,996.77	10,996.77	10,996.77	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	390,775,711.00	-66,533,365.27	324,242,345.73	180,583,810.11	179,347,447.01	143,658,535.62
f2) Obra Pública en Bienes Propios	390,775,711.00	-66,533,365.27	324,242,345.73	180,583,810.11	179,347,447.01	143,658,535.62
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33


L. E. T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS



L. C. DORIS GABRIELA TORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	34,405,960.07	51,208,978.48	85,614,938.55	85,601,883.84	80,645,409.14	13,054.71
A) DIRECCIÓN GENERAL	11,968,713.14	-5,794,393.69	6,174,319.45	6,174,319.45	5,139,915.65	0.00
B) DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2,160,343.21	1,409,532.58	3,569,875.79	3,569,875.79	3,242,225.76	0.00
C) DIRECCIÓN TÉCNICA	15,126,891.11	51,689,909.51	66,816,800.62	66,803,745.91	63,847,607.84	13,054.71
D) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,150,012.61	3,903,930.08	9,053,942.69	9,053,942.69	8,415,659.89	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
A) DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) DIRECCIÓN TÉCNICA	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
D) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33


 L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
 FINANCIEROS


 L.C. DORIS GABRIELA LLORONA HERRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
 DIRECTORA GENERAL


INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	34,405,960.07	51,208,978.48	85,614,938.55	85,601,883.84	80,645,409.14	13,054.71
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	34,405,960.07	51,208,978.48	85,614,938.55	85,601,883.84	80,645,409.14	13,054.71
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	34,405,960.07	51,208,978.48	85,614,938.55	85,601,883.84	80,645,409.14	13,054.71
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	390,775,711.00	-66,518,396.02	324,257,314.98	180,598,779.36	179,347,447.01	143,658,535.62
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	425,181,671.07	-15,309,417.54	409,872,253.53	266,200,663.20	259,992,856.15	143,671,590.33


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


L.C. DORIS CARMELO CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	33,310,711.43	-2,540,567.93	30,770,143.50	30,770,143.50	28,105,213.63	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	33,310,711.43	-2,540,567.93	30,770,143.50	30,770,143.50	28,105,213.63	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	33,310,711.43	-2,540,567.93	30,770,143.50	30,770,143.50	28,105,213.63	0.00


L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO						
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		171,379,336.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-33,378,571.27	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado	N.A.	Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		30,770,143.50	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		28,105,213.63	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos		N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N.A.	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	SI	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	SI	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	SI	Cuenta Pública / Formato 5		12,860,877.80	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	N.A.	Cuenta Pública		N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N.A.	Cuenta Pública		N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	N.A.	Cuenta Pública		N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N.A.			N.A.	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N.A.	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)							
Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N.A.		N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N.A.		N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

L.A.E.T. MAYRA GUADALUPE ARJONA FRAUSTO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. SANDRA ELIZABETH BARRA BARRA
DIRECTORA GENERAL