

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
18-NAYARIT RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS																								
	FAFEP												299,772,265	299,772,265	297,321,026	297,320,999	99.2%	0	0		42,707.64	42,707.64	100.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
203946	13X11805902 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE PUEBLA Y CALLE JALISCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	13X11805902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			167,174	167,174	167,174	167,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	546.12	546.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$167,174.00 ESTATAL: \$167,174.00 MUNICIPAL: \$167,175.00 BENEFICIARIOS: \$167,174.00 TOTAL: \$668,697.00
204220	13X11805903 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELOS ENTRE PUEBLA Y CALLE HIDALGO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	13X11805903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			228,901	228,901	228,901	228,901	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	742.21	742.21	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$228,901.00 ESTATAL: \$228,901.00 MUNICIPAL: \$228,902.00 BENEFICIARIOS: \$228,902.00 TOTAL: \$916,606.00
204357	13X11805903 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELOS ENTRE PUEBLA Y CALLE JALISCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	13X11805903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			79,052	79,052	79,052	79,052	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	258.30	258.30	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$79,052.00 ESTATAL: \$79,052.00 MUNICIPAL: \$79,053.00 BENEFICIARIOS: \$79,053.00 TOTAL: \$316,210.00
40648	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	13X118039486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN			58,445	58,445	58,445	58,445	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE PLASMAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES EMITDO POR LA SEDESOL.
40610	13X118039475 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE MANUEL LOZADA Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	13X118039475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN			45,642	45,642	45,642	45,642	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARMIGRANTES EMITDO POR LA SEDESOL.
40622	13X118039480 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO SOBRE CAMINO RURAL CON GUARNICION Y CUNETAS	2-AHUACATLAN	LAS GUASIMAS	RURAL	13X118039480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN			289,743	289,743	289,743	289,743	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE PLASMAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES POR PARTE DE LA SEDESOL.
85484	13X118047526 EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE CALLES EN COLONIA C.T.M.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	13X118047526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			562,571	562,571	562,571	562,571	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,124.00	21,124.00	100.0%	
85509	13X118049067 PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A VALLE DE ZARAGOZA DEL KM. 04900 AL KM. 1+239.98	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE ZARAGOZA	RURAL	13X118049067	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			1,097,063	1,097,063	1,097,063	1,097,063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,880.00	8,880.00	100.0%	
85736	13X118100199 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AVENIDA EJIDO Y PROL. NIÑOS HEROES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	13X118100199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			117,505	117,505	117,505	117,505	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.00	479.00	100.0%	
85859	13X118100218 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN VARIAS CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	13X118100218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			356,906	356,906	356,906	356,906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,753.66	1,753.66	100.0%	
85950	13X118100259 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ (LA TROZADA)	URBANO	13X118100259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			400,545	400,545	400,545	400,545	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,100.00	7,100.00	100.0%	
86046	13X118100261 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ (LA TROZADA)	URBANO	13X118100261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			129,881	129,881	129,881	129,881	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,617.55	1,617.55	100.0%	
86545	13X118100276 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (ALCANTARILLA CAJON)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	13X118100276	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			615,613	615,613	615,613	615,613	100.0%	0	0	METRO LINEAL	57.21	57.21	100.0%	
198673	2011-SOP-00279-1228 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO BICENTENARIO EN CIUDAD SATELITE (OBRA BIENAL)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2011-SOP-00279-1228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			99,942,729	99,942,728	97,491,489	97,491,489	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FONDO DE FINANCIAMIENTO 2010 OBRA EJECUTADA DEL 08/09/2010 AL
AMPLIACION																								
210394	180011ME012 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	AGRICOLA EL TROPICO	URBANO	180011ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			36,263	36,263	36,263	36,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.87	74.87	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$181,317.00 ESTATAL: \$36,263.00 MUNICIPAL: \$145,054.00 TOTAL: \$362,634.00
86157	13X118100265 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	RURAL	13X118100265	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			226,644	226,644	226,644	226,644	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
86203	13X118100267 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	RURAL	13X118100267	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			168,318	168,318	168,318	168,318	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
86501	13X118100272 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	13X118100272	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			121,410	121,410	121,410	121,410	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION																								
85524	13X118049349 REHABILITACION DE CAMINO TORO MOCHO LOS CORCHOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	TORO MOCHO	RURAL	13X118049349	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO IXCUINTLA			818,580	818,580	818,580	818,580	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.12	3.12	100.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																								
168238	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA Y FAFEP CAPITAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	AP-IE-1264/2011	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			81,714,569	81,714,569	81,714,569	81,714,569	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE EFECTUO UNA REDUCCION AL CAPITAL DEL OFICIO DE APROBACION AP-IE-1558/2011, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2011.
168318	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA Y FAFEP INTERESES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	AP-IE-1263/2011	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			36,341,846	36,341,846	36,341,846	36,341,846	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE EFECTUO UNA REDUCCION DEL PAGO DE INTERESES AL OFICIO DE APROBACION AP-IE-156 B/2011, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2011.
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																								
164659	03 SANEAMIENTO DEL FONDO DE PENSIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2011-SA-00001-0257	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			76,252,866	76,252,866	76,252,866	76,252,866	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	