

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20											
<b>18 NAYARIT RECURSO 2012</b>													317,041,963	317,041,963	315,793,577	315,793,577	99.6%	0	0	0	0	17,741.33	6,530.81	36.7%										
<b>FAFIF</b>																																		
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																																		
<b>INVERSION</b>																																		
<b>OBRA PUBLICA</b>																																		
<b>CONSTRUCCION</b>																																		
60670	180061ME001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHICO	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	180061ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT		274,577	274,577	274,577	274,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%											
61383	180061ME002	EMPEDRADO AHOGADO EN LA COL. LOPEZ PORTILLO	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	180061ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT		265,850	265,850	265,850	265,850	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,045.68	1,045.68	100.0%											
59734	180061ME003	COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES AMPLIACION CHE GUEVARA	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	180061ME003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT		312,779	312,779	312,779	312,779	100.0%	0	0	COLECTOR	473.45	473.45	100.0%											
60235	180061ME004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL CRISTO REY	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	180061ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT		85,315	85,315	85,315	85,315	100.0%	0	0	METROS LINEALES	465.50	465.50	100.0%											
61605	180061ME006	EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	180061ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT		73,479	73,479	73,479	73,479	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,112.18	1,112.18	100.0%											
156848	2012-SOP-00306-1367	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	9-DEL NAVAR	MESA DEL NAVAR	RURAL	2012-SOP-00306-1367	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,206,828	1,206,828	1,204,563	1,004,563	83.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,499.00	0.00	0.0%											
157485	2012-SOP-00298-1370	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	16-TECUALA	LA PRESA	RURAL	2012-SOP-00298-1370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,094,595	1,094,595	1,094,192	1,094,192	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%											
157075	2012-SOP-00294-1369	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	2012-SOP-00294-1369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		699,927	699,927	699,337	699,337	99.9%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%											
151967	APORTACION AL PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO. COMPONENTE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITO DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-SEDER-0524-0785	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		39,273,000	39,273,000	39,273,000	39,273,000	100.0%	0	0	HECTAREA	3,465.00	0.00	0.0%											
156960	2012-SOP-00315-1397	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA AGUAMILPA, TRAMO AVENIDA TECNOLOGICO VIAS DEL F.F.C.C. DEL KM. 0+000 AL KM	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2012-SOP-00315-1397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		580,000	580,000	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.52	0.00	0.0%											
151958	APORTACION AL CONVENIO DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO (COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011SEDER-00135-1079	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		42,475,500	42,475,500	42,475,500	42,475,500	100.0%	0	0	HECTAREA	2,830.00	2,830.00	100.0%											
151963	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO (COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011SEDER00313-1081	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN COOPARTICIPACION DE LA CONAGUA Y ASOCIACION DE USUARIOS		524,500	524,500	500,000	500,000	95.3%	0	0	HECTAREA	6,262.00	0.00	0.0%											
151959	2011-SEDER-00214-1080	APORTACION AL CONVENIO DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO (COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011SEDER003141080	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN COOPARTICIPACION CON LA CONAGUA Y LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	HECTAREA	362.00	362.00	100.0%										
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																																		
<b>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA</b>																																		
133518	PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOB DEL EDO Y FAFIF 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	AP-IE-0876/2012	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			130,899,011	130,899,011	130,899,011	130,899,011	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%											
133601	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	AP-IE-0719/2012	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			28,245,974	28,245,974	28,245,974	28,245,974	100.0%	0	0	PAGO	10.00	10.00	100.0%											
<b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>																																		
<b>MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES</b>																																		
151952	2012-SA-00001-0142		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2012-SA-00001-0142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		64,590,000	64,590,000	64,590,000	64,590,000	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%											
<b>FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO</b>																																		
<b>SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</b>																																		
180477	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EVALUACION DE CONSISTENCIA, DISEÑO DEL MARCO LOGICO Y PBR DEL FAFIF	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2012-SPPPP-0007-1371	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			440,568	440,568	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%											

Información complementaria y explicación de variaciones
25
OBRA REPORTADA CON LA APORTACION DEL FAFET PERTENECIENTE A LO ESTATAL. TOTAL ANUAL DE \$2,745,772.00 FEDERAL \$1,372,886.00 MUNICIPAL \$1,098,309.00 ESTATAL \$274,577.00
OBRA REPORTADA CON LA APORTACION AL FAFET PERTENECIENTE A LO ESTATAL. COSTO TOTAL \$757,907.00 FEDERAL \$269,625.00 MUNICIPAL \$222,432.00 Y ESTATAL \$265,850.00
ESTA OBRA SE ESTA REPORTANDO LO CORRESPONDIENTE AL FAFET QUE PERTENECE A LA APORTACION ESTATAL. TOTAL ANUAL DE LA OBRA \$3,127,790.00 FEDERAL \$1,548,895.00 MUNICIPAL \$1,253,116.00 Y ESTATAL \$332,779.00
OBRA REPORTADA CON FONDO PERTENECIENTE AL FAFET. TOTAL ANUAL \$853,157.00 FEDERAL \$426,578.00 MUNICIPAL \$341,264.00 ESTATAL \$85,315.00
OBRA REPORTADA AL FONDO FAFET CON LA APORTACION PERTENECIENTE A LO MUNICIPAL. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$745,213.00 FEDERAL \$367,396.00 MUNICIPAL \$304,338.00 Y ESTATAL \$73,479.00
METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 1498.70 PERSONAS 1729 JORNALES 1724. FECHA DE INICIO EL 10/12/12
METAS TOTALES SON CANCHA 1, PERSONAS 1212 JORNALES 1564
METAS TOTALES CANCHA 1, PERSONAS 4345 JORNALES 1000
METAS TOTALES SON KM 1.52 PERSONAS 332,863 JORNALES 2148
ESTE RECURSO ES LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERACION (CONAGUA), CONTRAIDAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERACION (CONAGUA) EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO CON LA FEDERACION (CONAGUA), EN EL EJERCICIO 2011.
DENTRO DE ESTE TRIMESTRE SE EFECTUO UNA REDUCCION A LA APROBACION AP-IE-720/2012 ASIGNADA PARA SANIAMIENTO FINANCIERO DE CAPITAL
SE REALIZO UNA AMPLIACION AL OFICIO DE APROBACION AP-IE-0440/2012 BIS PARA SANIAMIENTO FINANCIERO DE INTERESES