

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FIES 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																										
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																					
SUBSIDIOS (40 REGISTROS)																																					
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													67,926,998	67,926,998	67,820,129	67,820,129	100%	2,042,716	1,935,402			34,164	32,251	94%													
FIES																																					
INVERSIÓN																																					
OBRA PÚBLICA																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
MEJORAMIENTO																																					
13924	24 PAVIMENTACION DEL ENTRONQUE CARRETERO C.F. NO. 15 ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KM. 930+65 AL KM 93+515	10-ROSAMORADA	VARIAS	RURAL	24	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2239	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,499,181	2,499,181	2,499,158	2,499,158	100%	0	0	KILÓMETRO	0	0	96%	METAS TOTALES KILOMETRO 0.45 PERSONAS 2239 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO EL 18/06/08													
13731	25 PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. 15 BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE DEL KM 0000 AL KM 1500	10-ROSAMORADA	VARIAS	RURAL	25	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2239 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,531,740	3,531,740	3,531,716	3,531,716	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETROS 1.5 PERSONAS 2239 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO 02/06/08													
13485	11 PAVIMENTACION DE CALLES: JUARES, LERDO, AQUILES SERDAN Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MPAL. DE STA. MA. DEL ORO (PRIMERA ETAPA) (REPROGRAMADA)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	11	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3515 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	913,017	913,017	913,017	913,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,216	3,216	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: M2 3216 PERSONAS 3515 JORNALES 6381 EJECUTADA DEL 26/02/08 AL 25/04/2008													
REHABILITACIÓN																																					
71419	2007/CFIES2102-PR REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO (COMPLEMENTO \$6,000,000.00)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2007/CFIES2102-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 138-DELEGACIÓN EN NAYARIT	6,154,857	6,154,857	6,154,857	6,154,857	100%	0	0	HECTÁREA	289	289	100%	APORTACION PARCIAL ESTATAL DE 6.154 MILLONES PARA UN TOTAL DE 70 MILLONES, PARA EL CONVENIO CELEBRADO CON LA CONAGUA EJERCICIO 2007													
71128	2008/CFIES21030-PR APORTACION PARA CUBRIR CON EL CONVENIO CELEBRADO CON LA CONAGUA PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/CFIES21030-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 138-DELEGACIÓN EN NAYARIT	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	HECTÁREA	2,125	213	10%	APROBACION PARCIAL ESTATAL AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CONAGUA (20 Y 20 MILLONES DE PESOS. EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 10%													
14080	28 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL Y DE REUNION (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL PAPANOTE	RURAL	28	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	215,701	214,696	OTROS	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 450 JORNALES 288 EJECUTADA DEL 17/07/08 AL 25/08/08													
14367	39 REHABILITACION DE MESANINE Y MOLDURA EN CENTRO DE REUNION SOCIAL (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ISLA DE MEXCALTITAN	RURAL	39	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	895	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	42,514	42,216	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 895													

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FIES 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11								
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9							
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5															
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																															
SUBSIDIOS (40 REGISTROS)																															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													67,926,998	67,926,998	67,820,129	67,820,129	100%	2,042,716	1,935,402		34,164	32,251	94%								
FIES																															
INVERSIÓN																															
OBRA PÚBLICA																															
CONSTRUCCIÓN																															
14676	44 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA FIES DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL (DGIUV) (PROYECTOS NOS. 24 Y 25)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	44	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	66,280	66,280	66,074	66,074	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	METAS TOTALES INFORME 1 PERSONAS 1 JORNALES 221 EJECUTADA DEL 18/07/08 AL 30/08/08							