

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																							
18-NAYARIT RECURSO 2008																																		
SUBSIDIOS (42 REGISTROS)																																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS													60,188,025	60,188,025	6,921,042	6,346,042	11%	0	0		5,434	1,057	19%											
FIES																																		
INVERSIÓN																																		
115426	41 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25713 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	1,250,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%										
115466	42 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	7-JALA	JALA	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16071 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	1,250,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%										
MODERNIZACIÓN																																		
114576	36 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	18-TUXPAN	VARIAS	RURAL	36	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31 185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%						COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA				
MEJORAMIENTO																																		
115665	44 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (CONCRETO ESTAMPADO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	44	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,297,398	4,297,398	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%										
REHABILITACIÓN																																		
48982	5-USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA (REHABILITACION DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	84 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 138-DELEGACIÓN EN NAYARIT	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	POZO	6	6	100%										
49028	6-USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 138-DELEGACIÓN EN NAYARIT	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,750,000	88%	0	0	0	HECTÁREA	408	408	100%										
112333	18 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9114 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	222,048	222,048	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	85%					FECHA DE INICIO EL 3/06/08 COMPLEMENTO EN FIEEFF 3ER Y 4TO ANTICIPO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 9,114 JORNALES 536					
111947	14 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO XCUINTLA	EL PAPANOTE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,926	17,926	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%					METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 450 JORNALES 288 FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL 17/07/08 AL 26/08/08 COMPLEMENTO EN FIES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007					
112522	20 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949684 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,556,609	1,556,609	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%										

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
18-NAYARIT RECURSO 2008																																	
SUBSIDIOS (42 REGISTROS)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS													60,188,025	60,188,025	6,921,042	6,346,042	11%	0	0		5,434	1,057	19%										
FIES																																	
INVERSIÓN																																	
112844	23 ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADIOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,563,866	1,563,866	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%										
111709	3- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,857,492	1,857,492	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION									
111736	4- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTESECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	804,985	804,985	366,939	366,939	46%	0	0	PROYECTO	1	0	0%										
112445	19 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	RECURSO DEL MPIO. \$192,537									