

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **30 DE JUNIO DEL 2005**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2002/C170195-CP R39 C	PROYECTO DE REMODELACION DEL HOTEL PALACIO (MODIFICACION)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	19,887	19,887	100%
2004/C170228-CP C	CONST. Y TEMATIZACION DEL AREA DEL ZOOLOGICO DEL PARQUE RECREATIVO "ESTEBAN BACA CALDERON"	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	1,731,498	1,731,499	100%
2005/C09039-PR	CONST. DE ALBERGUE MIXTO PARA 72 PERSONAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	39,682	39,682	100%
2004/SP010035-PR R39 C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	MESA DE PEDRO Y PABLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	47,097	46,449	99%
2004/SP010036-PR R39 C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	EL LLORON	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	44,503	39,239	88%
2005/C04036-PR	REHAB. Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANT. SANITARIO (I SECTOR) (AJUSTE DE COSTOS OCTUBRE-NOVIEMBRE)	COMPOSTELA	PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	29,080	29,080	100%
2005/C04037-PR	REHAB. Y AMPL. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (II SECCION) (AJUSTE DE COSTOS OCT. NOV.)	COMPOSTELA	PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	51,547	51,547	100%
2005/C04038-PR	CONST. DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO Y PLANTA DE TRATAM. (AJUSTE DE CTOS. OCT. - NOV.)	COMPOSTELA	MAZATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	50,692	50,692	100%
2004/C070098-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	JALA	JOMULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	416,688	416,688	100%
2004/C110037-PR C	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	RUIZ	VADO DE SAN PEDRO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100%	30,317		0%
2004/C130140-PR C	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO "LA MESA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100%	18,772	18,758	100%
2004/C120145-PR C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL CRUCERO"	SAN BLAS	NAVARRETE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100%	72,749	72,740	100%
2004/C100161-PR C	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	SANTA FE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100%	52,854	52,853	100%
2004/C130167-PR C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LA LAGUNA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100%	262,007	262,006	100%
2005/SP07092-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	PUEBLO NUEVO	AYUNTAMIENTO DE JALA	SISTEMA	1	1	100%	566,404	564,914	100%
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA									3,433,777	3,396,034	99%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **30 DE JUNIO DEL 2005**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C21024-PR	PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO HISTORICO CATASTRAL.	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		100%	571,547	566,979	99%
MODERNIZACION DE LOS CATASTROS									571,547	566,979	99%
2004/C170210-CP	PAGO DEUDA PUBLICA (2002)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		100%	25,660,026	25,618,503	100%
2004/C170211-CP	PAGO DEUDA PUBLICA (2003)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		100%	34,765,712	34,765,711	100%
SANEAMIENTO FINANCIERO									60,425,738	60,384,214	100%
2005/C21057-CP	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		70%	8,287,174	8,279,153	100%
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL									8,287,174	8,279,153	100%
2004/C210213-PR	AMPLIACION DE RESERVAS ACTUARIALES	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		100%	4,907,147	4,907,147	100%
APOYO PARA SANEAR Y REFORMAR LOS SISTEMAS DE PENSIONES									4,907,147	4,907,147	100%
TOTAL									77,625,383	77,533,527	100%

AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS
 NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

FIRMA: 



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/SP010035-PR R39	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	MESA DE PEDRO Y PABLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	218,597	218,367.00	100%
2004/SP010036-PR R39	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	EL LLORON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	251,194	251,194.00	100%
2004/SP120037-PR R39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS PREFABRICADOS	SAN BLAS	ISAL ISABEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LETRINA	20		100%	112,218	111,206.00	99%
2004/C100054-PR	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, TANQUE ELEVADO DE 40 M3 Y LINEA DE CONDUCCION	ROSAMORADA	PARAMITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	376,191	365,405.00	97%
2004/C210055-PR	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ATENCION A LAS COMUNIDADES RURALES	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	84,460	54,524.00	65%
2004/C050066-PR	REHABILITACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE	HUAJICORI	CONTADERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	384,687	332,952.00	87%
2004/C100067-PR	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	CHILAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	386,788	376,082.00	97%
2004/C150071-PR	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 Y LINEA DE CONDUCCION	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA AZUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	277,144	268,876.00	97%
2004/C090078-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LOS GAVILANES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	140,518	140,454.00	100%
2004/C090079-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SANTA TERESA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	137,613	135,339.00	98%
2004/C090080-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS TIGRES (ANEXO ZOQUIPAN)	EL NAYAR	ZOQUIPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	147,449	126,801.00	86%
2004/C190081-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	EL TRAPICHE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	118,466	109,592.00	93%
2004/C050082-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LIMON DEL RIO (ANEXO SAN ANDRES M.)	HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	93,982	92,842.00	99%
2004/C050083-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUAJICORI	EL GUAMUCHILITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	88,757	87,453.00	99%
2004/C100084-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	MOJOCUAUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	137,092	137,092.00	100%
2004/C150093-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	MOJARRITAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	986,842	972,924.00	99%
2004/C210096-PR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL (CNA-RURAL)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	28,534	27,104.00	95%
2004/C210097-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA CONVENIO CNA RURAL	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	34,772	34,725.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C070098-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	JOMULCO (ANEXO JALA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	1,071,305	1,068,774.00	100%
2004/C180099-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE TRES POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	TUXPAN	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	619,484	619,484.00	100%
2004/C030100-CP	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1		100%	2,816,021	2,812,611.00	100%
2004/C120100-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (AJUSTE DE COSTOS)	SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1		100%	72,252	72,252.00	100%
2004/C200103-PR	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL 1,000 M3 DE CAPACIDAD	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	1,337,133	1,337,133.00	100%
2004/C210105-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA CONVENIO CNA APAZU	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	484,373	432,122.00	89%
2004/C010107-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (RED DE ATARJEAS, DESCARGAS, DESARENADOR, CARCAMO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y EMISOR A PRESION) PRIMERA ETAPA	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	3,433,076	3,430,321.00	100%
2004/C040112-PR	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	LA PUERTA DE LA LIMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	265,589	262,110.00	99%
2004/C040113-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	CHACALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	265,589	263,153.00	99%
2004/C1200114-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SAN BLAS	ATICAMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	245,481	237,975.00	97%
2004/C150115-PR	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN MIGUEL NO.2	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	124,930	124,119.00	99%
2004/C040117-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SANITARIO	COMPOSTELA	MAZATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	3,637,341	3,636,356.00	100%
2004/C160118-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TECUALA	EL LIMON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	2,265,465	2,265,465.00	100%
2004/C040127-PR	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	674,958	674,951.00	100%
2004/C180128-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANT.	TUXPAN	COAMILES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	480,786	479,594.00	100%
2004/C100133-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	344,157	344,157.00	100%
2004/C150134-PR	CONST. DEL SIST. DE AGUA P. SEGUNDA ETAPA (REGION DE LAS HACIENDAS SAN ANDRES)	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	1,877,449	1,877,449.00	100%
2004/C010135-PR	AMPLIACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	LA BAYONA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	252,593	237,393.00	94%
2004/C100136-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	AGUA ACEDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		100%	117,987	117,680.00	100%
2004/C150137-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 M	SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		100%	470,055	468,994.00	100%
2004/C010150-CP	REHAB. DE LA PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES	ACAPONETA	ACAPONETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1		100%	619,371	619,371.00	100%
2004/C120152-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE	SAN BLAS	LA PALMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	265,589	264,974.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C090153-PR	SANEAMIENTO ELAB. DEL PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LOS CAJONES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	99,369	99,305.00	100%
2004/C090154-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LAS HORMIGAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	103,155	101,319.00	98%
2004/C040156-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE REHAB. Y AMP. DEL SIST. DE AGUA P.	COMPOSTELA	ZACUALPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	161,013	160,677.00	100%
2004/C160170-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE	TECUALA	GUAMUCHILITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	122,652	120,845.00	99%
2004/C090171-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LAS CUEVAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	123,236	111,886.00	91%
2004/C040175-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	9,205,361	9,205,361.00	100%
2004/C020176-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	544,217	544,204.00	100%
2004/C200177-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BAHIA DE BANDERAS	JARRETADERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	6,622,843	6,569,813.00	99%
2004/C130178-CP	REHAB. Y AMP. DEL SIST. DE ALC. SANIT. (SECTOR I) Y PLANTA DE TRATAM DE AGUAS RESID.	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	4,227,694	4,222,571.00	100%
2004/C170179-CP	ELAB. DE PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE AGUA P. (COL. 21 DE MAYO SUTSEM)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	41,138	39,877.00	97%
2004/C170180-CP	ELAB. DE PROY. EJEC. DE CONST. DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO. (COL. 21 DE MAYO SUTSEM)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	50,766	48,696.00	96%
2004/C150186-CP 31	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (II ETAPA)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	101,993	100,283.00	98%
2004/C150186-CP 32	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (II ETAPA)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	382,493	382,478.00	100%
2004/C050193-PR	ELAB. DEL PROY. EJEC. DE REHAB. Y AMP. DEL SIST. DE AGUA P.	HUAJICORI	ZONTECO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		100%	96,145	95,945.00	100%
2004/C130207-PR	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	1,705,619	1,701,422.00	100%
2004/C200209-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIF. DE POZO PROF.	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	4,786,857	4,756,090.00	99%
2004/C210212-PR	ELAB. Y MODIF. DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA P.	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	4		100%	148,583	133,102.00	90%
2004/C010230-PR	CONST. DEL SIST. DE ALCANT. SANIT. Y SANEAM. 1RA. ETAPA (AJUSTE DE CTOS.)	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	71,945	71,945.00	100%
2004/C030231-CP	CONST. DE PTA. DE TRATAM. DE A. RESIDUALES (AJUSTE DE CTOS. AGTO. Y SEPT.)	AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	26,035	26,035.00	100%
1801/000006/2004 R39	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	EL COLOMO	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	90,245	90,205.00	100%
2004/C210142-PR	PROGRAMA DE GASTOS DE SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	9,911	9,910.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **28 DE FEBRERO DEL 2005**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
	(NORMATIVA)											
2004/C210143-PR	PROGRAMA DE GASTOS DE SUPERVISION (ATENCION SOCIAL NORMATIVA)	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	8,312	8,311.00	100%	
2004/C210220-PR	NORMATIVA (APAZU)	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	50,669	46,709.00	92%	
2004/C150108-PR	ADQUISICION Y SUSTITUCION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	SANTIAGO IXCUINTLA	SENTISPAC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	91,207	91,207.00	100%	
2004/C150109-PR	ADQUISICION Y SUSTITUCION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	SANTIAGO IXCUINTLA	AMAPA	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	36,982	36,982.00	100%	
2004/C150110-PR	ADQUISICION Y SUSTITUCION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE (ISLA DE MEXCALTITAN)	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	44,016	44,016.00	100%	
2004/C150111-PR	ADQUISICION Y SUSTITUCION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	55,903	55,903.00	100%	
2004/C170119-CP	ADQUISICION DE ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL	TEPIC	TEPIC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	308,678	308,678.00	100%	
2004/C120120-PR	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SAN BLAS	CHACALILLA	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	131,381	131,381.00	100%	
2004/C150121-PR	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	189,764	189,764.00	100%	
2004/C150122-PR	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	188,258	188,258.00	100%	
2004/C150123-PR	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	173,994	173,994.00	100%	
2004/C210124-PR	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESFIBRILACION CARDIACA (INCLUYE CARRO ROJO)	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	285,200	285,200.00	100%	
2004/C210125-PR	ADQUISICION DE EQUIPO DE VENTILACION MECANICO	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	532,268	532,268.00	100%	
2004/C210130-PR	ADQUISICION DE BASCULA DE PISO	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	40,135	40,135.00	100%	
2004/C210199-PR	ADQUISICION DE EQUIPO DE DETECCION FETAL	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	72,321	72,321.00	100%	
2004/C170200-CP	ADQUISICION DE EQUIPO INSTRUMENTAL OFTALMICO	TEPIC	TEPIC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	79,155	79,155.00	100%	
2004/C210202-PR	ADQUISICION DE LAVABOS PARA CIRUJANO Y MESA EXPULSION	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	277,831	277,831.00	100%	
2004/C210203-PR	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	2		100%	883,660	883,660.00	100%	
2004/C170204-PR	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE NEANATOLOGIA DEL HOSPITAL GRAL. DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	1,185,627	1,185,627.00	100%	
2004/C170205-CP	ADQUISICION DE EQUIPO DE VENTILACION MECANICA	TEPIC	TEPIC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1		100%	961,400	961,400.00	100%	
2004/C210217-PR	ADQUISICION DE LAVADORAS DESINFECTADORAS DE INSTRUMENTAL	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	LOTE DE EQUIPO	3		100%	3,192,751	3,192,751.00	100%	
2004/C210218-PR	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITALES GENERALES	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	LOTE DE EQUIPO	2		100%	281,570	281,570.00	100%	
2004/C210219-PR	ADQUISICION DE LAVADORAS AUTOMATICAS TIPO INDUSTRIAL	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	LOTE DE EQUIPO	1		100%	885,500	885,500.00	100%	
2004/C140007-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "COLONIA	SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA MODERNA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	852,731	852,703.00	100%	



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C140008-PR	MODERNA 1"	SANTA MARIA DEL ORO	LA ESTANZUELA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	827,263	827,263.00	100%
2004/C130009-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LAS TORTUGAS"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	484,278	484,278.00	100%
2004/C100010-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LAS PILAS"	ROSAMORADA	CHILAPA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	599,987	599,932.00	100%
2004/C040011-PR	PERFORACION DE 15 POZOS SOMEROS	COMPOSTELA	LIBRADO RIVERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	288,141	288,138.00	100%
2004/C130012-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	704,185	700,651.00	99%
2004/C060013-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL BORDO"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	763,632	763,631.00	100%
2004/C060013-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "SAN JOSE DE GRACIA"	IXTLAN DEL RIO	SAN JOSE DE GRACIA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	763,632	763,631.00	100%
2004/C170014-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL TRANCHETE"	TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,021,176	1,021,176.00	100%
2004/C140015-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL AHUALAMO"	SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	561,014	537,622.00	96%
2004/C170016-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL MIRADOR"	TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	907,439	907,439.00	100%
2004/C020018-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "CFE LA LOBERA"	AHUACATLAN	MARQUEZADO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREA	48		100%	1,298,041	1,298,040.00	100%
2004/C070019-CP	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL COLMENAR"	JALA	JALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	824,522	824,522.00	100%
2004/C070020-CP	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "PALO VERDE"	JALA	JALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,238,016	1,238,007.00	100%
2004/C060021-CP	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "ZOATLAN"	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	581,426	581,425.00	100%
2004/C130022-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "CASA BLANCA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	871,851	871,851.00	100%
2004/C130023-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL TEMPISQUE"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,979,574	1,979,574.00	100%
2004/C020025-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "LA HIGUERITA"	AHUACATLAN	MARQUEZADO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	500,431	500,431.00	100%
2004/C030026-PR	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "EL AGUILOTAL"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	576,817	576,817.00	100%
2004/C030027-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL LIENZO"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	634,185	634,185.00	100%
2004/C100028-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	LOS ARRAYANES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	595,285	595,254.00	100%
2004/C100029-PR	PERFORACION DE 15 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	PASO REAL DE BEJUCO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	386,526	386,488.00	100%
2004/C130030-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LAGUNA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,026,285	1,009,403.00	98%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total AnualOriginal o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	CEBOLLAS*										
2004/C100033-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	LA BOQUITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	382,096	365,941.00	96%
2004/C100034-CP	PERFORACION DE 25 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	25		100%	696,379	696,117.00	100%
2004/C100035-PR	PERFORACION DE 30 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	COLONIA 18 DE MARZO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	30		100%	720,598	720,598.00	100%
2004/C110036-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	RUIZ	H. BATALLON DE SAN BLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	378,303	378,303.00	100%
2004/C110037-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	RUIZ	VADO DE SAN PEDRO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		95%	281,464	281,191.00	100%
2004/C140038-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUDO "LA HIGUERITA"	SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	40		100%	643,891	643,890.00	100%
2004/C100039-PR	PERFORACION DE 15 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	COFRADIA DE CUYUTLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	558,920	558,898.00	100%
2004/C100040-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	MINITAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	329,476	329,476.00	100%
2004/C100041-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	LLANO DEL TIGRE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	281,638	281,630.00	100%
2004/C110042-CP	PERFORACION DE 22 POZOS SOMEROS	RUIZ	RUIZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	22		100%	553,474	553,444.00	100%
2004/C110043-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	RUIZ	SAN LORENZO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	424,642	424,642.00	100%
2004/C150044-PR	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "SANTIAGUITO"	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA AZUL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	287,084	287,084.00	100%
2004/C100045-PR	PERFORACION DE 15 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	VICENTE GUERRERO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	428,384	428,057.00	100%
2004/C040046-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	COMPOSTELA	ZACUALPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	521,201	521,200.00	100%
2004/C170047-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "ARIC"	TEPIC	SAN CAYETANO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	219,193	219,193.00	100%
2004/C170048-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	TEPIC	EL RINCON	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		100%	766,021	765,819.00	100%
2004/C040049-CP	PERFORACION DE 30 POZOS SOMEROS	COMPOSTELA	COMPOSTELA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	30		100%	890,538	890,427.00	100%
2004/C150050-PR	PERFORACION DE 40 POZOS SOMEROS	SANTIAGO IXCUINTLA	EL PUENTE (EL PUENTE DE TUXPAN)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	40		100%	997,858	997,665.00	100%
2004/C180051-CP	PERFORACION DE 40 POZOS SOMEROS	TUXPAN	TUXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	40		100%	1,079,117	1,079,117.00	100%
2004/C140052-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO"CHAPALILLA"	SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALILLA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREA	20		100%	425,238	425,238.00	100%
2004/C170053-PR	CONSTRUCCION DE REPRESA "EL AHUALAMO"	TEPIC	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREA	14		100%	69,325	69,007.00	100%
2004/C040072-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL MATADERO"	COMPOSTELA	EL REFILION	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	573,741	573,739.00	100%
2004/C040073-PR	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO "LA TIGRERA"	COMPOSTELA	LAS PIEDRAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	671,316	671,316.00	100%
2004/C040074-PR	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO "GUAGUARAS"	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,957,355	1,956,325.00	100%
2004/C170075-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "SAN JULIAN"	TEPIC	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	268,522	268,522.00	100%
2004/C170076-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL AHUALAMO"	TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	803,973	803,572.00	100%
2004/C060077-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL REPARO"	IXTLAN DEL RIO	MEXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	517,477	504,245.00	97%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C150085-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTICA Y ZONA DE RIEGO PRIMERA ETAPA	SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1		100%	685,384	685,384.00	100%
2004/C030088-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LOS PIÑONES"	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,075,130	1,075,130.00	100%
2004/C130089-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "CALLEJON DEL CBTA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	769,805	761,622.00	99%
2004/C130138-CP	EQUIPAMIENTO DE POZO LOS CHIRIMOYOS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	483,515	483,515.00	100%
2004/C130139-PR	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL PLAN"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	MILPAS BAJAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,301,270	1,301,269.00	100%
2004/C130140-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO "LA MESA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		96%	330,052	329,914.00	100%
2004/C120145-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EL CRUCERO	SAN BLAS	NAVARRETE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		90%	568,546	568,533.00	100%
2004/C100146-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	EL TAMARINDO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	550,268	550,181.00	100%
2004/C130147-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO "SAN ANTONIO"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	338,081	338,018.00	100%
2004/C100157-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	PERICOS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	519,197	519,197.00	100%
2004/C100158-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	LAS PILAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	729,661	729,661.00	100%
2004/C100159-PR	PERFORACION DE 30 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	30		100%	1,113,526	1,113,414.00	100%
2004/C100160-PR	PERFORACION DE 30 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	SAN VICENTE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	30		100%	713,207	713,207.00	100%
2004/C100161-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ROSAMORADA	SANTA FE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10		92%	408,658	408,631.00	100%
2004/C160162-CP	PERFORACION DE 15 POZOS SOMEROS	TECUALA	TECUALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	15		100%	407,155	407,155.00	100%
2004/C150163-PR	PERFORACION DE 21 POZOS SOMEROS	SANTIAGO IXCUINTLA	JUAN ESCUTIA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	21		100%	766,835	766,835.00	100%
2004/C150164-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS	SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20		100%	519,240	519,240.00	100%
2004/C020165-CP	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "LAS TARJEA"	AHUACATLAN	AHUACATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	808,160	808,154.00	100%
2004/C040166-PR	PERFORACION DE 12 POZOS SOMEROS	COMPOSTELA	COASTECOMATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	12		100%	451,370	450,859.00	100%
2004/C130167-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LA LAGUNA"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		85%	864,917	864,910.00	100%
2004/C130168-PR	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA ZONA DE RIEGO DE POZO PROFUNDO "EL ZAPOTE"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1		100%	274,614	274,614.00	100%
2004/C070169-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "JALA-HIGUERITA"	JALA	JALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1		100%	1,484,948	1,482,584.00	100%
2004/C130181-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL RINCON"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	948,344	948,040.00	100%
2004/C030189-PR	(PRIMERA ETAPA)	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	582,220	575,835.00	99%
2004/C030214-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR TUBERIA	AMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREA	28		100%	708,083	708,053.00	100%
2004/C030215-PR	CONST. DE ELECTRIF. Y EQUIP. DEL POZO PROF. "EL AGUILOTAL"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	613,381	613,372.00	100%
2004/C070216-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "JALA LA VIEJA"	JALA	JALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1		100%	1,324,046	1,323,303.00	100%
2004/C070227-PR	CONST. DE VASO DE ALMACENAM. PARA RIEGO POR GOTEO DENOMINADA "LOS YUGOS"	JALA	COFRADIA DE JUANACATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREA	39		100%	1,877,600	1,877,600.00	100%
2004/C150001-CP	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	186,413	186,413.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (AJUSTE DE COSTOS)										
2004/C120003-PR	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN BLAS	HUARISTEMBA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	385,384	385,075.00	100%
2004/C120004-PR	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN BLAS	ATICAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	230,600	230,597.00	100%
2004/C170005-CP	REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	1,321,387	1,321,387.00	100%
2004/C170006-CP	REHABILITACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE ALBERCA SEMIOLIMPICA (CUARTO DE MAQUINAS)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	383,101	382,950.00	100%
2004/C150017-CP	ESTUDIO DE EVALUACION DEL POTENCIAL PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO	1		100%	401,721	401,721.00	100%
2004/SP140020-CP R39	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CECYTEN NO.4	SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	2		100%	223,752	223,752.00	100%
2004/SP150021-PR	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CECYTEN NO.5	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	2		100%	223,699	219,307.00	98%
2004/C150024-CP	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (AJUSTE DE COSTOS)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	52,615	52,615.00	100%
2004/SP170025-CP R39	REHABILITACION DE TECHOS EN EL CECATI NO. 48	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TALLER	2		100%	294,317	294,317.00	100%
2004/SP200026-PR R39	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA EL LABORATORIO DE ACUACULTURA DEL INSTITUTO DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	383,864	354,268.00	92%
2004/C13057-CP	REHABILITACION DE CANCELERIA EN EL CBTA 107	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	4		100%	55,531	55,278.00	100%
2004/C150058-PR	REHABILITACION GENERAL DEL CBTA NO. 195	SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA,ANEXO,LABORATORIO	14, 3, 1		100%	97,271	97,271.00	100%
2004/C010059-CP	REHABILITACION DE HERRERIA Y CANCELERIA EN LA CBTA NO. 182	ACAPONETA	ACAPONETA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA, ANEXO	3, 2		100%	50,019	50,019.00	100%
2004/C170060-CP	REHABILITACION DE TECHO Y CANCELERIA EN EL CETIS, NO. 100	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TALLER, AULA	1, 8		100%	197,113	196,481.00	100%
2004/C060061-CP	REHABILITACION DE CANCELERIA EN EL CBTIS NO.27	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	16		100%	152,238	151,900.00	100%
2004/C110062-CP	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA DE 5 E.E. EN EL CECYT	RUIZ	RUIZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	2		100%	323,085	323,085.00	100%
2004/C120063-PR	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PINTURA EN EL CBTA NO. 130	SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA(LA VIROCHA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO,AULA,LABORATORIO,TALLER	1, 8, 2, 3		100%	96,543	96,542.00	100%
2004/C160064-PR	REHABILITACION GENERAL DE LA CBTA NO. 156	TECUALA	QUIMICHIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA, TALLER	6, 1		100%	115,089	112,677.00	98%
2004/C160065-PR	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA DE 5 E.E. EN EL CECYTE	TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	2		100%	225,260	225,260.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **28 DE FEBRERO DEL 2005**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C150068-PR	REHABILITACION GENERAL EN LA CBTA NO. 108	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO. TALLER	3, 2		100%	120,005	120,005.00	100%
2004/C200069-PR	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, ANDADOR, REHABILITACION DE POZO, REPARACION DE TECHOS Y COLOCACION DE CANCELERIA EN EL CETMAR NO. 06	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA, ANEXO	4, 2		100%	497,890	497,891.00	100%
2004/C170070-PR	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE 10 M3 EN EL CBTIS NO. 100	TEPIC	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	2		100%	294,311	289,585.00	98%
2004/C170071-CP C	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE SQUASH Y FRONTON DE LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	694,102	694,102.00	100%
2004/C200086-PR	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DOS EDIFICIOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS	MEZCALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO	1		100%	19,959	19,959.00	100%
2004/C170087-PR	EQUIPAMIENTO DE MECANICA PARA EL TEATRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	4,827,106	4,752,242.00	98%
2004/C150091-CP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO BASICO EN LA UNIDAD DE DOCENCIA II	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	2,108,941	2,108,941.00	100%
2004/C170101-CP	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE SQUASH Y FRONTON DE LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (AJUSTE DE COSTOS)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	323,935	323,935.00	100%
2004/SP100106-CP	REPARACION DE LA RED ELECTRICA Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PROTECCION CBTA NO. 72	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA ANEXO	6, 2		100%	100,293	97,083.00	97%
2003/C170111-CP C	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CAMINO A LOS METATES (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	1		100%	143,872	143,803.00	100%
2003/C170112-CP C	REHAB. DE PISTA A BASE DE TARTAN EN EL ESTADIO OLIMPICO DE LA U.A.N. (TERMINACION)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	61,436	61,436.00	100%
2003/SP210115-PR R39	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE SAN LUIS DE LOZADA SAN JOSE DE MOJARRAS, DEL KM 7+620 AL KM 10+300	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	2.68		100%	4,888,838	4,888,838.00	100%
2004/C200126-PR	ADQ. DE EQUIPO COMP. PARA LA ACCION MOVIL(CATEN)	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	334,047	334,047.00	100%
2004/SP150131-PR	REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	2		100%	457,226	456,716.00	100%
2004/C120132-CP	CONSTRUCCION DE LAB. DE COMPUTO DE 6 ENTREEJES EN EL CETMAR NO. 26 DE SAN BLAS	SAN BLAS	SAN BLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABORATORIO ANEXO	1		100%	425,650	425,650.00	100%
2004/C210141-PR	ADQ. DE MOB. PARA PROGRAMA GRAL. DE OBRA 2004	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	67,735	67,735.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **28 DE FEBRERO DEL 2005**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2004/C080144-PR	PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR ADQ. DEL MOB. ESPECIAL. CORRESP. AL EQUIP. DE LAB. DE MANT. INDUST. PARA LA U.T.N. (ETAPA II)	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		63%	5,044,108	5,044,108.00	100%
2004/C200148-PR	INST. CONEXIÓN Y PUESTA EN SERV. DE LA SUBEST. ELECT. DE 22 KVA. Y CONST. DE CASETA DE CONTROL EN EL INST. TECN. DEL MAR	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	334,647	331,497.00	99%
2004/C200149-PR	CONST. DE EDIFICIO ADMVO. Y OBRA EXT. EN EL INST. TECN. DEL MAR	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		100%	1,235,216	1,235,216.00	100%
2004/C170151-CP	SUST. DE TECHOS EN EDIFICIO DE INGENIERIA CIVIL Y ELECT. EN EL INST. TEC. DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TALLER	2		100%	824,727	824,672.00	100%
2004/C160168-PR	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" SAN FELIPE AZTATAN-LA PRESA KM.0+000 AL KM.3+960(PRIMERA ETAPA)	TECUALA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.96		29%	2,899,023	2,899,023.00	100%
2004/C090172-PR	CONST. DE LAB. POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO DE DES. ECON. Y EDUC.	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABORATORIO	1		100%	581,321	577,257.00	99%
2004/C090173-PR	CONST. DE ALBERGUE MIXTO PARA 72 PERS.(3) EN EL CENTRO DE DES. ECON.	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	1,104,830	1,104,365.00	100%
2004/C090174-PR	REMODO. DEL EDIF. PARA AULA DE COMP.(CUARTA PARTE) EN EL CENTRO DE DES. ECON.	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA	1		100%	290,388	290,045.00	100%
2004/C090182-PR	CONST. DE INST. HIDRAULICA SANIT. Y ELECT. DE CONJUNTO EN EL CENTRO DE DES. ECON. Y EDUC.	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	587,525	587,525.00	100%
2004/C090183-PR	ADQ. DE MOB. Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE DES. ECONOM. Y EDUC. ETAPA 4	EL NAYAR	MESA DEL NAYAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AULA ANEXO	3 3		100%	830,169	830,169.00	100%
2004/C080184-CP	ADQ. DEL COMP. Y EQUIP. Y CABLEADO ESTRUCT. ETAPA 3 EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	242,467	242,467.00	100%
2004/C080185-CP	ADQ. DE EQUIPO DE COMP. PARA DOCENTES Y ADMVOS. EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	999,810	962,257.00	96%
2004/C040186-PR	REHAB. GRAL. DEL PLANTEL CONALEP NO. 257	COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA ANEXO	1 6		100%	700,298	645,805.00	92%
2004/C150186-CP 30	ADQ. DE EQUIP.PARA EL PROY. DE VOZ IP FASE II EN LA UNID.DE DOCENCIA Y BIBLIOT. Y TALLERES DE LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	1,150,000	1,150,000.00	100%
2004/C150186-CP 33	ALUMBRADO EXTERIOR EN LA U.T.C. (II ETAPA)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	243,030	223,243.00	92%
2004/C150186-CP 34	CONST. DE UNIDAD DE DOCENCIA E LA U.T.C. "EDIFICIO II" (ETAPA I)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		30%	8,492,011	8,492,011.00	100%
2004/C150186-CP 35	RED. DE VOZ Y DATOS CORRESP. A LA 2DA. ETAPA EN LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	163,055	163,055.00	100%
2004/C150186-CP 36	CONST. DEL EDIF. DE CAFET. 266 COMENSALES EN LA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	2,598,749	2,598,747.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CIERRE DE EJERCICIO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	U.T.C.										
2004/C150186-CP 37	CONST. DE BIBLIOTECA EN LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BIBLIOTECA	1		49%	2,778,925	2,752,559.00	99%
2004/C150186-CP 38	ADQ. DE MOB. Y EQUIPO ESPEC. DE LAB. DE MULTIDICIP. EN LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	2,185,000	2,185,000.00	100%
2004/C150186-CP 39	ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BIBLIOTECA DE LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	341,688	341,688.00	100%
2004/C080187-CP	ADEC. DE LAB. DE REACTIVOS EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	101,838	79,062.00	78%
2004/C200190-PR	ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION Y ALUMBRADO SUBTERRANEO 2A. ETAPA (COL. PRIMAVERA)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POSTE	22		100%	451,862	428,332.00	95%
2004/C080191-CP	ALUMBRADO EXTERIOR (ETAPA 4) EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	270,351	261,806.00	97%
2004/C080192-CP	RED. DE VOZ Y DATOS ETAPA 4 EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		100%	203,848	175,532.00	86%
2004/SP170195-CP R39	PROYECTO DE RESTAURACION DEL HOTEL PALACIO (MODIFICACION)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO	1		100%	370,004	370,004.00	100%
2004/SP170196-CP	PROYECTO DE RESTAURACION Y REMODELACION DE LA CASA AGUIRRE (MODIFICACION)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO	1		100%	47,726	43,436.00	91%
2004/C080197-CP	ADQ. DEL EQUIP. DE LABORATORIO DE INFORMATICA IV Y V EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	1,631,483	1,631,483.00	100%
2004/C080198-CP	CONST. DEL EDIFICIO DE RECTORIA DE LA ETAPA 4 EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		46%	6,274,304	6,274,304.00	100%
2004/C080208-CP	ADQUISICION DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPO	1		100%	61,456	61,456.00	100%
2004/C120221-PR	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAN BLAS	CHACALILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	1,256,655	1,209,787.00	96%
2004/C150222-PR	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	1,071,488	1,071,488.00	100%
2004/C150223-PR	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	1,045,936	1,027,497.00	98%
2004/C150224-PR	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1		100%	1,057,593	1,057,593.00	100%
2004/C080226-CP	CONST. EDIFICIO DEL GIMNACIO EN LA U.T.C.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		45%	4,131,248	4,131,248.00	100%
2004/C170228-CP	CONT. Y TEMAT. DEL AREA DEL ZOOLOGICO DEL PARQUE RECREATIVO "ESTEBAN BACA CALDERON" (APROBACION PARCIAL).	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		40%	1,845,025	1,845,025.00	100%
18017MB1108	PAVIM. DEL "CAMINO VIEJO A LOS METATES" DEL KM. 0+000 AL KM. 2+505.79 EN LOS POLIGONOS 18100 (AMP. PRES.)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	881,813	862,533.00	98%
2004/C210213-PR	CREACION DE RESERVAS ACTUARIALES	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		100%	14,347,688	14,347,688.00	100%
2004/C070225-PR	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	JALA	COFRADIA DE	AYTO. DE JALA	CENTRO DE SALUD	1		100%	300,624	297,590.00	99%
TOTAL									208,633,659	207,705,132.00	100%



**SECRETARIA DE
CONTRALORIA
Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2004

TRIMESTRE QUE SE REPORTA CIERRE DE EJERCICIO

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2005

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Original o Modificado Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado

AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS
NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOTTI RUIZ

FIRMA: _____