

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO **Feb-06**ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**FECHA: **28-2-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C20013-PR	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS)	BAHIA DE BANDERAS	JARRETADERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1.00		100%	23,000	23,000	100%
2005/C01031-PR	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	1,734,271	1,734,271	100%
2005-C15033-PR	CONST. DE SEGUNDA ETAPA DEL SIST. MULTIPLE DE AGUA P. PARA 9 LOC. (REGION DE LAS HACIENDAS)EN EL MPIO. DE SANTIAGO.	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	5,622,556	5,622,556	100%
2005/C20050-PR 1	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (UNIVERSIDAD TEC. DE BAHIA DE B.)	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1.00		100%	456,248	456,248	100%
2005/C15053-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	HACIENDA VIEJA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	303,899	303,899	100%
2005/C21061-PR	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1.00		100%	301,986	300,623	100%
2005/C21062-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA CONVENIO CNA-APAZU	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1.00		100%	260,509	259,477	100%
2005/C04084-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	10,923,008	10,923,008	100%
2005/C21086-PR	SUPERVISION TECNICA EXTERNA (CONVENIO C.N.A. RURAL)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1.00		100%	301,986	297,977	99%
2005/C20088-PR	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BAHIA DE BANDERAS	SAN CLEMENTE DE LIMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1.00		100%	43,057	43,057	100%
2005/SP21096-PR	ELABORACION DE 7 PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	7.00		100%	369,080	369,080	100%
2005/SP15097-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA REGION DE LAS HACIENDAS	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	2,434,602	2,230,450	92%
2005/SP20098-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CODUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO (AJUSTE DE CTOS. NOV.-DIC.2004)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	38,670	38,670	100%
2005/SP13099-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SECTOR II) SEGUNDA ETAPA	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1.00		100%	2,823,650	2,710,410	96%
2005/C02100-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1.00		100%	991,572	991,128	100%
2005/C200103-PR C	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL 1000 M3 DE CAPACIDAD (COMPLEMENTO)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	178,988	178,988	100%
2005/C21104-PR	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A COMUNIDADES RURALES	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	103,000	103,000	100%
2005/C15108-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA (REG. DE LAS HACIENDAS SAN ANDRES) COMPLEMENTO	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	59,489	59,252	100%
2003/SP00112-PR R39 C	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	BAHIA DE BANDERAS	JARRETADERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	574,163	574,163	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
2005/C04124-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACION)											
2005/C04124-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA) COMPLEMENTO	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	833,944	833,916	100%	
2005/C20127-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA U.T.B.B. (I ETAPA)	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	857,382	848,652	99%	
2005/C20128-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS (I ETAPA)	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	1,236,322	1,236,321	100%	
2005/C08129-CO	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		100%	977,691	976,087	100%	
2005/SP1133-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	127,299	127,099	100%	
2005/C04138-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (I ETAPA) AJUSTE DE COSTOS DIC. 2004- ENERO 2005	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	46,383	46,383	100%	
2005/C17139-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRO. LOS FRESNOS COL. SAN JUAN	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	598,415	597,204	100%	
2005/C04146-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA CONVENIO C.N.A. APAZU (OCT. NOV.)	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	47,190	46,250	98%	
2005/C01155-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		100%	544,483	539,996	99%	
2005/C17157-CP	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL ACUIFERICO	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	256,686	255,620	100%	
2005/C19158-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	EL TRAPICHE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	1,646,573	1,590,477	97%	
2005/C09186-PR	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	CIENEGA DE SANTA ROSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0%	33,115	-	0%	
2005/C08192-CP	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES FUENTES DE ABASTECIMIENTO	XALISCO	XALISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO	3		100%	1,339,452	1,327,207	99%	
2005/C21194-CP	INDIRECTOS DE SUP. (TEPIC, LA PROV. Y EL TRAPICHE, MPIO. TEPIC, ROSAMORADA Y LA YESCA)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	88,233	86,883	98%	
2005/C09195-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COMPLEMENTO)	EL NAYAR	JESUS MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	116,529	116,529	100%	
2005/C12198-PR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	SAN BLAS	CHACALILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	13,067	13,065	100%	
2005/C06200-CP	TOMA DE VIDEOGRABACION DE POZOS PROFUNDOS	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	3		100%	62,100	62,031	100%	
2005/C17201-CP	DESASOLVE DE COLECTOR TENOCHTITLAN EN LA COL. AMADO NERVO	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	485,227	460,862	95%	
2005/C15001-PR		SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	2.48		100%	1,804,379	1,804,379	100%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
	CONSTRUCCION DE CANAL SUBLATERAL 7+900 ENTRE LOS KMS. 22+486 AL 23+480											
2005/C15003-PR	CONSTRUCCION DE CANAL SUBLATERAL 22+640 ENTRE LOS KMS. 3+183 AL 4+306	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLAJUAREZ (LA TROZADA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	1.12		100%	2,749,964	2,749,964		100%
2005/C15004-PR	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE OPERACIÓN EN EL CANAL YAGO-CAPOMAL	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	10		100%	1,545,229	1,545,229		100%
2005/C15005-PR	CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 13+130 ENTRE LOS KMS 2+500 AL 3+600	SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	1.10		100%	2,368,870	2,368,870		100%
2005/C15006-PR	CONSTRUCCION DEL CANAL SUBLATERAL 23+900 ENTRE LOS KMS. 1+470 AL 2+970	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLAJUAREZ (LA TROZADA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	0.97		100%	3,084,393	3,084,393		100%
2005/C03010-PR	ESTABILIZACION DE FALLA EN LA LADERA DE LA CARRETERA Y POBLADO LA YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POBLADO	1.00		100%	2,204,709	2,204,665		100%
2005/C14034-PR	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SANTA MA. DEL ORO	COLONIA AHUALAMO (EL AHUALAMO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1.00		100%	608,810	608,810		100%
2005/C180035-PR	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	TUXPAN	PALMA GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1.00		100%	1,026,036	1,025,993		100%
2005/C15040-PR	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1.00		100%	1,327,871	1,327,871		100%
2005/C14041-PR	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA MODERNA EN EL KM. 7+559 SNA LUIS DE LOZADA SAN JOSE DE MOJARRAS	SANTA MARIA DEL ORO	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO	11.73		100%	1,999,109	1,998,594		100%
2005/C08046-CP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO ETAPA I EN LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	1,630,960	1,630,960		100%
2005/C15047-CP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MEDIOS DE LA U.T.C.	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	2,392,000	2,392,000		100%
2005/C20048-PR	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR	BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	95,855	95,855		100%
2005/C20050-PR	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO UNIDAD DE DOCENCIA PARA LA U.T. DE BAHIA DE B.	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	1,261,574	1,261,575		100%
2005/C20050-PR 4	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE B.	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		100%	233,329	232,252		100%
2005/C20050-PR 5	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE B.	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		95%	1,599,677	1,599,677		100%
2005/C20050-PR 6	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE B.	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1		65%	633,978	633,978		100%
2005/C20050-PR 7	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE B.	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LABORATORIO	1		33%	2,535,430	2,535,430		100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C20050-PR 8	ACCESO PEATONAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE B.	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1		100%	440,794	440,706	100%
2005/C20050-PR 9	GLORIETA VEHICULAR, ACCESO A ESTACION DE AUTOBUSES Y RAMPA DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE B.	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	ANEXO	4		70% *	995,740	995,694	100%
2005/C20050-PR 10	REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1		70% *	361,041	361,041	100%
2005/C20050-PR 11	CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE RECTORIA, LABORATORIO PESADO, UNIDAD DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	ANDADOR	1		100%	368,732	367,242	100%
2005/C20050-PR 12	CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE GLORIETA VEHICULAR Y RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	ANDADOR	1		100%	711,412	711,409	100%
2005/C20050-PR 13	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1		100%	777,604	777,328	100%
2005/C21051-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	VARIOS	VARIAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	INFORME	1.00		100%	1,404,150	1,404,149	100%
2005/C15054-PR	CONSTRUCCION DE CANAL LATERAL 7+325 ENTRE LOS KM. 28+000 AL 28+460	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ (LA TROZADA)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	KILOMETRO	0.46		100%	509,468	509,459	100%
2005/C17064-CP	AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	TEPIC	TEPIC	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1.00		100%	3,078,658	3,078,658	100%
2005/C20087-PR	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE B.	BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	1,722,566	1,722,566	100%
2005/C06094-CP	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. MORELOS	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1.00		100%	1,174,647	1,174,647	100%
2005/C06103-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL "LAS 7 ESQUINAS"	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	1.00		100%	1,171,805	1,171,735	100%
2005/C15107-PR	CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, LABORATORIO, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYT.	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN ANDRES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	AULA	7.00		100%	3,385,413	3,383,634	100%
2005/C15107-PR 1	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CECYT DE SAN ANDRES	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN ANDRES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	CANCHA DE USOS M. DIRECCION	1.00 1.00		100%	517,375	517,375	100%
2005/C08109-CP	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA LA U.T.N. (ETAPA II)	XALISCO	XALISCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	74,750	74,750	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO **Feb-06**ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**FECHA: **28-2-06**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C04110-CP	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CECYT DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COMPOSTELA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	517,375	517,375	100%
2005/C10111-CP	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1.00		100%	884,743	884,743	100%
2005/C08118-CP	ADQUISICION DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE VINCULACION ETAPA I PARA LA U.T.N.	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	1,278,374	1,277,914	100%
2005/C20119-PR	PROYECTO EJECUTIVO DEL "HOTEL ESCUELA" (ESCUELA DE APLICACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO	1.00		37% *	782,752	782,752	100%
2005/C08120-PR	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	XALISCO	PANTANAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO DE SALUD	1.00		100%	1,008,931	1,008,931	100%
2005/C08141-CP	TERMINACION DE BARDEO PERIMETRAL EN CRUCE 1, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1.00		100%	111,888	111,888	100%
2005/C17147-CP	REENCARPETAMIENTO EN CALLE J. MARIA MERCADO ENTRE AV. MEXICO Y 12 DE OCTUBRE	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	4,625.16		100%	292,235	292,069	100%
2005/C17148-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. DE LA CULTURA ENTRE AV. DEL PARQUE Y REY NAYAR	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	4,463.87		100%	418,614	417,876	100%
2005/C17149-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. REY NAYAR ENTRE PRIVADA E INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	12,225.60		100%	878,662	878,662	100%
2005/C17150-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOULEVARD TEPIC-XALISCO, ENTRE C. DEL EJERCITO Y AV. DE LA CULTURA	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	25,155.48		100%	1,530,497	1,530,493	100%
2005/C17152-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALZADA DE LA CRUZ ENTRE CALZADA DEL EJERCITO Y CALLE MILITAR	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	8,081.99		100%	496,508	496,508	100%
2005/C17153-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. INSURGENTES ENTRE REY NAYAR Y AV. UNIVERSIDAD	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METRO 2	32,795.16		100%	2,212,458	2,212,458	100%
2005/C08156-CP	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO 3, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANEXO	1.00		100%	818,106	818,106	100%
2005/C21160-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (RAMO 39) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MTO.	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INFORME	1.00		100%	82,516	82,515	100%
2004/C160186-PR C	PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" SAN FELIPE AZTATAN-LA PRESA; KM 0+000 AL KM 3+960	TECUALA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.96		100%	3,032,282	3,032,282	100%
2004/C150186-CP 34	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA "EDIFICIO II (ETAPA 1)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				99%	6,070,556	6,070,555	100%
2005/SP150186-CP 36		SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	283,352	283,352	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
	CONSTRUCCION EDIFICIO DE CAFETERIA 266 COMENSALES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (COMPLEMENTO)											
2004/C150186-CP 40	ADQUISICION DE SOLUCIONES SOFTPHONES, TELEFONOS INALAMBRICOS Y VIDEOCONFERENCIA BASICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1.00		100%	800,000	800,000	100%	
2005/C15186-CP 41	ADQUISICION DEL SERVIDOR VIDEOCONFERENCIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1		100%	965,450	965,450	100%	
2005/C15186-CP 42	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1		100%	608,364	608,364	100%	
2005/C15186-CP 43	ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO II PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LACOSTA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1		100%	483,805	483,805	100%	
2005/C20188-PR	CONSTRUCCION DE BARDEO FRONTAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERSA	BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BARDEO	1		100%	990,041	990,034	100%	
2005/C08189-CP	TERMINACION DE BARDEO PERIMETRAL EN CRUCE 2 Y MALLA CICLON EN LA UNIVERSIDAD TNOLOGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BARDEO	1		100%	294,262	294,261	100%	
2005/C08193-CP	ADQUISICION DE EQ. DE INST. DE SONIDO PARA EDIFICIO DE VINCULACION EN LA UTN	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS	1		100%	349,178	349,178	100%	
2005/C17213-CP	PAVIMENTACION DEL "CAMINO VIEJO A LOS METATES" DEL KM. 0+000 AL KM 2+505.79 EN LOS POLIGONOS 18100 (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	349,924	349,924	100%	
2005/C17125-CP	PAVIMENTACION DEL CAMINO VIEJO A LOS METATES DEL KM. 0+000 AL KM. 2+505.79 EN LOS POLIGONOS 18100 Y 18002 (AJUSTE DE COSTOS)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	63,491	63,491	100%	
2005/C08130-CP	CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE EDIFICIO "D" Y EDIFICIO "F" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANDADOR	1		100%	504,184	504,183	100%	
2005/C17199-CP	REHABILITACION DE RETORNO EN KMS. 1+600 Y 1+700 DEL LIBRAMIENTO CARRETERO	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	0.038		100%	473,669	473,466	100%	
2004/C080226-CP C	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	7,621,123	7,620,122	100%	
2005/C06007-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "SAN JOSE"	IXTLAN DEL RIO	SAN JOSE DE GRACIA (EL PUBLITO)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	549,838	549,837	100%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C03008-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LA MESA GUAYADERO" PRIMERA ETAPA	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	1,531,378	1,531,378	100%
2005/C12009-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LLANO DEL CARRO" PRIMERA ETAPA	SAN BLAS	NAVARRETE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	519,071	519,071	100%
2005/C02011-CP	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "EL EMBARCADERO" PRIMERA ETAPA	AHUACATLAN	AHUACATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	1,034,839	1,034,839	100%
2005/C07012-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL ZAPOTE" PRIMERA ETAPA"	JALA	JALA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	745,820	759,792	102%
2005/C21015-PR	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DEL RAMO 39	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	INFORME	1.00		100%	1,520,238	1,519,740	100%
2005/C03016-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LAGUNILLA DEL ROSARIO" PRIMERA ETAPA	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	1,176,564	1,176,564	100%
2005/C03017-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "MATA SAGRADA"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	757,715	757,715	100%
2005/C03018-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL MACHOTE"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	797,249	796,986	100%
2005/C03019-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "TLACUACHES" TERCERA ETAPA	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	35.00		100%	1,332,172	1,332,169	100%
20056/C13020-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LAGUNA CEBOLLAS"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	516,178	516,178	100%
2005/C14021-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LAS TORTUGAS"	SANTA MA. DEL ORO	LA ESTANZUELA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	430,262	430,262	100%
2005/C14022-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL CRUCERO"	SANTA MA. DEL ORO	SAN LEONEL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	456,380	455,628	100%
2005/C02025-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EI GUASIMAL"	AHUACATLAN	MARQUEZADO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	462,300	462,300	100%
2005/C02026-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "CASCO ARENAL"	AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	640,525	640,525	100%
2005/C02027-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO (LA TARJEA)	AHUACATLAN	AHUACATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	577,763	577,763	100%
2005/C02028-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LA NORIA"	AHUACATLAN	AHUACATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	605,738	605,738	100%
2005/C03029-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LOS CUATES"	AMATLAN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	1,034,711	1,034,711	100%
2005/C13030-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL SAUZ" PRIMERA ETAPA	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	919,124	743,633	81%
2005/C15042-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PLATANARES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	224,250	224,023	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C15043-PR	"PUERTA DE PALAPARES"	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN ANDRES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	248,749	248,749	100%
	ADQUISICION DE FABRICA DE HIELO SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA "ROBERTO BARRIOS" SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA										
2005/C09044-PR	ADQUISICION E INSTALACION DE FABRICA DE HIELLO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA "INDIGENAS DE AGUAMILPA" SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EL NAYAR	AGUAMILPA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	253,109	253,109	100%
2005/C10045-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA "GRANJEROS DE PERICOS"	ROSAMORADA	PERICOS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	224,250	223,640	100%
2005/C08049-PR	NIVELACION DE SUELOS EN ZONA ARROCERA	XALISCO	LA CURVA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	305.00		100%	1,212,006	1,212,006	100%
2005/C08052-PR	REHABILITACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CANAL DE RIEGO Y CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES	XALISCO	LA CURVA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	1.20		100%	620,516	620,516	100%
2005/C04055-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 METROS	COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20.00		100%	542,827	542,827	100%
2005/C01056-CP	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 METROS	ACAPONETA	ACAPONETA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20.00		100%	562,462	562,462	100%
2005/C10058-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA "PESCADORES DEL VALLE DE PIMIENTILLO	ROSAMORADA	PIMIENTILO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	282.00		100%	233,165	233,165	100%
2005/C16059-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD DE PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA "LA NUEVA SIRENA"	TECUALA	QUIMICHIS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	224,250	223,948	100%
2005/C18060-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION Y ACUICOLA "PESCADORES UNIDOS DE CORRIENTES"	TUXPAN	UNION DE CORRIENTES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	224,250	222,740	99%
2005/C03063-CP	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "LAS MESAS" PRIMERA ETAPA	AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	417,522	417,522	100%
2005/C06066-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "IXTLAN"	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	499,945	499,945	100%
2005/C06067-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL GALEANO"	IXTLAN DEL RIO	MEXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	460,739	460,642	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C12068-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL CRUCERO"	SAN BLAS	NAVARRETE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	474,705	474,705	100%
2005/C12069-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "HIGO MORADO" PRIMERA ETAPA	SAN BLAS	HUARISTEMBA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	534,408	436,168	82%
2005/C04070-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "SAN JUAN"	COMPOSTELA	JUAN ESCUTIA (BORBOLLON)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	473,247	473,200	100%
2005/C13071-CP	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "LOS ISTETES"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	503,191	503,186	100%
2005/C17072-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "EL NOVILLERO"	TEPIC	BELLAVISTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	800,531	800,531	100%
2005/C12073-PR	REHABILITACION DE BODEGA	SAN BLAS	EL LLANO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1.00		100%	218,011	218,011	100%
2005/C15074-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO 20 MTS.	SANTIAGO IXCUINTLA	PANTANO GRANDE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10.00		100%	339,846	339,845	100%
2005/C15075-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO 20 MTS.	SANTIAGO IXCUINTLA	ACAPONETILLA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	350,615	350,418	100%
2005/C03076-PR	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO "MATA SAGRADA"	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	1.00		100%	527,155	496,816	94%
2005/C13082-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL BORDO"	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	99.54		100%	2,712,956	2,712,955	100%
2005/C03083-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA POZO PROFUNDO "EL AGUILOTAL"	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	63.00		100%	2,641,314	2,641,461	100%
2005/C20085-PR	ADQUISICION E INSTALACION DE FABRICA DE HIELO	BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	248,749	248,749	100%
2005/C15089-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO	SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1.00		100%	328,783	328,783	100%
2005/C11090-CP	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENGORDA DEL GANADO DEL MUNICIPO DE RUIZ INCLUYE CORRAL DE MANEJO, BASCULA Y BODEGA DE FORRAJES	RUIZ	RUIZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1.00		100%	1,169,467	1,169,467	100%
2005/C03091-PR	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO GANADERO INCLUYE: CORRAL DE MANEJO, BASCULA Y BODEGA DE FORRAJE	AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1.00		100%	1,536,698	1,536,698	100%
2005/C20102-PR	PERFORACION DE 2 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 46 MTS. CON FINES DE RIEGO (HIGUERA BLANCA Y CRUZ DE HUANACAXTLE)	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	2.00		100%	165,263	165,255	100%
2005/C15105-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO 20 MTS. CON FINES DE RIEGO	SANTIAGO IXCUINTLA	SENTISPAC	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	10.00		100%	229,010	229,010	100%
2005/C01106-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 METROS	ACAPONETA	SAN JOSE DE GRACIA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20.00		100%	691,450	691,074	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO Feb-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 28-2-06

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C12112-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO "EL MADRIGALEÑO" (2DA. ETAPA)	SAN BLAS	EL MADRIGALEÑO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	181.00		100%	1,915,619	1,915,619	100%
2005/C04113-PR	COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON AMPLIACION DE OBRA CIVIL	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1.00		83% *	1,884,405	1,884,405	100%
2005/C01114-PR	PERFORACION DE 20 POZOS SOMEROS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 METROS	ACAPONETA	LA GUASIMA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POZO	20.00		100%	700,415	700,235	100%
2005/C12117-PR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION PARA ZONA DE RIEGO EN ISLA DEL CONDE	SAN BLAS	ISALA DEL CONDE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTAREAS	189.78		100%	945,957	945,957	100%
2005/C15126-PR	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONGELAMIENTO SOCIEDAD DE PROD. PESQUERA Y SOCIEDAD ACUICOLA "ROBERTO COLORADO"	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN ANDRES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AGRUPACION	1.00		100%	224,250	222,895	99%
2005/C10161-PR	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SALA DE VIDEOCONFERENCIA	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO	1.00		100%	2,512,947	2,368,344	94%
2005/C13172-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	CERRO PELON	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	4.00		100%	148,555	148,555	100%
2005/C13173-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	6.00		100%	237,565	237,564	100%
2005/C13175-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	59.00		100%	237,564	237,564	100%
2005/C15179-PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRIBADORA Y ENVASADORA DE FRIJOL	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE MANGOS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	EQUIPO	1.00		83% *	287,500	287,500	100%
2005/C10180-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	ROSAMORADA	SAN JUAN BAUTISTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	6.00		100%	203,941	203,611	100%
2005/C10181-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	ROSAMORADA	TEPONOBUAXTLA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	6.00		100%	193,695	192,777	100%
2005/C10182-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	ROSAMORADA	MOJOCUAUTLA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	6.00		100%	201,446	200,765	100%
2005/C15183-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	7.00		100%	836,947	835,526	100%
2005/C11184-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	RUIZ	EL VENADO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	10.00		100%	301,570	301,440	100%
2005/C18185-CP	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	TUXPAN	TUXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	2.50		100%	175,008	175,008	100%
2005/C19190-PR	CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO PARA LA CONSERVACION DE HORTALIZAS Y ALIMENTOS DIVERSOS	LA YESCA	APOZOLCO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PROYECTO	1.00		100%	233,684	233,684	100%
2005/C09191-PR	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA FINES PECUARIOS	EL NAYAR	EL SAUCITO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	10.00		100%	242,010	242,009	100%
2005/C19196-PR	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA FINES PECUARIOS	LA YESCA	LAS JARAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	BORDO	10.00		100%	239,315	239,315	100%
2005/C15197-PR	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUAREZ(LA TROZADA)	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	10.00		100%	298,988	298,988	100%
2005/SP07093-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	COFRADIA DE LOS BUENOS AIRES	AYUNTAMIENTO DE JALA	SISTEMA	1.00		100%	716,805	712,221	99%
2005/C19040-PR	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL PORTEZUELO EN EL KM 122+289 MESA DE PAJARITOS-	LA YESCA	VARIAS	AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	METRO	28.56		100%	1,896,477	1,891,343	99%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PERIODO ENERO 2005 A FEBRERO 2006
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2005

CIERRE DE EJERCICIO **Feb-06**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **28-2-06**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2005/C21154-PR	PUENTE DE CAMOTLAN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CENTROS DE SALUD	VARIOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	48		100%	2,356,844	2,278,705	97%
2005/C21134-PR	PROGRAMA DE SUPERVISION TECNICA (NORMATIVA)	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	33,769	33,769	100%
2005/C21135-PR	PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL (NORMATIVA)	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	33,311	33,311	100%
2005/C21287-PR	SUPERVISION TECNICA APAZU 2005	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	56,434	56,433	100%
2005/C03164-PR	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	AYTO. AMATLAN DE CAÑAS				100%	386,821	330,118	85%
2005/C04132-PR	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	COMPOSTELA	COMPOSTELA	AYTO. COM POSTELA				100%	182,500	181,585	99%
2005/C15166-PR	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	AYTO. SANTIAGO IXCUINTLA				100%	41,683	41,547	100%
2005/C15167-PR	APORTACION PARA LA CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	AYTO. SANTIAGO IXCUINTLA				100%	55,066	54,895	100%
2005/C16165-CP	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION Y LINEA DE DESCARGA	TECUALA	TECUALA	AYTO. TECUALA				100%	210,682	210,682	100%
2005/C15203-CP	NIVELACION PARA 100 LOTES DEL PROGRAMA TU CASA EN LA RESERVA TERRITORIAL DE VILLAS DE IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	IPROVINAY	M2	11,852		100%	817,846	815,649	100%
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA								171,164,416	170,093,958	99%
2005/C10136-CP	PAGO DEUDA PUBLICA PARA HONRAR EL AVAL OTORG. AL CREDITO DEL FONHAPO	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1.00		N.A.	3,256,684	3,256,683	100%
2005/C17137-CP	PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1.00		N.A.	192,961	192,961	100%
2005/C17101-CP	PAGO DEUDA PUBLICA (2003)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1.00		N.A.	31,391,225	31,391,225	100%
2005/C21168-PR	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL AREA DE ADITORIA FISCAL	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	LOTE	1.00		100%	682,180	682,180	100%
	SANEAMIENTO FINANCIERO			SECRETARIA DE FINANZAS					35,523,050	35,523,049	100%
				TOTAL					206,687,466	205,617,007	99%

LA INVERSION TOTAL INCLUYE 3,711,259.00 DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

* REQUIERE AMPLIACIÓN
N.A. NO APLICA

AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS
NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

