

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**
 FECHA: **30-4-07**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C02017-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO (COMPLEMENTO)	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	59,814	59,814	100%
2006/C04018-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	145,881	145,881	100%
2006/C17020-CP	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL ACUIFERICO SUR (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	80,881	80,881	100%
2006/C21027-PR	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	175,000	167,510	96%
2006/C17028-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION FRESNOS COL. SAN JUAN (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	44,020	44,020	100%
2006/C12029-PR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION (COMPLEMENTO)	SAN BLAS	CHACALILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	25,632	25,632	100%
2006/C16030-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TECUALA	GUAMUCHILITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,171,763	1,171,248	100%
2006/C16031-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TECUALA	MILPAS VIEJAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	7,185,460	7,185,459	100%
2006/C10032-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	SAN JUAN CORAPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	288,930	288,929	100%
2006/C20033-PR	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1	100%	100%	4,048,632	4,007,333	99%
2006/C08034-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XALISCO	EMILIANO ZAPATA(MAJADAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,053,296	1,043,486	99%
2006/C05035-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,189,797	1,168,793	98%
2006/C20036-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BAHIA DE BANDERAS	JARRETADERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	3,182,427	3,182,427	100%
2006/C01053-CP	CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO (3RA. ETAPA)	ACAPONETA	ACAPONETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1	100%	100%	3,887,293	3,887,292	100%
2006/C21055	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	553,550	553,550	100%
2006/C04056-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,560,467	1,560,467	100%
2006/C15056-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	SAUTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,525,330	1,525,330	100%
2006/C08057-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA CENTRO (1RA. ETAPA)	XALISCO	XALISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,949,085	1,949,085	100%
2006/C07058-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	ROSA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,197,025	1,197,025	100%
2006/C14059-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	515,037	515,037	100%
2006/C01060-PR	ADQUISICION DE CAMION DE DESAZOLVE	ACAPONETA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACCION	1	100%	100%	1,707,750	1,707,750	100%
2006/C20061-PR	ADQUISICION DE CAMION DE DESAZOLVE	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACCION	1	100%	100%	1,707,750	1,707,750	100%
2006/C11062-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	RUIZ	EL ZOPILOTE (REAL DEL ZOPILOTE)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	632,542	632,519	100%
2006/C16063-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL)	TECUALA	TECUALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	2,529,748	2,529,747	100%
2006/C15064-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	OJOS DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	370,298	370,297	100%
2006/C15065-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	CORRAL DE PIEDRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	206,024	205,969	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

FECHA: **30-4-07**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

Numero del programa, proyecto o accion		UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C18066-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TUXPAN	COAMILES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	7,595,420	7,595,420	100%
2006/C15067-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN MIGUEL NO.2	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,267,877	1,267,862	100%
2006/C12068-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	323,170	323,138	100%
2006/C20069-PR	DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL COLECTOR MAESTRO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	2,257,232	2,257,231	100%
2006/C21070-PR	INDIRECTOS DE SUPERV. TECNICA PARA EL PROG. PROSSAPyS(Región Pacifico Norte Lerma Santiago Pacifico)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	549,051	549,050	100%
2006/C21071-PR	INDIRECTOS DE SUPERV. TECNICA PARA EL PROG. PROSSAPyS(Región Lerma Santiago Pacifico)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	309,150	309,150	100%
2006/C21075-PR	INDIRECTOS DE SUPERV. TECNICA APAZU	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	187,422	181,721	97%
2006/C17077-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LAS MARAVILLAS" TERCERA ETAPA	TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	109.23	100%	100%	2,259,802	2,259,306	100%
2006/SP09078-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	EL CARRIZO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	73,105	73,067	100%
2006/C13079-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LA MESA" TERCERA ETAPA	SAN PEDRO LGS.	LAS GUASIMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	33.00	100%	100%	2,769,915	2,769,915	100%
2006/C20081-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL PLAYAS DE HUANACAXTLE	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	2,321,057	2,321,057	100%
2006/C03083-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "MATA SAGRADA" TERCERA ETAPA	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	97.34	100%	100%	2,132,008	2,132,008	100%
2006/C12089-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "EL CRUCERO" TERCERA ETAPA	SAN BLAS	NAVARRETE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	105	100%	100%	2,194,340	2,194,340	100%
2006/C13090-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "EL PLAN" TERCERA ETAPA	SAN PEDRO LGS.	MILPILLAS BAJAS (MILPILLAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	109.40	100%	100%	2,863,593	2,863,593	100%
2006/C15091-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	SANTIAGO IXCUINTLA	GAVILAN CHICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	404,727	404,727	100%
2006/C14092-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LOS ZANJONES PRIMERA ETAPA"	SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	359,882	359,882	100%
2006/C04093-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 M.	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	1,263,154	1,209,306	96%
2006/C15094-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	9,867,666	9,867,665	100%
2006/C15095-CP	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	858,356	858,356	100%
2006/C20096-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	3,154,166	3,154,166	100%
2006/C07097-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	JALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	740,193	740,193	100%
2006/C15098-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	356,538	356,538	100%
2006/C01099-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ACAPONETA	ACAPONETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	5,328,120	5,328,120	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

FECHA: **30-4-07**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
	SANITARIO ZONA CENTRO (1RA. ETAPA)											
2006/C18100-CP	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TUXPAN	TUXPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	609,168	609,168	100%	
2006/C16101-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA NOVILLERO (PRIMERA ETAPA)	TECUALA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	5,375,160	5,292,757	98%	
2006/C01103-PR	CONSTRUCCION DE VEINTE NORIAS TIPO GALERIA FILTRANTE PARA RIEGO	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	NORIA	20	100%	100%	1,035,201	1,034,966	100%	
2006/C04104-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	ZACUALPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	4,275,705	4,275,705	100%	
2006/C03105-PR	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AMATLAN DE CANAS	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	174,509	174,509	100%	
2006/C02106-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	194,620	194,390	100%	
2006/C04107-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	EL MONTEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	77,881	77,881	100%	
2006/C10108-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ROSAMORADA	CHILAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	204,839	204,831	100%	
2006/C19109-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	218,432	217,919	100%	
2006/C04110-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	MESILLAS (PASO DE MESILLAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	79,029	78,868	100%	
2006/C12111-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	LA LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	97,471	97,471	100%	
2006/C15112-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	CORRAL DE PIEDRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	104,475	103,813	99%	
2006/C10113-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	95,544	95,539	100%	
2006/C19114-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	105,095	104,980	100%	
2006/C19115-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	MESA DE GUANACASTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	58,886	58,500	99%	
2006/C17117-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "MORELOS II"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	77,410	77,409	100%	
2006/C17118-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "SOSP"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	161,505	161,505	100%	
2006/C17119-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "INSURGENTES"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	96,300	96,300	100%	
2006/C17120-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "MORELOS I"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	96,968	96,801	100%	
2006/C17121-CP	TELETRIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SITIOS ESTRATEGICOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA			100%	100%	2,084,602	2,084,602	100%	
2006/C17122-CP	ESTUDIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE FUGAS EN TUBERIA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1	100%	100%	1,435,970	1,435,970	100%	
2006/C17127-CP	PERFORACION (REPOSICION) DE POZO PROFUNDO	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	878,367	878,366	100%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

FECHA: **30-4-07**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado	
	DE 200 M. (COL. GUADALUPE)											
2006/C17128-CP	PERFORACION (REPOSICION)DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (MOLOLOA I)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	626,144	626,173	100%	
2006/C17129-CP	PERFORACION (REPOSICION)DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (REFORMA I)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	569,451	569,450	100%	
2006/C17130-CP	PERFORACION (REPOSICION)DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (2 DE AGOSTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	622,906	622,901	100%	
2006/C17131-CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO GUADALUPE LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPERFICIAL 1,000M3 ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,709,688	1,709,687	100%	
2006/C17132-CP	ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	1,358,938	1,358,938	100%	
2006/C12138-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SAN BLAS	NAVARRETE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	191,866	191,398	100%	
2006/C12139-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SAN BLAS	TECUITATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	159,482	159,483	100%	
2006/C04140-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	LAS PIEDRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1	100%	100%	152,515	152,516	100%	
2006/C01144-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	449,678	448,739	100%	
2006/C15145-PR	PERFORACION DE POZOS SOMEROS PARA FINES DE RIEGO AGRICOLA	SANTIAGO IXCUINTLA	LAS HIGUERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	20	100%	100%	875,260	874,451	100%	
2006/C15152-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 M.	SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,461,522	1,461,523	100%	
2006/C12154-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	SAN BLAS	JOLOTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	234,682	234,343	100%	
2006/C16162-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 100 MTS. DE PROF. "CAMINO ATOTONILCO"	TECUALA	TECUALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	385,073	385,073	100%	
2006/C16163-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 100 MTS. DE PROF. "CRUCERO LOS REMOS"	TECUALA	TECUALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	386,990	386,990	100%	
2006/C04164-PR	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1	100%	100%	5,177,756	5,177,756	100%	
2006/C17181-CP	PERFORACION (REPOSICION) DE POZO PROFUNDO DE 200M. DE PROFUNDIDAD (26 DE SEPTIEMBRE)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	1,140,371	1,134,955	100%	
2006/C17182-CP	PERFORACION (REPOSICION) DE POZO PROFUNDO DE 200M. DE PROFUNDIDAD (LA LOMA)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	1,140,371	1,126,122	99%	
2006/C04183-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	COMPOSTELA	ESTACION COMPOSTELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1	100%	100%	1,344,029	1,338,150	100%	
2006/C04184-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	1,723,703	1,719,989	100%	
2006/C21185-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA RAMO 39	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	122,769	122,769	100%	
2006/C17004-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALZADA DE LA CRUZ ENTRE C. DEL EJERCITO Y C. MILITAR (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	143,744	143,744	100%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **30-4-07**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C17005-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. INSURGENTES ENTRE REY NAYAR Y AV. UNIVERSIDAD (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	35,905	35,905	100%
2006/C17006-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOLVD. TEPIC-XALISCO, ENTRE C. DEL EJERCITO Y AV. DE LA CULTURA (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	98,423	98,427	100%
2006/C17007-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. REY NAYAR ENTRE PRIVADA E INSURGENTES (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	32,576	32,576	100%
2006/C17008-CP	ENTRE AV. MEXICO Y 12 DE OCTUBRE (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	17,143	17,308	101%
2006/C08009-PR	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	XALISCO	TRIGOMIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	M2	3,000.00	100%	100%	319,470	314,295	98%
2006/C13010-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN PEDRO LGS.	TEPELTITIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	7.00	100%	100%	29,785	29,137	98%
2006/C14012-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (EJIDO)	STA. MA. DEL ORO	REAL DE ACUITAPILCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	2.00	100%	100%	13,324	13,084	98%
2006/C14013-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	ZAPOTANITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	8.00	100%	100%	34,040	33,299	98%
2006/C14014-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	EL ERMITAÑO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.00	100%	100%	107,387	107,387	100%
2006/C14015-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	COL. EL AHUALAMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.00	100%	100%	115,680	115,680	100%
2006/C14016-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	TEQUEPEXPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.00	100%	100%	115,680	115,680	100%
2006/C06018-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL "LAS 7 ESQUINAS" (AJUSTE DE COSTOS OCTUBRE-NOV.2005)	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	251,650	251,650	100%
2006/C20026-PR	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200- LO DE MARCOS	BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	0.74	100%	100%	3,423,905	3,421,666	100%
2006/C13044-PR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CANCHA	1	100%	100%	301,927	300,608	100%
2006/C17051-CP	BARDEO MIXTO EN CANCHA DE FUB-BOL DE CRONISTAS DEPORTIVOS	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BARDEO	1	100%	100%	173,008	172,202	100%
2006/C12072-PR	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO "GRUPO TAMICHILCHI"	SAN BLAS	JALCOCOTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AGRUPACION	1	100%	100%	320,000	318,408	100%
2006/C14073-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	343,882	336,211	98%
2006/C17076-CP	REENCARPETAMIENTO ASF. EN BLVD. TEPIC-XALISCO, ENTRE C. DEL EJERCITO Y AV. DE LA CULTURA (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE ENERO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			100%	100%	5,692	5,692	100%
2006/C07086-CP	REHABILITACION Y EMPEDRADO DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	JALA	JALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CANCHA	1	100%	100%	1,271,325	1,271,325	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **30-4-07**

Numero del programa, proyecto o accion		UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C12088-PR	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE	SAN BLAS	JALCOCOTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	555,220	555,220	100%
2006/C07123-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO	JALA	SANTA FE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	366,753	366,227	100%
2006/C04124-PR	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	COMPOSTELA	ZACUALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	528,117	525,990	100%
2006/C20136	ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES-SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	1,068,456	1,068,456	100%
2006/C17148-CP	PROYECTO DE NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO	1	100%	100%	1,725,000	1,725,000	100%
2006/C17153-CP	CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEP A LA RED MUNICIPAL	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	441,859	441,470	100%
2006/C04155-PR	PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" FELIPE CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	COMPOSTELA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO	1	100%	100%	276,189	276,189	100%
2006/C01156-PR	PAVIMENTACION (E.C. INTERNACIONAL NO.15 - SAN MIGUEL DEL KM. 0+000 AL 0+333.54) TIPO VIALIDAD URBANA	ACAPONETA	SAN MIGUEL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	0.33	100%	100%	1,290,727	1,290,727	100%
2006/C15158-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR ACAPONETILLA UBICADO EN EL CAMINO E.C. YAGO-REDENCION-ACAPONETA SOBRE ARROYO "EL CHARCO" (ARROYO CHICALE)	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO	1	100%	100%	131,254	128,993	98%
2006/C10161-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	ROSAMORADA	PERICOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1	100%	100%	625,699	625,699	100%
2006/C21167-PR	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (APOYO A CAÑEROS)	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	374	100%	100%	1,605,032	1,605,032	100%
2006/C03168-PR	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADOS	AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	M2	10353.28	100%	100%	806,020	804,180	100%
2006/C21176-PR	REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM.0+000 AL KM. 18+500	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	18.50	35%	35%	6,321,818	6,321,818	100%
2006/C21177-PR	CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA-HUAJICORI	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	18	65%	65%	5,000,000	5,000,000	100%
2006/C14178-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350	SANTA MARIA DEL ORO	COL. MODERNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	6.35	25%	25%	4,000,000	4,000,000	100%
2006/C01179-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO.15- SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+972.62	ACAPONETA	SAN DIEGUITO DE ABAJO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	4.97	40%	40%	4,000,000	3,999,987	100%
2006/C1180-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM. 0+000 AL KM. 3+600	SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETRO	3.60	25%	25%	4,000,000	3,999,997	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **30-4-07**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C21186-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (RAMO 39) INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INFORME	1	100%	100%	450,112	446,679	99%
2006/C21011-PR	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DEL RAMO XXXIX	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	INFORME	1	100%	100%	460,375	449,319	98%
2006/C04021-PR	TERMINACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON AMPLIACION DE OBRA CIVIL	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	OBRA	1	100%	100%	353,746	353,738	100%
2006/C18022-CP	TERMINACION DE LA CONSERVACION CAMINO SACACOSECHAS	TUXPAN	TUXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	2.5	100%	100%	6,648	6,648	100%
2006/C15025-PR	TERMINACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CRIBADORA Y ENVASADORA DE FRIJOL	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE MANGOS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	EQUIPO	1	100%	100%	57,121	57,121	100%
2006/C17074-PR	REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL PASO ANCHO A PALOMAS CON UNA LONGITUD DE 1.322 KM. DEL KM.1+546 AL KM.2+858 (TERMINACION)	TEPIC	ATONALISCO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	KILOMETRO	0.50	100%	100%	510,469	510,461	100%
2006/C12149-CP	APOYO A PESCADORES DE ALTAMAR DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS CON 5 MOTORES FUERA DE BORDA	SAN BLAS	SAN BLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	EQUIPO	5	100%	100%	270,000	270,000	100%
2006/C17166-PR	APOYO A PESCADORES ORGANIZADOS	TEPIC	EL ZAPOTE DE PICACHOS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	EMBARCADERO	1	100%	100%	82,750	82,750	100%
2006/C09001-PR	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ESTUFAS LORENA (MANO DE OBRA Y SUPERVISION)	EL NAYAR	VARIAS	IPROVINAY	VIVIENDA	817,000.00	100%	100%	2,515,323	2,511,524	100%
2006/C09102-PR	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ESTUFAS LORENA 2006	EL NAYAR	VARIAS	IPROVINAY	VIVIENDA	806	100%	100%	1,795,563	1,795,563	100%
2006/C15116-CP	NIVELACION PARA 100 LOTES DEL PROGRAMA TU CASA EN LA RESERVA TERRITORIAL DE VILLAS DE IXCUINTLA (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	IPROVINAY			100%	100%	309,662	309,661	100%
2006/C09024-PR	APORTACION DEL CONVENIO C.F.E.-C.D.I. GOBIERNO DEL ESTADO	EL NAYAR	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			N.A.	N.A.	10,900,000	10,900,000	100%
2006/C04023-PR	ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	207,569	206,312	99%
2006/C09037-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SANTA TERESA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	378,833	378,197	100%
2006/C09038-PR	SUPERVISION TECNICA	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	248,081	244,946	99%
2006/C09039-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LOS ENCINOS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	700,009	686,007	98%
2006/C09040-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	LINDAVISTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	545,615	491,542	90%
2006/C09042-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SANTA BARBARA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	336,392	335,672	100%
2006/C09045-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	MESA DEL NARANJO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	675,349	663,593	98%
2006/C09046-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	HUAYNAMOTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	49,715	49,714	100%
2006/C09047-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	NARANJITO DEL COPAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	546,420	541,779	99%
2006/C09052-PR	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	248,081	247,229	100%
2006/C09125-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	EL GUACO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	274,773	246,421	90%
2006/C09126-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SAN PABLO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	134,960	134,960	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**

FECHA: **30-4-07**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C09133-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	RANCHO VIEJO PEYOTAN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	148,310	132,243	89%
2006/C09134-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	JESUS MARIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	418,220	392,901	94%
2006/C09135-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	COMISION NACIONAL DEL AGUA			100%	100%	474,735	426,902	90%
2006/C09137-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	388,508	291,210	75%
2006/C09141-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	JAZMIN DEL COQUITO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	406,909	373,163	92%
2006/C09142-PR	COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SAN RAFAEL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	309,191	301,150	97%
2006/C09143-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	EL NOGAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	94,275	90,692	96%
2006/C09147-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SAN FRANCISCO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	545,069	507,500	93%
2006/C09151-PR	ELABORACION DE 4 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEMA	1	100%	100%	93,713	92,792	99%
2006/C21159-PR	SUPERVISION NORMATIVA (SUPERVISION TECNICA) PROSSAPYS 2006	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	44,050	44,051	100%
2006/C21160-PR	SUPERVISION DE ATENCION SOCIAL PROSSAPYS 2006	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1	100%	100%	37,324	37,324	100%
2006/C17170-CP	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	TEPIC	TEPIC	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	9,153,227	9,147,704	100%
2006/C04171-CP	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL	COMPOSTELA	COMPOSTELA	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	1,760,700	1,760,503	100%
2006/C06172-CP	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	1,080,050	1,079,659	100%
2006/C07173-PR	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	JALA	FRANCISCO I. MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	134,752	134,746	100%
2006/C16174-CP	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL	TECUALA	TECUALA	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	1,606,334	1,606,334	100%
2006/C20175-PR	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL	BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	CENTRO DE SALUD	1	100%	100%	1,606,105	1,605,745	100%
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA								204,055,435	203,356,422	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE
APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **ABRIL**
 FECHA: **30-4-07**

Numero del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN	Municipio	Localidad	Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2006/C10048-CP	PAGO DEUDA PUBLICA PARA HONRAR EL AVAL OTORGADO AL CREDITO DEL FONHAPO	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1	100%	100%	4,225,751	4,225,751	100%
2006/C17049-CP	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1	100%	100%	2,569,193	2,519,804	98%
2006/C17050-CP	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2003)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1	100%	100%	55,013,501	55,013,201	100%
2006/C21162-PR	ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DIRECCION DE INGRESOS	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	LOTE	1	100%	100%	479,760	479,665	100%
2006/C21165-PR	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL AREA DE AUDITORIA FISCAL	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	LOTE	1	100%	100%	625,580	614,093	98%
2006/C21188-PR	CREACION DE RESERVAS ACTUARIALES	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1	100%	100%	7,912,554	7,912,554	100%
	SANEAMIENTO FINANCIERO								70,826,339	70,765,068	100%
				TOTAL					274,881,774	274,121,490	100%

NOTAS: SE INCLUYEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2006, POR \$5'778,252.00 Y DE ENERO 2007 POR \$458,542.00

N.A. : No Aplicable

AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ FIRMA: _____  _____
--