

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2007/C01001-CP	CONSTRUCCION DE SOBREBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+360 (PRIMERA ETAPA)	ACAPONETA	ACAPONETA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	19,565,469	19,565,468	100%
2007/C04002-PR	MERCADO ARTESANAL (PRIMETA ETAPA) (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA	RINCON DE GUAYABITOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80%	3,296,044	3,277,130	99%
2007/C04003-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED. 200-LIMA D E ABAJO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CAPOMO (ANEXO LIMA DE ABAJO)	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	3,556,528	3,555,650	100%
2007/C12010-PR	PAVIMENTACION DE CAMINO SAN BLAS- GUADALUPE VICTORIA-CHACALILLA (1ERA. ETAPA KM.1+120 AL 1+906.423) (2DA. ETAPA 1+906.423 AL 2+900)	SAN BLAS	CHACALILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	4,018,591	4,018,448	100%
2007/C04016	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRILLO PUERTO - E.C. JUAN ESCUTIA DEL KM. 8+600 AL KM. 9+400	COMPOSTELA	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	1,569,372	1,569,087	100%
2007/C17023-CP	PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO DE VIALIDADES COMO OBRA COMPLEMENTARIA DEL NODO VIAL MEXICO INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	950,533	950,533	100%
2007/C21024-PR	REHABILITACION DE CAMINO VILLA-HIDALGO -EL LIMON DEL KM.0+000 AL KM.18+500 (COMPLEMENTO)	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	4,621,549	4,621,549	100%
2007/C15033-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM. 0+000 AL KM. 3+600 (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IXC.	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%	2,246,761	2,246,752	100%
2007/C14038-PR	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40%	727,793	218,338	30%
2007/C21054-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO VIII (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL)	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50%	418,247	340,531	81%
2007/C12087-CP	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CABLEADO SUBTERRANEO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN BLAS	SAN BLAS	SAN BLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%	380,382	0	0%
2007/C17091-CP	CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL, MEXICO - INSURGENTES	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	82%	1,392,180	1,264,077	91%
2007/C12092-CP	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN EL PUERTO DE SAN BLAS	SAN BLAS	SAN BLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25%	529,769	0	0%
2007/C18094-PR	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	TUXPAN	UNION DE CORRIENTES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%	307,715	0	0%
2007/C21014-PR	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,074,606	1,074,421	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2007/C21015-PR	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	249,705	248,671	100%
2007/C21017	SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007 (RUTA:CENTRO-SUR-SIERRA)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	802,049	802,049	100%
2007/C21018	SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007 (RUTA: PACIFICO-NORTE Y LERMA SANTIAGO PACIFICO)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	958,624	958,401	100%
2007/C11019-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA)	RUIZ	RUIZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	2,002,154	2,002,154	100%
2007/C12020-CP	REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION SAN BLAS-LA TOVARA (1RA. ETAPA)	SAN BLAS	SAN BLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	2,447,120	2,447,120	100%
2007/C15021-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA)	SANTIAGO IXC.	YAGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	2,124,674	2,108,748	99%
2007/C21022-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU 2007	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,238,269	1,238,269	100%
2007/C19027-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)	LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	4,533,660	4,339,871	96%
2007/C10028-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ROSAMORADA	VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	175,000	174,662	100%
2007/C10029-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ROSAMORADA	LOS MEDINA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	173,206	172,770	100%
2007/C02030-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	AHUACATLAN	UZETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	214,051	214,048	100%
2007/C15031-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXC.	PANTANO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	115,000	114,606	100%
2007/C04032-PR	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	150,000	149,836	100%
2007/C04034-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COMPOSTELA	RINCON DE GUAYABITOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	223,785	223,785	100%
2007/C08035-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XALISCO	EL MALINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	100,000	99,438	99%
2007/C06036-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	3,630,488	3,630,009	100%
2007/C10039-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	ROSAMORADA	CHILAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	5,993,746	5,932,301	99%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o accion	Denominacion y/o descripcion del programa, proyecto o accion	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)							
2007/C10040-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ROSAMORADA	COLONIA 18 DE MARZO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	414,578	414,010	100%
2007/C10041-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA)	ROSAMORADA	ROSAMORADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	4,429,981	4,429,980	100%
2007/C10042-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	PESCADERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,262,677	1,262,509	100%
2007/C11043-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RUIZ	LA LOMA DEL TORO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	221,137	220,812	100%
2007/C09044-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	ZOQUIPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	124,216	124,216	100%
2007/C10045-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	500,085	500,085	100%
2007/C08046-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	XALISCO	XALISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	5,688,264	5,688,099	100%
2007/C09047-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	SAN JUAN PEYOTAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,608,401	1,608,399	100%
2007/C19048-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	MESA DEL GUANACASTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	501,584	499,148	100%
2007/C15049-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCION Y REBOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLAYA NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA)	SANTIAGO IXC.	PALMAR DE CUAUTLA (CUAUTLA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	3,422,874	3,422,874	100%
2007/C18050-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1DA. ETAPA)	TUXPAN	PALMA GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	9,691,279	9,691,279	100%
2007/C12051-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	JOLOTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	640,493	640,378	100%
2007/C11052-CP	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RUIZ	RUIZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,170,171	1,170,171	100%
2007/C17053-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1DA. ETAPA)	TECUALA	TECUALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	868,522	868,500	100%
2007/C01055-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACAPONETA	LA GUASIMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,456,544	1,456,545	100%
2007/C12056-PR	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	SAN BLAS	REFORMA AGRARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	316,823	316,823	100%
2007/C16057-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO (2DA. ETAPA)	TECUALA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	2,201,356	2,201,356	100%
2207/C12058-CP	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)	SAN BLAS	SAN BLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	11,560,678	11,560,222	100%
2007/C04059-PR	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO COSTA SUR (LA PEÑITA-GUAYABITOS- LOS AYALA) 1RA. ETAPA	COMPOSTELA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	8,457,565	8,457,565	100%
2007/C02060-PR	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AHUACATLAN	HERIBERO JARA (LA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	5,415,942	5,412,528	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	(1RA. ETAPA)		HACIENDITA)					
2007/C16061-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TECUALA	TIERRA GENEROSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,428,619	1,428,619	100%
2007/C15063-CP	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)	SANTIAGO IXC.	SANTIAGO IXC.	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	6,244,949	6,244,947	100%
207/C12065-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	TECUTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	104,999	104,999	100%
2007/C16066-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES LAS LUMBRES, LAS MAGDALENAS, LAS ANONAS, Y EL COASTECOMATE)	TECUALA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	153,127	153,126	100%
2007/C15067-PR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SANTIAGO IXC.	MEXCALTITAN DE URIBE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,130,892	1,113,991	99%
2007/C02068-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AHUACATLAN	MARQUEZADO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	128,483	127,984	100%
2007/C03070-PR	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	3,446,325	3,446,325	100%
2007/C09071-PR	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS ECOLOGICAS DE DOS CAMARAS	EL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	579,882	579,355	100%
2007/C20072-PR	PROGRAMA ESTRATEGICO PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	749,173	748,543	100%
2007/C15074-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 MTS. DE PROFUNDIDAD "CAMPO SIETE"	SANTIAGO IXC.	YAGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	476,258	475,679	100%
2007/C15075-PR	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "P. SANCHEZ"	SANTIAGO IXC.	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	271,963	271,963	100%
2007/C17076-CP	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	500,000	499,676	100%
2007/C04077-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	MESILLAS (PASO DE MESILLAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	657,003	657,002	100%
2007/C17078-CP	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE ECOLOGICO"(ZONA NORTE) Y "LAS DELICIAS" (ZONA PONIENTE)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	996,225	996,225	100%
2007/SP12080-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	ATICAMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	634,723	634,723	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2007/C07081-CP	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 230 MTS.	JALA	JALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,250,710	1,249,272	100%
2007/C19082-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	HUAJIMIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	492,660	492,660	100%
2007/C17083-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEPIC	LA YERBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	1,878,196	1,874,745	100%
2007/C21084-PR	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU (COMPLEMENTO)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	376,862	376,862	100%
2007/C17086-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. REVOLUCION (1ERA. ETAPA)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100%	900,000	900,000	100%
2007/C09037-PR	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN EL NAYAR (COMPLEMENTO A LA APORTACION)	EL NAYAR	VARIAS	I PROVINAY		749,990	749,990	100%
2007/C21025-PR	CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	VARIOS	VARIAS	SEPLAN	100%	6,000,000	6,000,000	100%
2007/C17026-CP	BECAS PARA LA REALIZACION DE TESIS EN LOS NIVELES DE LA LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	TEPIC	TEPIC	SEPLAN	100%	400,000	400,000	100%
2007/C17027-CP	BECAS PARA EL VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TEPIC	TEPIC	SEPLAN	100%	300,000	300,000	100%
2007/C17028-CP	PREMIO ESTATAL A LA CREATIVIDAD 2007	TEPIC	TEPIC	SEPLAN	100%	120,000	120,000	100%
2007/C17030-CP	DIFUSION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	TEPIC	TEPIC	SEPLAN	100%	200,000	200,000	100%
2007/C12069-CP	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MARISCOS EN EL PUERTO DE SAN BLAS	SAN BLAS	SAN BLAS	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	100%	1,411,494	1,411,494	100%
2007/C17093-CP	APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PLANTA DE RESICLADO DE PLASTICO"	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	100%	400,000	400,000	100%
2007/C17097-CP	APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CHILE CON LA INSTALACION DE UNA LINEA DE PRODUCCION DE SALSAS PICANTES"	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	100%	500,000	500,000	100%
2007/C17098-CP	APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO DE "INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA PLANTA PROCESADORA DE PESCADOS Y MARISCOS	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	100%	500,000	500,000	100%
2007/C20099-PR	APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ABASTOS EN BAHIA DE BANDERAS NAYARIT" (APROBACION PARCIAL)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	100%	1,000,000	1,000,000	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	AVANCES FISICOS % Avance realizado/ programado	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
2007/C17079-CP	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA SEGUNDA ETAPA	TEPIC	TEPIC	SSN	48%	5,000,000	2,405,978	48%
2007/C19088-PR	EQUIPAMIENTO PARA EL COMITÉ DE SALUD ESTATAL DE HUAJIMIC	LA YESCA	HUAJIMIC	SSN	0%	145,334	0	0%
2007/C15089-PR	APORTACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO TURISTICO INTEGRAL DE LA PLAYA POPULAR LOS CORCHOS	SANTIAGO IXC.	LOS CORCHOS	SECRETARIA DE TURISMO	100%	2,192,000	2,192,000	100%
2007/C21090-PR	APORTACION AL PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD POR RAMAS DE PRODUCCION 2007	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100%	4,964,100	4,964,100	100%
2007/C21095-PR	SUPERVISION NORMATIVA (SUPERVISION TECNICA) PROSSAPYS 2007	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	100%	54,963	54,963	100%
2007/C21096-PR	SUPERVISION NORMATIVA (ATENCION SOCIAL) PROSSAPYS 2007	VARIOS	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	100%	56,313	56,313	100%
2007/C20100-PR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y MACHUELOS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE CAMPECHE Y JOSE PONCE	BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	AYTO. BAHIA DE BANDERAS	100%	353,849	353,849	100%
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA					176,489,332	171,489,604	97%
	SANEAMIENTO FINANCIERO							
	APORTACION AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL							
	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES					5,677,554	5,665,256	100%
	EMPLEO TEMPORAL					800,000	795,863	99%
	HABITAT					11,736,914.00	11,634,888	99%
	JORNALEROS AGRICOLAS					153,731	151,731	99%
	MICROREGIONES					828,857	828,761	100%
	OPCIONES PRODUCTIVAS					1,016,368	1,016,368	100%
	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS					5,118,859	5,049,103	99%
	DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS					7,140,000	6,730,350	94%
						32,472,283	31,872,320	98%
				TOTAL		208,961,615	203,361,924	97%

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII FONDO VIII
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2007

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **CUARTO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad		% Avance realizado/ programado	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado/autorizado
	AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ FIRMA: _____							