

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico																
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
														3	4	5								6	7	8	9	10	10/9						
18-NAYARIT RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																																			
FAFEF													257,760,329	257,760,329	244,446,203	244,359,029	95%	3,599,419	2,349,419			4,109	4,091	100%											
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																																			
INVERSIÓN																																			
OBRA PÚBLICA																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
19488	2008/C01082-PR PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	1-ACAPONETA	CERRO BOLA	RURAL	2008/C01082-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT		-	246,916	246,916	246,916	246,916	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
84470	2008/C01112-CP CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR "CBTA 182" (CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2008/C01112-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		-	0	0	0	0	0%	700,000	0	0	LABORATORIO	1	0	0%											
19409	2008/C10079-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	10-ROSAMORADA	PERICOS	RURAL	2008/C10079-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT		-	4,105,922	4,105,922	4,105,920	4,105,920	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
19280	2008/C11060-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)	11-RUIZ	SAN PEDRO IXCATAN	RURAL	2008/C11060-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT		-	1,374,915	1,374,915	1,371,350	1,371,350	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
114468	83X118027070 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAREZ	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	83X118027070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RUIZ		-	126,868	126,868	126,868	126,868	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
114344	83X118027076 ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAREZ	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	83X118027076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RUIZ		-	672,542	672,542	672,542	672,542	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
19110	2008/C12046-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-SAN BLAS	TECUITATA	RURAL	2008/C12046-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT		-	964,333	964,333	962,916	962,916	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
80927	2008/C17072-CP CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA DEL PUERTO DE SAN BLAS (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2008/C17072-CP	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		-	16,077	16,077	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%											
19539	2008/C13099-PR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CERRO PELON	RURAL	2008/C13099-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT		-	470,083	470,083	469,679	469,679	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
114729	83X118032780 CONSTRUCCION DE CASA DE LA PLENITUD	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	83X118032780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS		-	76,236	76,236	76,236	76,236	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											
114756	83X118032799 CONSTRUCCION DE CASA DE LA PLENITUD	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COASTECOMATE	RURAL	83X118032799	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS		-	76,236	76,236	76,236	76,236	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9													
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																								
FAFEF													257,760,329	257,760,329	244,446,203	244,359,029	95%	3,699,419	2,349,419		4,109	4,091	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
114598	83X118033544 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEPELTITIC	RURAL	83X118033544	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS			151,011	151,011	151,011	151,011	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
19390	2008/C14078-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS	RURAL	2008/C14078-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			4,073,209	4,073,209	4,073,209	4,073,209	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
115248	83X118042022 PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPALES	14-SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALILLA	RURAL	83X118042022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO			459,471	459,471	459,471	459,471	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
19020	2008/C15041-PR CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CARCAMO DE REBOMBEO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LABORES Y MAYORQUIN	RURAL	2008/C15041-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,368,441	1,368,441	1,368,441	1,368,441	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
82058	2008/C15107-CP CASETA DE SUBESTACION Y RED EXTERIOR DE ALTA Y BAJA TENSION ETAPA 3 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2008/C15107-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,308,240	1,308,240	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
84427	2008/C15112-PR CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y PRIMERA ETAPA DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA. NO. 195) (CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	RURAL	2008/C15112-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			221,058	221,058	0	0	0%	322,442	322,442	OBRA	1	0	0%	
81665	2008/C15115-PR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO DE LA ISLA DE MEXCALTITAN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE	RURAL	2008/C15115-PR	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			744,118	744,118	744,118	744,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81517	2008/C15116-PR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION GENERAL DE LA ISLA MEXCALTITAN Y EMBARCADERO LA BATANGA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE	RURAL	2008/C15116-PR	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			702,589	702,589	702,589	702,589	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
81061	2008/C215086-CP CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2008/C215086-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,749,785	1,749,785	981,724	981,724	56%	0	0	OBRA	1	1	55%	
115638	83X118026989 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	83X118026989	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA			570,381	570,381	570,381	570,381	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
115674	83X118031997 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GALEANA Y LUIS FIGUEROA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	83X118031997	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA			800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2008
CUARTO TRIMESTRE
18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9													
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																								
FAFEF													257,760,329	257,760,329	244,446,203	244,359,029	95%	3,599,419	2,349,419		4,109	4,091	100%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
18996	2008/C02037-PR CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ALMACENAMIENTO EN TETITLAN, LINEA DE INTERCONEXION CON VALLE VERDE	2-AHUACATLÁN	VARIAS	RURAL	2008/C02037-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			2,779,654	2,779,654	2,774,152	2,774,152	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
18910	2008/C03022-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	2008/C03022-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,890,224	1,890,224	1,890,223	1,890,223	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	10%
19320	2008/C03076-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	2008/C03076-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,332,338	1,332,338	934,229	934,229	70%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
16746	2008/C04057-PR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO COSTA-SUR LA PEÑITA DE JALTEMBA-GUAYABITOS-LOS AYALA (2DA. ETAPA)	4-COMPOSTELA	VARIAS	URBANO	2008/C04057-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			7,436,568	7,436,568	7,436,566	7,436,566	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
16880	2008/C04081-PR PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL ARENOSO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/C04081-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			571,374	571,374	571,374	571,374	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
18031	2008/C04098-PR CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL "VENA DEL MUERTO"	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	2008/C04098-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			323,356	323,356	322,538	322,538	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
19063	2008/C05047-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-HUAJICORI	LA ESTANCIA	RURAL	2008/C05047-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			612,407	612,407	612,406	612,406	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
114242	83X118027623 TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	83X118027623	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI			167,743	167,743	167,743	167,743	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
114150	83X118027655 TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	83X118027655	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI			128,547	128,547	128,547	128,547	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
15294	2008/C06070-CP CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MARGENES DEL RIO CHICO	6-IXTLÁN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2008/C06070-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,118,055	1,118,055	1,118,055	1,118,055	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
84363	2008/C06111-CP CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL "CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27" (CEBTIS NO. 27) (CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	6-IXTLÁN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2008/C06111-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			0	0	0	0	0%	550,000	0	0	LABORATORIO	1	0	0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9		
18-NAYARIT RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																									
	FAFEF													257,760,328	257,760,328	244,446,203	244,358,025	95%	3,599,419	2,349,419		4,109	4,091	100%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSIÓN																								
00811	2008/C08006-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (COMPLEMENTO)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2008/C08006-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				673,197	673,197	673,197	673,197	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
19470	2008/C08055-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-XALISCO	EL MALINAL	RURAL	2008/C08055-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				2,369,131	2,369,131	2,366,318	2,366,318	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
00849	2008/C21045-PR CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO EN LA U.T.N.	8-XALISCO	XALISCO	RURAL	2008/C21045-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				163,232	163,232	162,818	162,818	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
	AMPLIACIÓN																								
18733	2008/C10020-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ROSAMORADA	PIMIENTILLO	RURAL	2008/C10020-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				1,893,798	1,893,798	1,893,268	1,893,268	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
115370	83X118041609 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. FERNANDO ARCADIA	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LABOR	RURAL	83X118041609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO				425,896	425,896	425,896	425,896	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
19693	2008/C16049-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	16-TECUALA	TIERRA GENEROSA	RURAL	2008/C16049-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				603,086	603,086	563,963	563,963	94%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
80767	2008/C17056-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17056-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				11,500,000	11,500,000	7,090,432	7,090,432	62%	0	0	0	OBRA	1	0	41%
80957	2008/C17085-C PPROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (AJUSTES DE COSTOS ENERO Y FEBRERO 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17085-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				136,725	136,725	136,725	136,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
19335	2008/C19077-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	2008/C19077-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				2,298,256	2,298,256	2,298,256	2,298,256	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
15250	2008/C02023-CP AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	2008/C02023-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				2,782,739	2,782,739	2,782,738	2,782,738	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
15204	2008/C04024-CP AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO LA ESTACION Y LINEA DE CONDUCCION)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2008/C04024-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				1,362,102	1,362,102	1,361,644	1,361,644	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
18979	2008/C04039-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTELA	EL CAPOMO	RURAL	2008/C04039-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT				2,328,508	2,328,508	2,328,502	2,328,502	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														
18-NAYARIT RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																									
FAFEF													257,760,329	257,760,329	244,446,203	244,359,025	95%	3,699,419	2,349,419		4,109	4,091	100%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION																									
79463	2008/C04059-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	4-COMPOSTELA	RINCON DE GUAYABITOS	RURAL	2008/C04059-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			11,295,726	11,295,726	11,250,534	11,250,534	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
MEJORAMIENTO																									
18930	2008/C21033-PR COMPONTE DE ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21033-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,264,098	1,264,098	1,260,963	1,260,963	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
19656	2008/C21040-PR COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	2008/C21040-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			382,000	382,000	381,999	381,999	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
47306	2008/C21043-PR INDIRECTOS DE SUPERVISION APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2008/C21043-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,762,537	1,762,537	1,751,963	1,751,963	99%	0	0	ACCION			1	1	100%
19095	2008/C21051-PR SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2008 (REGION SUR-SIERRA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21051-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			643,645	643,645	643,633	643,633	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
19078	2008/C21052-PR SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2008 REGION NORTE-PACIFICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21052-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			957,883	957,883	957,883	957,883	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
19437	2008/C12069-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	12-SAN BLAS	MECATAN	RURAL	2008/C12069-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			204,418	204,418	203,758	203,758	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
19130	2008/C13068-PR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	2008/C13068-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			160,000	160,000	159,959	159,959	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
114924	83X118042010 RENOVACION Y EMPEDRADO AHOAGADO EN CALLE PRINCIPAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUITAPILCO	RURAL	83X118042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO			101,299	101,299	101,299	101,299	100%	0	0	ACCION			1	1	100%
118251	2008/C17071-CP LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO7-TEPIC MOLOLOA TRAMO: AV. MEXICO		TEPIC	URBANO	2008/C17071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,414,424	1,414,424	1,388,398	1,388,398	98%	0	0	OBRA			1	1	100%
19151	2008/C03066-PR PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	3-AMATLAN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	2008/C03066-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			140,000	140,000	139,541	139,541	100%	0	0	ACCION			1	1	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2008
CUARTO TRIMESTRE
18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																								
	FAFEF													257,760,328	257,760,328	244,446,203	244,359,025	95%	3,599,419	2,349,419		4,109	4,091	100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
15266	2008/C13034-CP REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1RA. ETAPA)	3-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	2008/C13034-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,395,150	1,395,150	1,395,150	1,395,150	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
114554	83X118032767 REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES CALZADA DEL PANTEON Y ZARAGOZA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	83X118032767	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS			37,879	37,879	37,879	37,879	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
81235	2008/C14048-PR REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA (COMPLEMENTO)	14-SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	RURAL	2008/C14048-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			383,275	383,275	355,830	355,830	93%	0	0	OBRA	1		1	99%
115458	83X118027005 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	83X118027005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA			27,374	27,374	27,374	27,042	99%	0	0	ACCION	1		1	100%
115584	83X118027021 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	83X118027021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA			165,750	165,750	165,750	165,750	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
15186	2008/C16019-PR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	2008/C16019-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,897,532	1,897,532	1,897,532	1,897,532	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
15196	2008/C16021-PR REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	2008/C16021-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			2,095,191	2,095,191	2,091,782	2,091,782	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
15278	2008/C16038-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	2008/C16038-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			2,200,383	2,200,383	2,200,383	2,200,383	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
115938	83X118033572 REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	17-TEPIC	BELLAVISTA	RURAL	83X118033572	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEPIC			35,419	35,419	35,419	35,337	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
115991	83X118033834 RESTAURACION Y REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	83X118033834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			487,838	487,838	487,838	487,838	100%	0	0	ACCION	1		1	100%
15288	2008/C20061-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA (COLECTORES)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2008/C20061-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			18,886,234	18,886,234	18,885,558	18,885,558	100%	0	0	ACCION	1		1	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																								
FAFEF													257,760,325	257,760,325	244,446,203	244,359,025	95%	3,599,419	2,349,419		4,109	4,091	100%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
16616	2008/C04058-PR REHABILITACION DESAZOLVE DE COLECTORES COSTA SUR (LA PENITA DE JALTEMBA-RINCON DE GUAYABITOS - LOS AYALA)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	2008/C04058-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,786,693	1,786,693	1,786,693	1,786,693	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18117	2008/C070074-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACION)	JALA	JALA	URBANO	2008/C07074-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			6,725,858	6,725,858	5,766,233	5,766,233	86%	0	0	ACCIÓN	1	1	73%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
83749	2008/C12106-PR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULAS VIRTUALES PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 130 (CBTA NO. 130)	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2008/C12106-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			136,430	136,430	86,490	86,490	63%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
83084	2008/C13104-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 107 (CBTA NO. 107)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	2008/C13104-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			517,483	517,483	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
81774	2008/C15089-CP ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA EDIFICIO DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2008/C15089-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,070,481	1,070,481	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
81863	2008/C15093-CP ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE SUELOS PARA LA CARRERA DE AGROBIOTECNOLOGIA (1RA. ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2008/C15093-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			259,060	259,060	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
82713	2008/C17091-PR ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO PARA EL PLANTEL TEPIC CONALEP 169	17-TEPIC	TEPIC	RURAL	2008/C17091-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			154,693	154,693	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
84306	2008/C17105-PR ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NO. 100 (CBTIS NO. 100)	17-TEPIC	FRANCISCO I MADERO	RURAL	2008/C17105-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			499,253	499,253	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
84556	2008/C17114-CP ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO DE LOS ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 100 (CETIS NO. 100)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17114-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			474,595	474,595	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
82150	2008/C04092-CP ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL PLANTEL CONALEP 257 PENITA DE JALTEMBA	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	2008/C04092-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			718,750	718,750	284,896	284,896	40%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
82835	2008/C06103CP ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CBTIS NO. 27)	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	2008/C06103CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			200,000	200,000	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MAQUINARIA																								
123049	2008/C17028-CP APORTACION ESTATAL PARA PROYECTO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE INULINA Y MIEL DE AGAVE"	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17028-CP	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDECO			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS																								
123443	2008/C15090-PR PROGRAMA DE SENALIZACION INFORMATIVA PARA LA ISLA DE MEXCALTITAN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE	RURAL	2008/C15090-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO			54,212	54,212	54,212	53,292	98%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9														
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
17964	2008/C17097-CP EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "B" ACUAFERICO NORTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17097-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			684,061	684,061	684,061	684,061	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN)																								
123101	2008/C21018-PR GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21018-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			1,403,678	1,403,678	1,358,113	1,358,113	97%	0	0	INFORME	1	0	0%	
81089	2008/C21087-PR GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PROGRAMA PESO A PESO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21087-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			371,813	371,813	107,202	107,202	29%	0	0	INFORME	1	0	25%	
123579	2008/C21109-PR SUPEVISION NORMATIVA (ATENCION SOCIAL PROSSAPYS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21109-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION ESTATAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA			99,956	99,956	99,956	99,956	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
123614	2008/C21110-PR SUPERVISION NORMATIVA (SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/C21110-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION ESTATAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA			99,957	99,957	99,957	99,957	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
123135	2008/C15073-PR TOMA DE FOTOGRAFIA AEREA DIGITAL PARA LA ZONA DE RIEGO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	15-SANTIAGO XCUINTLA	VARIAS	RURAL	2008/C15073-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																								
108248	2008/C17083-CP PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004)	7-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17083-CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			12,572,358	12,572,358	12,572,358	12,572,358	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
108218	2008/C17084-CP PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2006)	7-TEPIC	TEPIC	URBANO	2008/C17084-CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			52,267,910	52,267,910	52,267,910	52,267,910	100%	2,026,977	2,026,977	INFORME	1	1	100%	

Información complementaria y explicación de variaciones

11

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

LAS METAS TOTALES SON LABORATORIO ANDADOR 1 ALUMNOS 325 JORNALES 3047

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

EJECUTADA DEL 24/12/07 AL 21/02/08

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

Información complementaria y explicación de variaciones

11

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 501 JORNALES 1744

LAS METAS TOTALES SON BIBLIOTECA 1 INSTALACIONES 1 ANDADOR 1 ANEXO 1 LABORATORIO 1 ALUMNOS 350 JORNALES 2937

EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN EL CONVENIO DE TURISMO (50%) FECHAS DE INICIO Y TERMINO EL 13/10/08 AL 31/12/08

EL MONTO EJERCIDO Y APROBADO CORRESPONDE A LO ESTATAL (50%) LA OTRA PARTE ES POR PARTE DEL CONVENIO DE TURISMO (50%) FECHAS DE INICIO Y TERMINO EL 13/10/08 AL 31/12/08

FECHA DE INICIO: 5/09/08 METAS TOTALES: OBRA 1 PERSONAS 501 JORNALES 21,443 COMPLEMENTO CON RECURSOS FAM

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

Información complementaria y explicación de variaciones
11
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
LAS METAS TOTALES SON ANEXO 1 PERSONAS 2600 JORNALES 7257 FECHA DE INICIO 20/06/08 FECHA DE TERMINO EL 19/11/08
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

Información complementaria y explicación de variaciones
11
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA META SE COLOCO ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA CONTRAPARTE FEDERAL
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
LAS METAS TOTALES SON LABORATORIO ALUMNOS 245 JORNALES 2161

Información complementaria y explicación de variaciones
11
<p>LAS METAS TOTALES DE LA OBRAS SON: OBRA 1 ALUMNOS 2000 JORNALES 11331 OBRA EJECUTADA DEL 5/12/06 AL 6/07/07</p>
<p>EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL</p>
<p>METAS TOTALES SON OBRA 1 ALUMNOS 2000 JORNALES 184 FECHA DE INICIO 16/06/08 FECHA DE TERMINO EL 30/07/08</p>
<p>EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO S DUPLIQUE LA META</p>
<p>APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES</p>
<p>EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL</p>
<p>LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 39,343 FECHA DE INICIO 8/10/07 COMPLEMENTO DE LA OBRA EN FEIEF/2007</p>
<p>OBRA EJECUTADA DEL 8/10/07 AL</p>
<p>EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL</p>
<p>EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO; EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO S DUPLIQUE LA META</p>
<p>EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO; EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO S DUPLIQUE LA META</p>
<p>EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA META SE COLOCO ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA CONTRAPARTE FEDERAL</p>

Información complementaria y explicación de variaciones
11
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA META SE COLOCO ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA CONTRAPARTE FEDERAL.
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO (50%) DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL FIDEICOMISO DE PREVENION DE DESASTRES (FIPREDEN)
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

Información complementaria y explicación de variaciones

11

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE DESARRROLLO SOCIAL 3X1 MIGRANTES

EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTAD. EN LA META SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR ACCIONES CON LA CONTRAPARTE FEDERAL.

EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO S DUPLIQUE LA META

METAS TOTALES SON CANCHA 1 PERSONAS 1312 JORNALES 312 FECHA D INICIO Y TERMINO DEL 14-07-08 AL 01-09-08

Información complementaria y explicación de variaciones
11
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO; EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
COMPLEMENTO EN R33 FVIII 2007 FECHA DE INICIO EL 6/08/07
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO; EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO; EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA META
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL

Información complementaria y explicación de variaciones

11

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL.

FECHA DE INICIO EL 24/11/08 METAS
TOTALES SON EQUIPO 1 ALUMNOS 202

LAS METAS TOTALES EQUIPO 1 ALUMNOS
2393

LA FECHA DE INICIO ES EL 21/11/08
METAS TOTALES SON EQUIPO 1
PERSONAS 220

LAS FECHA DE INICIO ES EL 11/11/08
METAS TOTALES SON EQUIPO 1 ALUMNOS
94

FECHA DE INICIO EL 24/11/08 METAS
TOTALES EQUIPO 1 ALUMNOS 2925

FECHA DE INICIO EL 15/12/08 METAS
TOTALES EQUIPO 1 ALUMNOS 424

METAS TOTALES EQUIPO 1 ALUMNO 300

FECHA DE INICIO EL 24/11/08 METAS
TOTALES SON EQUIPO 1 ALUMNOS 625

METAS TOTALES SON EQUIPO 1 ALUMNOS
250

Información complementaria y explicación de variaciones
11
EL RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO APORTAR. EN LA META SE COLOCA LA UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL
APROBACION PARCIAL DE LOS GASTOS DE OPERACION PARA LA SUPERVISION D OBRAS Y ACCIONES EN TODO EL ESTADO
FECHA DE INICIO EL 1/10/08
TOMA DE FOTOGRAFIA DIGITAL AEREA EN LA ZONA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO, EN DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CANALES Y DRENE