

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16-NAYARIT RECURSO 2010																								
FAFEF																								
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
88824	2009/SOP0113-CP C OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)	TEPEC	TEPEC	URBANO	2009/SOP0113-CP C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			9,383,080	9,383,080	9,381,876	9,381,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA DEL 8/10/07 AL 31/05/2009 COMPLEMENTO EN " FIEEF 2007 " FVIII 2008 Y 2009 AMPLIACION POR UN MONTO DE \$1186,754
176835	2010/COCYTEN 163-PR CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/COCYTEN163-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE NAYARIT			16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION ESTATAL QUE SE REPORTA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO INTERACTIVO. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL.
MEJORAMIENTO																								
88778	2010/SOP0144-CP PROTECCION MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA TRAMO: P- SANCHEZ-AV. MEXICO (MARGEN DERECHA)	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/SOP0144-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			13,170,427	13,170,427	13,170,425	13,170,425	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295204 JORNALES 22807 FECHA DE INICIO EL 14/05/2010 FECHA DE TERMINO EL 12/07/2010 COMPLEMENTO EN FE 2010
88757	2010/SOP0145-CP PROTECCION MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA TRAMO: P- SANCHEZ-AV. MEXICO (MARGEN IZQUIERDA)	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/SOP0145-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			12,717,138	12,717,138	12,717,135	12,717,135	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295204 JORNALES 19187 FECHA DE INICIO EL 13/05/2010 FECHA DE TERMINO EL 11/07/2010 COMPLEMENTO EN FE 2010
REHABILITACION																								
88725	2010/CFE1701-CP C3 REHAB DEL SIST DE ABAST DE AGUA POT. ALCANT SANIT PLUVIAL, PAVIM INST DE INFRAEST DE REDES DE ALUMB PUBLICO, TELMEX MEGAC Y CFE CALLE MEXICO, T. AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROY	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/CFE1701-CP C2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS			6,548,874	6,548,874	6,548,874	6,548,874	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FIEF FR 2010 NOMBRE DE LA OBRA COMPLETO ES: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACION E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MEXICO, TRAMO: DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO (ARBOLES PARCIALES) FECHA DE INICIO EL 12/07/2010 FECHA DE TERMINO EL 16/09/10 COMPLEMENTO EN FONREGION 2010 AMPLIACION PARA 2011 \$1,868,772
88686	2010/SOP175-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA CCL. MOLOLOA (COMPLEMENTO)	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/SOP175-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			8,180,480	8,180,480	8,180,480	8,180,480	100.0%	213,878	213,878	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FONREGION 2009 FECHA DE INICIO EL 5/02/2010 FECHA DE TERMINO EL 12/09/10
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																								
156574	AMORTIZACION DE CAPITAL DE DEUDA PUBLICA 2004 2006 Y 2007	TEPEC	TEPEC	URBANO	COPODGP-R33-FB-015/10	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT			90,328,614	90,328,614	90,328,614	90,328,614	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
156510	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA 25% FAFEF	TEPEC	TEPEC	URBANO	COPODGP-R33-FB-018/10	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT			38,267,022	38,267,022	38,267,022	38,267,022	100.0%	0	0	PAGO	7.00	7.00	100.0%	
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																								
176962	2010/OF MAYOR308-CP APORTACION PARA EL SANEAMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES JUBILADOS MAJISTERIO	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/OF MAYOR308-CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION			38,041,933	38,041,933	38,041,933	38,041,933	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
176980	2010/OF MAYOR307-CP APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES JUBILADOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	2010/OF MAYOR307-CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION			37,583,893	37,583,893	37,583,893	37,583,893	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEDIA SUPERIOR																								
176808	2010/SEMSSICYT304-CP AULAS MOVILES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL NORTE	RUÍZ	RUÍZ	URBANO	2010/SEMSSICYT304-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEMSSICYT			276,646	276,646	0	0	0.0%	0	0	ALLA	1.00	0.00	0.0%	