

EJERCICIO 2004



SECRETARIA DE FINANZAS
DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

PERIODO: 01/01/2004

AL: 31/12/2004

FUENTE : RAMO XXXIII; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FONDO : Fondo III; Aportaciones para la Infraestructura Social
SUBFONDO : 695-27-03-SR-27-10 (REMANENTE 2000)

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2008

CLAVE	Sub Prg	DEFINICIÓN DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA NOMBRE DEL TIPO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. Y FECHA DE OFICIO DE APROB.	APROBADO					LIBERADO					SALDO					FONDO REVOLVENTE	ANTICIPO P/OBRA P/AMORT.	AV. FIN. %
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.			
GRAN TOTAL						39,180,293	0	39,180,293	0	0	35,294,195	0	35,294,195	0	0	3,886,098	0	3,886,098	0	0	0	860,803	90
		SOP				1,584,159	0	1,584,159	0	0	0	0	0	0	1,584,159	0	1,584,159	0	0	0	0	0	
UC	03	2004/CE-14-005-A-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS CUEVAS" UBICADO EN EL KM. 11+297.35 DEL CAMINO SAN LUIS DE LOZADA-SAN JOSE DE MOJARRAS (SALDOS 2000)	SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	COP-DP-R33-FI SE-0007-A/-A/2004 06/07/2004	1,584,159	0	1,584,159	0	0	0	0	0	0	1,584,159	0	1,584,159	0	0	0	0	0	

EJERCICIO 2004



PERIODO: 01/01/2004

AL: 31/12/2004

FUENTE : RAMO XXXIII; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 FONDO : Fondo III; Aportaciones para la Infraestructura Social
 SUBFONDO : 695-27-04-SR-27-10 (REMANENTE 2001)

SECRETARIA DE FINANZAS
 DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2008

CLAVE	Sub Prg	DEFINICIÓN DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA NOMBRE DEL TIPO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. Y FECHA DE OFICIO DE APROB.	APROBADO					LIBERADO					SALDO					FONDO REVOLVENTE	ANTICIPO P/OBRA P/AMORT.	AV. FIN. %
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.			
		SOP				1,285,183	0	1,285,183	0	0	488,634	0	488,634	0	0	796,549	0	796,549	0	0	0	860,803	38
UC	03	2004/CE-14-005-B-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEICULAR "LAS CUEVAS" UBICADO EN EL KM. 11+297.35 DEL CAMINO SAN LUIS DE LOZADA- SAN JOSE DE MOJARRAS (SALDOS DEL 2001)	SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	COP-DP-R33-FI SE-0010/20 /2004 27/08/2004	1,285,183	0	1,285,183	0	0	488,634	0	488,634	0	0	796,549	0	796,549	0	0	0	860,803	38
		SSN				325,671	0	325,671	0	0	315,429	0	315,429	0	0	10,242	0	10,242	0	0	0	0	97
SO	04	2004/R33/15/009-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-DP-R33-FI SE-0016/20 /2004 30/09/2004	325,671	0	325,671	0	0	315,429	0	315,429	0	0	10,242	0	10,242	0	0	0	0	97

EJERCICIO 2004



PERIODO: 01/01/2004

AL: 31/12/2004

SECRETARIA DE FINANZAS
DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

FUENTE : RAMO XXXIII; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

FONDO : Fondo III; Aportaciones para la Infraestructura Social

SUBFONDO : Fondo de Infraestructura Social Estatal (2003)

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2008

CLAVE	Sub Prg	DEFINICIÓN DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA NOMBRE DEL TIPO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. Y FECHA DE OFICIO DE APROB.	APROBADO					LIBERADO					SALDO					FONDO REVOLVENTE	ANTICIPO P/OBRA P/AMORT.	AV. FIN. %	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.				
		SOP				5,563,365	0	5,563,365	0	0	5,563,365	0	5,563,365	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	100
UB	02	2004/CE-02002-CP/A CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO DEL KM. 10+000 AL KM. 15+000 (AMPLIACION)	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COP-DP-R33-FI SE-0019/20 /2004 29/10/2004	1,019,211	0	1,019,211	0	0	1,019,211	0	1,019,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
SN	02*	2004/CE-17-003-CP CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	TEPIC	TEPIC	COP-DP-R33-FI SE-0018/20 /2004 28/10/2004	4,544,154	0	4,544,154	0	0	4,544,154	0	4,544,154	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	100
		SSN				6,278,628	0	6,278,628	0	0	6,067,361	0	6,067,361	0	0	211,267	0	211,267	0	0	0	0	0	97
SO	04	2003/CE-20005-PR R ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO	BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	COP-DP-R33-FI SE-0003/20 /2004 04/03/2004	365,412	0	365,412	0	0	365,412	0	365,412	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	100
SO	04	2003/CE-10006-PR R ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE ROSAMORADA	ROSAMORADA	ROSAMORADA	COP-DP-R33-FI SE-0003/20 /2004 04/03/2004	291,158	0	291,158	0	0	291,158	0	291,158	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	100
SN	04	2003/CE-15002-CP R EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-DP-R33-FI SE-0002/20 /2004 04/03/2004	2,340,316	0	2,340,316	0	0	2,340,316	0	2,340,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
SN	04	2003/CE-15003-CP R EQUIPAMIENTO DE PUNTA DE HOSPITAL INTEGRAL DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-DP-R33-FI SE-0002/20 /2004 04/03/2004	1,131,515	0	1,131,515	0	0	1,131,515	0	1,131,515	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	100
SO	04	2003/CE-17004-CP R ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COP-DP-R33-FI SE-0003/20 /2004 04/03/2004	1,923,017	0	1,923,017	0	0	1,923,017	0	1,923,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
SO	04	2004/CE-17010/A-CP ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	COP-DP-R33-FI SE-0016-A/-A/2004 30/09/2004	227,210	0	227,210	0	0	15,943	0	15,943	0	0	211,267	0	211,267	0	0	0	0	0	7

EJERCICIO 2004



SECRETARIA DE FINANZAS
DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

PERIODO: 01/01/2004

AL: 31/12/2004

FUENTE : RAMO XXXIII; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FONDO : Fondo III; Aportaciones para la Infraestructura Social
SUBFONDO : Fondo de Infraestructura Social Estatal (2004)

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2008

CLAVE	Sub Prg	DEFINICIÓN DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA NOMBRE DEL TIPO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. Y FECHA DE OFICIO DE APROB.	APROBADO					LIBERADO					SALDO					FONDO REVOLVENTE	ANTICIPO P/OBRA P/AMORT.	AV. FIN. %	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.				
		SOP				21,491,803	0	21,491,803	0	0	20,333,733	0	20,333,733	0	0	1,158,070	0	1,158,070	0	0	0	0	1	95
UB	02	2004/CE-03006-PR CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" AHUACATLAN BARRANCA DEL ORO DEL KM. 15+000AL KM. 16+800	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COP-DP-R33-FI SE-0012/20 /2004 30/09/2004	4,265,764	0	4,265,764	0	0	3,107,694	0	3,107,694	0	0	1,158,070	0	1,158,070	0	0	0	0	0	73
UB	02	2004/CE-02-002-CP CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO DEL KM. 10+000 AL KM. 15+000	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COP-DP-R33-FI SE-0004/20 /2004 06/05/2004	10,591,761	0	10,591,761	0	0	10,591,761	0	10,591,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
UB	02	2004/CE-02-001-CP CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "D" AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO DEL KM. 6+440 AL KM 10+000	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COP-DP-R33-FI SE-0004/20 /2004 06/05/2004	6,634,278	0	6,634,278	0	0	6,634,278	0	6,634,278	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	1	100
		SSN				2,651,484	0	2,651,484	0	0	2,525,672	0	2,525,672	0	0	125,812	0	125,812	0	0	0	0	0	95
SO	04	2004/R33/15/008-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (PARTE COMPLEMENTARIA)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-DP-R33-FI SE-0015/20 /2004 30/09/2004	125,812	0	125,812	0	0	0	0	0	0	0	125,812	0	125,812	0	0	0	0	0	
SO	04	2004/CE-17010-CP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTÁTILES	TEPIC	TEPIC	COP-DP-R33-FI SE-0015-A/ -A/2004 30/09/2004	817,922	0	817,922	0	0	817,922	0	817,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
SO	05	2004/CE-21-007/2004 ADQUISICION DE AMBULANCIAS DE ALTA TECNOLOGIA	VARIOS	VARIAS	COP-DP-R33-FI SE-0014/20 /2004 30/09/2004	1,707,750	0	1,707,750	0	0	1,707,750	0	1,707,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100