

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21										
18-MAYARIT RECURSO 2011													14,528,211	14,493,371	9,965,444	6,732,684	46.5%	0	0			208.60	201.59	96.6%								
APORTACIONES FEDERALES 52 REGISTROS																																
FAIS																																
FISE																																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																
203745	1DZP18051454 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE BEIS-BOL	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	1DZP18051454	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			91,321	91,321	91,321	91,321	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%									
202691	1DZP18051600 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE FUT BOL	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	1DZP18051600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			88,212	88,212	88,212	88,212	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%									
202877	1DZP18053919 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	1-ACAPONETA	LOS SANDOVALES	RURAL	1DZP18053919	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT			138,825	138,825	138,825	138,825	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%									
144097	2011-INIFE-09136-1089 CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES CON CAP DE 32 PERSONAS Y	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	2011-INIFE09136-1089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			2,293,197	2,293,197	2,290,947	0	0.0%	0	0	OBRA	20.00	20.00	100.0%									
92852	1DZP18043357 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (204.00 M²)	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	1DZP18043357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	H XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT			3,924	3,924	3,924	3,924	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
9352	1DZP18044752 CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	1DZP18044752	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	H XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT			43,870	43,870	43,870	43,870	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
9350	1DZP18044829 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	1DZP18044829	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	H XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT			20,222	20,222	20,222	20,222	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
9354	1DZP18044861 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	1DZP18044861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	H XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT			27,174	27,174	27,174	27,174	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
9349	1OOP18049111 INVERNADERO EL TRIUNFO	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	1OOP18049111	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	H XXXIX AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT			42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%									
71630	1OOP18049124 ADQUISICION DE OVINOS PARA PIE DE CRIA EN LA GUINEA	15-SANTIAGO XCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	1OOP18049124	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			73,776	73,776	73,776	73,776	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70975	1OOP18049126 ADQUISICION DE VAQUILLAS SUIZAS EN EL NOVILLERO	15-SANTIAGO XCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	1OOP18049126	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			63,600	63,600	63,600	63,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
71270	1OOP18049127 ADQUISICION DE VAQUILLAS Y 1 TORO PARA PIE DE CRIA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO XCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	1OOP18049127	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			58,300	58,300	58,300	58,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
71358	1OOP18049131 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA GRUPO MUSICAL EN LA GUINEA	15-SANTIAGO XCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	1OOP18049131	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			23,826	23,826	23,826	23,826	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
143802	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	1DZP1800755	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT			433,633	433,633	433,633	432,701	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%									
143639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA AVIACION	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1DZP1800755	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT			430,603	430,603	430,603	429,447	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																																
172287	CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 1DZP18044918	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	1DZP18044918	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			6,288	6,244	6,288	6,244	100.0%	0	0	TANQUE	3.00	3.00	100.0%									
165655	CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS 1DZP18044890	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	1DZP18044890	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			10,214	10,214	10,214	10,214	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3.00	3.00	100.0%									
165811	CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 1DZP18045194	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	1DZP18045194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			3,443	3,443	3,443	3,443	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%									
165669	CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 1DZP18045207	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL CARRIZO	RURAL	1DZP18045207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			3,443	3,443	3,443	3,443	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	0.00	0.0%									
172192	CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS 1DZP18044921	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	1DZP18044921	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			20,825	20,679	20,825	20,679	100.0%	0	0	TANQUE	10.00	10.00	100.0%									
172346	CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 1DZP18045256	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUUEVO MEXICO	RURAL	1DZP18045256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			6,288	6,244	6,288	6,244	100.0%	0	0	TANQUE	3.00	3.00	100.0%									
165869	CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS 1DZP18045228	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUUEVO MEXICO	RURAL	1DZP18045228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			13,599	13,599	13,599	13,599	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%									
165712	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS 1DZP18045180	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ZOPILOTE	RURAL	1DZP18045180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS			23,754	23,754	23,754	23,754	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	3.00	42.9%									
197915	2011-SOP-00146-0385 ELAB. DE LOS EST Y PROYE EJEC PARA LA CONST DEL CAM E.C. (RUIZ-ZACATECAS)-LA CUMBRE DEL	9-DEL NAYAR	GAVILANES	RURAL	2011-SOP-00146-0385	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			422,094	422,094	420,419	420,419	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
197983	2011-SOP-00005-0904 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO C CORA PALAPITAS, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM 5+300 (SALDO)	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	2011-SOP-00005-0904	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			5,458,842	5,458,842	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.80	0.79	28.2%									
70673	ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS	15-SANTIAGO XCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	1OOP18049137	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA NAYARIT			150,596	150,596	150,596	150,596	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70753	ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA	15-SANTIAGO XCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	1OOP18049128	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA NAYARIT			28,160	28,160	28,160	28,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70725	ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA	15-SANTIAGO XCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	1OOP18049130	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA NAYARIT			11,026	11,026	11,026	11,026	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70772	ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA COMERCIAL DE ESPECIES DE ESCAMAS	15-SANTIAGO XCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	1OOP18075311	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA NAYARIT			46,197	46,197	46,197	46,197	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70623	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO XCUINTLA	LAS HIGUERAS	RURAL	1DZP18051796	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA NAYARIT			244,605	244,605	244,605	244,605	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	60.00	100.0%									
70610	1OOP18049129 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PESCA COMERCIAL DE CAMARON Y ESPECIES DE ESCAMA EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO XCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	1OOP18049129	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			119,564	119,564	119,564	119,564	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									
70791	1OOP18049134 ADQUISICION DE MOTORES Y PANGA EN PLAYA EL SESTEO	15-SANTIAGO XCUINTLA	PLAYA EL SESTEO	RURAL	1OOP18049134	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA			86,549	86,549	86,549	86,549	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%									

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	General	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16							
70738	100P18049135 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO XCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	100P18049135	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA	-	-	14,080	14,080	14,080	14,080	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
70837	100P18049136 ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE PESCA EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO XCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	100P18049136	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA	-	-	43,879	43,879	43,879	43,879	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
70700	100P18075310 ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA 25 HP EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO XCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	100P18075310	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XCUINTLA	-	-	26,126	26,126	26,126	26,126	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
97676	18/02/0002/2011 MOD. Y AMP. CAMINO E.C. (EL JICOTE-SALAZARES)-VADO DEL CORA (EST. PANI)-COL. VADO DEL CORA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+000 (A NIVEL DE PAVIMENTO) Y DEL KM 3+000 AL KM 3+800 (EMPEDRADO)	15-SANTIAGO XCUINTLA	VADO DEL CORA (ESTACION PANI)	RURAL	18/02/0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XCUINTLA	-	-	2,739,492	2,739,492	2,739,492	2,735,439	99.9%	0	0	KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%
159375	1D2P18040213 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPEC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	1D2P18040213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	14,062	14,062	14,062	14,034	99.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159316	1D2P18039883-CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	1D2P18039883	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	12,541	12,541	12,541	12,475	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159342	1D2P18040136-CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	1D2P18040136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	18,729	18,729	18,729	18,713	99.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159383	1D2P18040308-CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD COLONIA 14 DE MARZO	17-TEPEC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	1D2P18040308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	10,968	10,968	10,968	10,916	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159429	1D2P18040626-CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	17-TEPEC	LOS SABINOS	RURAL	1D2P18040626	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	7,933	7,933	7,933	7,797	98.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159453	1D2P18040719-CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	17-TEPEC	JUMATAN	RURAL	1D2P18040719	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	10,968	10,968	10,968	10,916	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159469	1D2P18040800-CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ALATORRE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	1D2P18040800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	10,968	10,968	10,968	10,916	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159482	1D2P18040997-CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTTITAN	17-TEPEC	SANTIAGO DE POCHOTTITAN	RURAL	1D2P18040997	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	23,510	23,510	23,510	23,391	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159491	1D2P18041158-CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CORA DE ABAJO	17-TEPEC	CORA DE ABAJO	RURAL	1D2P18041158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	23,510	23,510	23,510	23,391	99.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159513	1D2P18041305-CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPEC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	1D2P18041305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	15,681	15,681	15,681	15,594	99.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159522	1D2P18041472-CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17-TEPEC	SAN ANDRES	RURAL	1D2P18041472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	34,411	34,411	34,411	34,306	99.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
160282	18/02/0004/2011-ELAB. DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE ALCANTARILLA-VADO EN RIO MOLOLOA DE CAMINO SALAZARES-LAS PILAS EN LA LOC. DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	18/02/0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	51,968	51,258	51,968	51,258	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159841	18/02/0003/2011-ELAB. DE LOS EST Y PROY. EJEC. P.L.A. MOD. Y AMP.L. CAMINO E.C. LAS PILAS-ENTRONQUE CARR. AGUAMILPA) DE 0+000 KM. AL 12+200 Y CONST. DE PTE VEHICULAR S. ROSA EN KM 11+200 LOC. SALV. ALLENDE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	18/02/0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	269,602	264,866	269,602	264,866	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
159856	18/02/0005/2011-ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMP.L. DEL CAMINO E.C. KM 17+800 (POCHOTTITAN-ANJAPAN) COLORADO DE LA MORA 0+000 AL KM 27+000 EN LA LOC. COLORADO DE LA MORA	17-TEPEC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	18/02/0005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	387,904	387,127	387,904	387,127	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
160373	18/02/0006/2011-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	18/02/0006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	209,094	192,708	209,094	192,708	100.0%	0	0	SISTEMA/DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%
159875	18/02/0007/2011-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. HUANACAXTLA HUICHO) EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	18/02/0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEC NAYARIT	-	-	114,815	102,819	114,815	102,819	100.0%	0	0	SISTEMA/DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones
24
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. LOS MONTOS SON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.
PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.
PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.
PROYECTO TERMINADO RAMO 6 2011. LOS MONTOS SON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.
PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. LOS DATOS SON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.