

Total: 1114

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Regimen	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero						Año Físico			Observaciones			
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Multiciclo	Reembolso (reintegración)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Meta/Objetivo	Unidad de Medida	Población
000130000040308	Aplicación del Sistema de Agua Potable, Para beneficiar al Sector 41 Residencial de la Localidad de Occidente de La Mesa, en el Municipio de Toluca	1802000201	Mexicali	Toluca	Occidente	Municipal	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	SIADAP Toluca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,787	\$40,787	\$40,784	\$40,784	\$40,784	\$40,784	100.00	00	línea de conducción	143	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040454	Aplicación del Sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-057-079	Mexicali	San Felipe	La Cofradía Uno	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$561,221	\$561,221	\$561,221	\$561,221	\$561,221	\$561,221	100.00	00	Red de distribución	30	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040494	Aplicación del Sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-013-140	Mexicali	San Felipe	Juanita del Topocho	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$375,964	\$375,963	\$375,963	\$375,963	\$375,963	\$375,963	100.00	00	Red de distribución	45	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040497	Operación de la línea de Media Tensión y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Zona de San Felipe, en el Municipio de San Felipe	2011-AYTO-19-FRM-005-102	Mexicali	San Felipe	La Cofradía Uno	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Energía	En Ejecución	2013	\$2,232,983	\$2,232,983	\$2,232,983	\$2,232,983	\$2,232,984	\$2,232,984	100.00	00	Red de distribución	45	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040505	Operación del sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-014-110	Mexicali	San Felipe	San Pablo	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,159	\$404,159	\$404,159	\$404,158	\$404,159	\$404,159	100.00	00	Red de distribución	45	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040501	Apertura Municipal Para la Construcción de Puentes de Taberías y Cerramiento del Camino del Sector 1	2011-AYTO-19-FRM-010-112	Mexicali	San Felipe	Juanita del Topocho	Urbano	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Obra pública	En Ejecución	2013	\$94,109	\$94,109	\$94,109	\$94,109	\$94,109	\$94,109	100.00	00	Red de distribución	10	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040506	Operación del Sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-004-121	Mexicali	San Felipe	Rancho Viejo	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,878	\$470,878	\$470,878	\$470,878	\$470,253	\$470,253	99.87	00	Red de distribución	45	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040514	Aplicación del Sistema de Agua Potable	-	Mexicali	San Felipe	San Felipe	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	MUNICIPIO DEL MARSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,640	\$55,640	\$55,640	\$55,640	\$55,615	\$55,615	99.79	00	Red de distribución	45	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040424	Operación del Sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-016-109	Mexicali	Toluca	Las Flores del Topocho	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,410,133	\$7,410,134	\$7,410,134	\$7,410,134	\$7,410,134	\$7,410,134	100.00	00	Red de distribución	2,133	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040428	Operación del Sistema de Agua Potable	2011-AYTO-19-FRM-017-101	Mexicali	San Felipe	San Felipe	Rural	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,994,896	\$9,994,896	\$9,994,896	\$9,994,896	\$9,994,896	\$9,994,896	100.00	00	Red de distribución	27,478	100.00	0.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.
000130000040405	Operación del sistema de Agua Potable Para beneficiar a las localidades de Occidente de Toluca, en el Municipio de Toluca	18-02-0001-2013	Mexicali	Ampoyaca	Ampoyaca	Urbano	Aperturas y Puentes	100 PAIS Estándares		2013	SIADAP Toluca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,432,249	\$1,432,249	\$1,432,249	\$1,432,249	\$1,432,249	\$1,432,249	100.00	00	Red de distribución	123	100.00	100.00	Financiera: 100% comprometido / Física: 100% comprometido / Registros: 100% de obra ejecutada (Ejercicio 2013) - FIDUCIARIA PARA EL EJERCICIO 2013.