

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		
2	3	4	5	6														
18-NAYARIT RECURSO 2008																		
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795
FIES																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
59917	35 REENCARPETAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO)(COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	998,968	998,968	100%	0
35652	52 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)(LA CONTRAPARTE ESTATAL REPRESENTA EL 51.74% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	200858 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	66,472,000	66,472,000	58,055,337	58,055,337	87%	0
35048	53.- PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) (LA CONTRAPARTE ESTATAL REPRESENTA EL 45.68% DEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	29755 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	39,122,850	39,122,850	33,882,043	33,882,043	87%	0
157946	69 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE SORGO EN BENEFICIO DE PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	1-ACAPONETA	LA GUASIMA	RURAL	69	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	276 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	1,625,121	1,625,121	1,625,121	1,625,121	100%	0
59747	30 AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 16710	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	776,709	776,709	774,738	774,738	100%	0
35786	32 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA SECCION II (TERMINACION)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	3423 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,107,284	1,107,284	1,107,284	1,107,284	100%	0
57911	10. CONSTRUCCION DE VADOS Y REHAB. DE CAMINO TECUALA CAMALOTITA (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	CAMALOTITA	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA	42227 PERSONAS	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 638-CENTRO SCT NAYARIT	575,324	575,324	551,483	551,483	96%	0
58371	11. CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, SUTSEM. 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	LA CANTERA	RURAL	11	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	362,246	362,246	362,246	362,246	100%	0
58748	13 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	770 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,945	57,945	57,945	57,945	100%	0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3						
														Ministrado	Programado	Ejercido			Generados					
1	2	3	4	5	6								6											
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS																								
FIES													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795						
59620	24 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1432 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,952	1,051,952	1,051,952	1,051,952	100%	0						
59666	25 CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA PISCINA DE HIDROTERAPIA EN EL CREE (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,075	238,075	238,075	238,075	100%	0						
59720	26 CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN "CD. DE LA SALUD" DEL KM. 0+000 AL KM. 0+631.182	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,589	821,589	821,586	821,586	100%	0						
59786	31 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,570	184,570	184,486	184,486	100%	0						
60127	38 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (MODIFICADO Y REPROGRAMADO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	888,025	888,025	887,890	887,890	100%	0						
35808	56 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ELESTADO A TRAVES DEL FONDO CONCURSABLE A LA INVERSION EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ELESTADO DE NAYARIT; QUE CONSTA DE LAS ACCIONES SIGUIENTES: 1.-	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	47,157,143	47,157,143	19,732,488	19,732,488	42%	0						
60180	39 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14 114 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,636,310	1,636,310	1,636,310	1,636,310	100%	0						
60256	40 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10392 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,656,946	1,656,946	1,656,946	1,656,946	100%	0						
163967	46.- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 240 MTS. "AMATLAN DE CAÑAS"	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	46	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	3012 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,760,805	1,760,805	1,760,805	1,760,805	100%	330,806						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados Generados 6
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		
18-NAYARIT RECURSO 2008																		
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS																		
FIES													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795
59114	15 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTEL A	IXTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1745 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173,740	173,740	173,739	173,739	100%	0
59184	16 CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTEL A	ZACUALPAN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4468 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,870	77,870	77,542	77,542	100%	0
59890	34 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CECYTEN NO. 8	4-COMPOSTEL A	COMPOSTEL A	URBANO	34	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 15991	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	953,734	953,734	953,734	953,734	100%	319,752
35712	45- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS. EN EL CECYTEN NO.8 (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTEL A	COMPOSTEL A	URBANO	45	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	146,809	146,809	146,809	146,809	100%	0
59257	17 CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	5-HUAJICORI	QUIVIQUINTA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	416 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	507,077	507,077	507,077	507,077	100%	0
60287	41 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25713 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,653,977	1,653,977	1,653,977	1,653,977	100%	0
163655	54 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS)	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	245	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	173,595
60445	42 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16071 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,371,881	1,371,881	1,371,881	1,371,881	100%	0
158247	73 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AGRICULTURA EN CONDICIONES CONTROLADAS (INVERNADEROS) MODERNIZACION	7-JALA	JALA	URBANO	73	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	23 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	3,217,722	3,217,722	3,217,722	3,217,722	100%	0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados
														Ministrado	Programado	Ejercido			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
18-NAYARIT RECURSO 2008																			
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795	
FIES																			
157611	63 MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	64 PRODUCTORES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,673,077	1,673,077	1,673,077	1,673,077	100%	0	
158153	71 OBRAS DE TECNIFICACION DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	129 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	1,436,358	1,436,358	1,436,358	1,436,358	100%	0	
157823	67 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	10-ROSAMORADA	BONITA	RURAL	67	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	107 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	1,534,610	1,534,610	1,534,610	0	0%	0	
157925	68 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	68	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	43 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	2,459,966	2,459,966	2,459,966	0	0%	0	
157795	66 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA CONGELADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	66	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	13 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	1,153,050	1,153,050	1,153,050	1,153,050	100%	0	
157977	70 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA SECADORA Y BENEFICIADORA DE ARROZ	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SAUTA	RURAL	70	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	126 FAMILIAS	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	7,102,404	7,102,404	7,102,404	7,102,404	100%	0	
60013	36 MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31 185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	2,999,664	2,999,664	100%	0	
MEJORAMIENTO																			
163312	58 PAVIMENTACION DEL CAMINO AMADO NERVO E.C. CHAPALILLA DEL KM 7+000 AL KM 8+754.31 (COMPLEMENTO)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	58	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDAD	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,273,967	1,273,967	1,273,833	1,273,833	100%	0	
163426	65 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO E.C. CHAPALILLA-COMPOSTELA DEL KM 3+040 AL KM 7+000 (AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	65	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDAD	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	515,993	515,993	515,993	515,993	100%	0	
60643	44 CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	44	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,594,797	8,594,797	8,587,845	8,587,845	100%	0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados Generados 6	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		
18-NAYARIT RECURSO 2008																		
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS																		
													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795
FIES																		
59283	18 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9114 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	222,048	222,048	222,048	222,048	100%	0
157523	61 REHABILITACION DE UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	61	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	620,939	620,939	620,939	620,939	100%	0
157564	62 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	62	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	14 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	640,096	640,096	640,096	640,096	100%	0
59082	14 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL PAPALETE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,926	17,926	17,926	17,926	100%	0
60541	43 REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	43	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	514,471	514,471	514,436	514,436	100%	0
60686	47 REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (MEJORAMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES, PINTURA, IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y CUBICULO DE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	47	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,073,139	2,073,139	2,073,139	2,073,139	100%	0
157492	60 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTAS	17-TEPIC	EL JICOTE	RURAL	60	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	510,359	510,359	510,359	510,359	100%	0
57712	8. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 551 PERSONAS	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JZL-AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4,878,330	4,878,330	4,878,330	4,878,330	100%	0
57738	9. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30551 PERSONAS	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JZL-AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4,748,737	4,748,737	4,748,737	4,748,737	100%	0
EQUIPAMIENTO																		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados Generados 6	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		
18-NAYARIT RECURSO 2008																		
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795
FIES																		
BIENES MUEBLES																		
163447	22 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ALUMNOS 3097	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,654,295	1,654,295	1,398,905	1,398,905	85%	0
163441	21 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTELE	URBANO	21	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ALUMNOS 192	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,582,225	1,582,225	1,526,713	1,526,713	96%	0
MAQUINARIA																		
158290	75 EQUIPAMIENTO PARA LA AGROINDUSTRIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	687 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	2,619,825	2,619,825	2,619,825	2,619,825	100%	0
157409	59 EQUIPAMIENTO DE UN BENEFICIO HUMEDO Y SECO DE CAFE A FAVOR DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL SECTOR SOCIAL	17-TEPIC	LA YERBA	RURAL	59	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	110 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	621,956	621,956	621,956	621,956	100%	0
OTROS																		
95471	7.- DESARROLLO PARCELARIO (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1192 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0
163457	48 ADQUISICION DE MODULOS DE NMT Y BIS (ADITAMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	598619 PERSONAS	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0%	187,600
OTROS																		
GASTOS INDIRECTOS																		
58429	12. GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5, 6, 8, 9, 10 Y 11	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	328,490	328,490	155,606	155,606	47%	0
60728	57 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION PROYECTOS 37,39,40,41 Y 47 (DGCM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,660	62,660	62,660	62,660	100%	0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Generados 6	
18-NAYARIT RECURSO 2008																		
SUBSIDIOS (67 REGISTROS)																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS																		
FIES													255,085,957	255,085,957	213,482,469	208,187,893	82%	5,195,795
60104	37 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9433 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,581,696	6,581,696	6,581,696	6,581,696	100%	76,235
59574	23 ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADIOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,563,866	1,563,866	1,563,866	1,563,866	100%	0
57461	3.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,857,492	1,857,492	1,857,232	1,857,232	100%	12,902
57594	4.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTESECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	804,985	804,985	804,240	804,240	100%	0
59518	19 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	248,280	248,280	99%	0

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos 7	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	KILOMETRO	350	350	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL 17/04/09 AL 27/04/09
0	ACCION	1	1	90%	OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINACION DEL 31 DE MARZO DE 2010
0	SISTEMA	1	1	90%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE CONVENIDO POR EL ESTADO OBRA AUTORIZADA CON PRORROGA PARA TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2010.
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 16710 JORNALES 1036 FECHA DE INICIO EL 7/05/08 Y TERMINO EL 1/12/08 * COMPLEMENTO EN PROCEDES 2007
0	SISTEMA	1	1	100%	
0	KILOMETRO	3	3	100%	EJECUTADA DEL 16/01/08 AL 30/08/08 COMPLEMENTO EN FIES 3ER ANTIPO 2007
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 14/07/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS Y CONVENIOS, OBRA PUBLICA
0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PEROSNAS 770 JORNALES 1,678 EJECUTADA DEL 12/05/08 AL 29/08/08 COMPLEMENTO EN FIES 3ER Y 4TO ANTIPO 2007

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/03/07 AL 29/08/07 COMPLEMENTO EN FIES 3ER ANTICIPO 2006
0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS FECHA DE INICIO EL 17/11/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08
0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	631	631	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO 8/09/2008 AL 22/11/08 COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
0	OBRA	1	1	100%	EJERCIDO BENEFICIARIOS \$120,450.17 FECHA DE INICIO EL 16/03/09 FECHA DE TERMINO EL 28/05/09 METAS TOTALES ANEXO 1 ALUMNOS 180
0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 295204 JORNALES 1269 EJECUTADA DEL 18/05/09 AL 16/06/09
0	ACCION	1	1	70%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION. SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICARSE LA META. OBRA CON PRORROGA AUTORIZADA PARA TERMINACION AL 31 DE MARZO DE 2010
0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 14,114 JORNALES 2,369 FECHA DE INICIO EL 4/05/09 FECHA DE TERMINO EL 2/06/09
0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 10392 JORNALES 2369 FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO EL 13/08/09
329,025	POZO	1	1	100%	

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 23/06/08 FECHA DE TERMINO EL 15/11/08 *COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTICIPO 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 1745
0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 30/06/08 AL 28/11/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTICIPO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 4468
319,752	KILOMETRO	0	0	100%	FECHA DE INICIO EL 8/02/09 FECHA DE TERMINO EL 19/04/09 METAS TOTALES SON KM 0.33 PERSONA 15991 JORNALES 2309
0	POZO	1	1	100%	
0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 9/07/08 AL 12/10/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTICIPO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 416 JORNALES 941
0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 27/04/09 AL 25/06/09
173,595	LABORATORIO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 23/01/09
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO 13/08/09
0	PROYECTO	1	1	100%	

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	HECTAREA	251	0	0%	LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN FIDEICOMISO DEL FOFAE PARA UN TOTAL DE CINCO PROYECTOS LOS CUALE SE LIBERARAN LOS RECURSOS DE ACURDO A LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS
0	HECTAREA	648	648	100%	
0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA FUE ADJUDICADA EN EL MES DICIEMBRE PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DEL 20% AUN NO SE LE LIBERA AL CONTRATISTA EL ANTICIPO
0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA FUE ADJUDICADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 LA CUAL PRESENTA UN AVANCE FISICO REAL DEL 20% AUN NO SE LIBERA EL ANTICIPO A LA EMPRESA CONTRATISTA
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	KILOMETRO	3	3	90%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION) METAS TOTALES KM 3.38 PERSONAS 31185 JORANLES 205070 FECHA DE INICIO EL 30/03/09
0	KILOMETRO	2	2	100%	COMPLEMENTOS EN FONREGION 2007 FECHA DE INICIO 02/08/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09 LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA
0	KILOMETRO	4	4	100%	BENEFICIARIOS 18,750 PERSONAS FECHA DE INICIO 01/09/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09
0	OBRA	1	1	100%	CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA A CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REPROGRAMADO) EJECUTADA DEL 23/02/09 AL 23/04/09

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos	8	9	10	10/9	11
7					
2,895,699		5,461	2,115	39%	
228,627	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION) FECHA DE INICIO EL 18/05/09 FECHA DE TERMINO EL 01/07/09
888,264	POZO	1	1	100%	
0	POZO	6	6	100%	LOS SEIS POZOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO
0	HECTAREA	408	408	100%	
0	HECTAREA	3,090	0	0%	LOS PROYECTO DE LA SOLICITUD NO. 23; 63,64,71, 72,73,74,75,76 SE CONSIDERAN COMO APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL FIES. LOS RECURSOS FORMAN PARTE DE CONVENIO CON LA CONAGUA Y FUERON DEPOSITADOS AL FIDEICOMISO (FOFAE) LOS CUALES SE LIBERARN DE ACUERDO A LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PROGRAMA.
0	OBRA	11	11	100%	
532,254	POZO	1	1	100%	
147,445	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/06/08 AL 14/09/08 COMPLEMENTO EN FEIEF III Y IV TRIMESTRE 2007

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos 7	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 3/06/08 FECHA DE TERMINO EL 24/08/08 COMPLEMENTO EN FEIEFF 3ER Y 4TO ANTICIPO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 9,114 JORNALES 536
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 450 JORNALES 288 FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL 17/07/08 AL 26/08/08 COMPLEMENTO EN FIES (RENDIEMINTOS FINANCIEROS 2007)
0	OBRA	1	1	100%	SE SOLICITA CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) EJECUTADA DLE 30/03/09 AL 28/04/09
0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 24/11/08 AL 28/12/08
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO 2008
0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos	8	9	10	10/9	11
7					
2,895,699		5,461	2,115	39%	
0	EQUIPO	1	0	0%	
0	EQUIPO	1	0	0%	
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	PROYECTO	1	1	100%	
0	HECTAREA	0	0	0%	EL RECURSO FUR REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ES DE LA CANTIDAD DE \$1,300,000 MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$349,300.59 YA QUE LOS BENEFICIARIOS NO ADJUDICARON LA LA ADQUISICION DEBIDO A QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES REBASABAN EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO A ESET PROGRAMA POR LO QUE DECLINARON LA ADJUDICACION
187,600	MODULO	2	2	100%	
0	SUPERVISIO N	1	1	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL 1/01/09 AL 28/02/09 EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA ES EL QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SIENTO UN TOTAL APRABADO POR \$328,490
0	INFORME	1	1	100%	METAS DE LA OBRA: INFORME 1 JORNALES 129 FECHA DE INICIO 15/07/09 FECHA DE TERMINO 31/08/09

Financieros al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Ejercidos 7	8	9	10	10/9	11
2,895,699		5,461	2,115	39%	
76,235	OBRA	1	1	59%	METAS TOTALES CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 9433 JORNALES 38799 FECHA DE INICIO EL 9/03/09 COMPLEMENTO EN FISE
0	PROYECTO	1	1	100%	INICIADA EL 9/02/09 FECHA DE TERMINO EL 9/05/09 METAS TOTALES DEL PROYECTO PROYECTO 1 PERSONAS 295,204
12,902	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/12/08 FECHA DE TERMINO EL 29/05/09 COMPLEMENTO EN FIES 3ER ANTICIPO
0	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/12/08 FECHA DE TERMINO EL 13/06/2009 COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION)
0	ESTUDIO	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO DEL MPIO. \$191.754.58 EJECUTADA DEL 9/02/09 AL 8/06/09